

รายงานการประชุมกรรมการตรวจรับพัสดุ (กรณีตรวจการจ้าง)
โครงการจ้างปรับปรุงก่อสร้างภาควิชาปรัชญาและศาสนา อาคาร HB ๕
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ครั้งที่ ๔(๔/๒๕๖๑)

วันศุกร์ที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๐๐ น. - ๑๗.๐๐ น.
ณ ห้องประชุม HB ๗๒๐๗ ชั้น ๒ อาคาร HB ๗ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้มาประชุม

- | | |
|--|----------------------------|
| ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัลย์พร กาญจนการณ | ประธานกรรมการ |
| ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมหวัง แก้วสุพงษ์ | กรรมการ |
| ๓. รองศาสตราจารย์ ดร.ปรุทธิ์ บุญศรีตัน | กรรมการ |
| ๔. นายภาณุพันธ์ แสงศรีจันทร์ | กรรมการ |
| ๕. นายดนุพล โพธิ์เกตุ | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--------------------------|------------------------------------|
| ๑. นายภิศร์ณเดช ชนะดวงดี | กรรมการและเลขานุการและผู้ควบคุมงาน |
|--------------------------|------------------------------------|

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

ประธานกล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งให้ทราบ (ไม่มี)

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

๒.๑ เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ(กรณีตรวจการจ้าง) งานจ้างปรับปรุง
ภาควิชาปรัชญาและศาสนา อาคาร HB ๕ ครั้งที่ ๓(๓/๒๕๖๑) ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

ที่พิจารณาแล้วมีมติ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ(กรณีตรวจการจ้าง)
งานจ้างปรับปรุงภาควิชาปรัชญาและศาสนา อาคาร HB ๕ ครั้งที่ ๒(๒/๒๕๖๑) ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

๓.๑ เรื่อง ชี้แจงรายละเอียดความขัดกันระหว่างแบบรูปรายการและแบบแสดงปริมาณงาน
และราคา

ประธาน แจ้งต่อที่ประชุมว่า ห้างหุ้นส่วนจำกัด การสถาปัตย์ ได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน
๒๕๖๑ เพื่อชี้แจงรายละเอียดของงานที่ไม่ได้ระบุในแบบรูปรายการงานจ้างปรับปรุงภาควิชาปรัชญาและศาสนา อาคาร
HB ๕ โดยแจ้งว่างานฝ้าเพดานที่ต่างระดับกันในห้องประชุมชั้นไม่ได้คิดราคาค่าก่อสร้างไว้แต่อย่างไรพร้อมนี้ได้แนบ
รายละเอียดการคำนวณปริมาณงานเพิ่มเติมตั้งเอกสารในที่ประชุม

นายภิศร์ณเดช ชนะดวงดี (ผู้ควบคุมงาน) ไม่มีความคิดเห็นในวาระดังกล่าว
ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องความก้าวหน้าของงาน

๔.๑ เรื่องผู้ควบคุมงานเสนอความก้าวหน้าของงานระหว่างวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

นายภิศร์ณเดช ชนะดวงดี (ผู้ควบคุมงาน) รายงานการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง บริษัท เอส. แอล. นานา วัสดุภัณฑ์ จำกัด ระหว่างวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ งานจ้างปรับปรุงภาควิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์

ผลการดำเนินงานในรอบการรายงาน				วันที่ ๘ พ.ย. ๖๑ ถึงวันที่ ๑๔ พ.ย. ๖๑ รวม ๗ วัน							
งานงวดที่ ๑											
- งานเตรียมพื้นที่และรื้อถอนผนัง, ประตูหน้าต่างของเดิม, ดวงโคม, ปลั๊กไฟ, เครื่องปรับอากาศเคาน์เตอร์ห้องเตรียมอาหาร ๑๐๐%											
- งานซ่อมแซมพื้น, ผนัง ๑๐๐%											
- งานติดตั้งโครงเคร่าผนังห้องใหม่ ๑๐๐%											
- ย้ายและติดตั้งเครื่องปรับอากาศของเดิม ๑๐๐%											
- เดินท่อน้ำดีและน้ำเสียอย่างล้างงาน ๑๐๐%											
งานงวดที่ ๒											
- ได้ดำเนินการปรับปรุงทั้งหมดแล้วเสร็จและทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยแล้ว											
สรุปผลก้าวหน้าและเวลาของการดำเนินการก่อสร้าง											
งวดงาน	ผลก้าวหน้า (%)				เวลาการทำงานทั้งโครงการ (60 วัน)						หมายเหตุ
	%		% ทั้งโครงการ		ใช้ไป		คงเหลือ		เปรียบเทียบ		
	ตามงวดงาน	ตามสัญญา	ทำจริง	สะสม	วัน	%	วัน	%	สัญญา	แผนงาน	
	100	100	100	100	53	88	7	12			

ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องพิจารณา

๕.๑ เรื่อง ขออนุมัติ shop drawing งานจ้างปรับปรุงภาควิชาปรัชญาและศาสนา ตามหนังสือของผู้รับจ้าง บริษัท เอส. แอล. นานา วัสดุภัณฑ์ จำกัด ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

ประธาน แจ้งต่อที่ประชุมว่าผู้รับจ้างบริษัท เอส. แอล. นานา วัสดุภัณฑ์ จำกัด ได้มีหนังสือขออนุมัติ shop drawing งานจ้างปรับปรุงภาควิชาปรัชญาและศาสนามายื่นต่อที่ประชุม

นายภิศร์ณเดช ชนะดวงดี (ผู้ควบคุมงาน) แจ้งว่าจากการตรวจสอบของผู้ควบคุมงานแล้วเห็นควรอนุมัติ shop drawing ในหมวดงานดังกล่าว

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติ อนุมัติ shop drawing ที่ผู้รับจ้างเสนอผ่านผู้ควบคุมงาน

/ระเบียบวาระที่ ๖ ...

๕.๒ เรื่อง ขออนุมัติ งานลด - งานเพิ่ม งานจ้างปรับปรุงภาควิชาปรัชญาและศาสนา ตามหนังสือของผู้รับจ้าง บริษัท เอส. แอล. นานา วัสดุภัณฑ์ จำกัด ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

ประธาน แจ้งต่อที่ประชุมว่าผู้รับจ้างได้มีหนังสือ ขออนุมัติ งานลด - งานเพิ่ม งานจ้างปรับปรุงภาควิชาปรัชญาและศาสนา รายละเอียดดังเอกสารในที่ประชุม

นายภิศิษฐ์เดช ชนะดวงดี (ผู้ควบคุมงาน) ไม่มีความคิดเห็นในวาระดังกล่าว

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติ งานลด - งานเพิ่ม ตามที่ผู้รับจ้างเสนอผ่านผู้ควบคุมงาน

๕.๓ เรื่อง ขอส่งมอบงาน จ้างปรับปรุงภาควิชาปรัชญาและศาสนา ตามหนังสือของผู้รับจ้าง บริษัท เอส. แอล. นานา วัสดุภัณฑ์ จำกัด ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑

ประธาน แจ้งต่อที่ประชุมว่าผู้รับจ้างได้มีหนังสือขอส่งมอบงาน จ้างปรับปรุงภาควิชาปรัชญาและศาสนา งานงวดที่ ๑ และ งานงวดที่ ๒ ผ่านผู้ควบคุมงาน รายละเอียดการส่งงวดงานตามเอกสารในที่ประชุม

นายภิศิษฐ์เดช ชนะดวงดี (ผู้ควบคุมงาน) จากการตรวจสอบของผู้ควบคุมงานแล้วพบว่าผู้รับจ้างได้ดำเนินการปรับปรุงภาควิชาปรัชญาและศาสนา อาคาร HB ๕ แล้วเสร็จครบถ้วนตามรายละเอียดของแบบรูปรายการประกอบและเป็นไปตามปริมาณรายละเอียดของแบบแสดงปริมาณงานและราคาเห็นสมควรรับงานปรับปรุงดังกล่าวไว้ได้

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติ รับมอบงานจ้างปรับปรุงภาควิชาปรัชญาและศาสนา อาคาร HB ๕ สัญญาจ้างเลขที่ ๑๖/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ ตามที่ผู้ควบคุมงานเสนอ

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่อง อื่นๆ

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น.

(นายดนุพล โพธิ์เกตุ)

ผู้บันทึกรายงานการประชุม