

รายงานการประชุมกรรมการตรวจรับพัสดุ (กรณีตรวจการจ้าง)
โครงการจ้างปรับปรุงระบบสุขาภิบาล อาคาร HB ๕
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ครั้งที่ ๔(๔/๒๕๖๑)

วันอังคารที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. - ๑๕.๓๐ น.

ณ ห้องประชุม HB ๗๒๑๑ ชั้น ๒ อาคาร HB ๗ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้มาประชุม

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัลย์พร กาญจนการุณ	ประธานกรรมการ
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทรงพันธ์ ตันตระกูล	กรรมการ
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังศุมารินทร์ ต่อมดวงแก้ว	กรรมการ
๔. อาจารย์ ดร.สมยศ โองเคลือบ	กรรมการ
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนพรรณ กุลจันทร์	กรรมการ
๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา สโรบล	กรรมการ
๗. นายภาณุพันธ์แสง แสงศรีจันทร์	กรรมการ
๘. นายดนุพล โพธิ์เกตุ	กรรมการและเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม(ติดภารกิจ)

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมหวัง แก้วสุฟอง	กรรมการ
๒. นายสันติภูมิ สิทธิราษฎร์	กรรมการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายสุนทร เครืองคำ	ผู้ควบคุมงานและกรรมการ
----------------------	------------------------

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

ประธานกล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งให้ทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

๒.๑ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (กรณีตรวจการจ้าง) งานจ้างปรับปรุงระบบสุขาภิบาล อาคาร HB ๕ คณะมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ ๓(๓/๒๕๖๑) ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (กรณีตรวจการจ้าง) งานจ้างปรับปรุงระบบสุขาภิบาล อาคาร HB ๕ คณะมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ ๓(๓/๒๕๖๑) ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

๓.๑ เรื่อง shop drawing งานห้องน้ำคนพิการเพิ่มเติม

ประธาน แจ้งต่อที่ประชุมว่าผู้รับจ้างได้มีหนังสือขออนุมัติ shop drawing ฉบับแก้ไขผ่านผู้ควบคุมงาน ตามข้อเสนอแนะของที่ประชุมในคราวประชุมครั้งที่ ๓(๓/๒๕๖๑) ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ โดยการประชุมครั้งดังกล่าวที่ประชุมมีมติให้ผู้รับจ้างดำเนินการเพิ่มรายละเอียดของวิศวกรผู้รับรอง shop drawing พร้อมทั้งให้ผู้มีอำนาจลงนามของผู้รับจ้างดำเนินการลงนามในทุกแผ่นของ shop drawing ดังกล่าว

นายสุนทร เครื่องคำ (ผู้ควบคุมงาน) แจ้งว่าผู้รับจ้างได้ดำเนินการเพิ่มเติมรายละเอียดของวิศวกรผู้รับรอง shop drawing หมวดงานห้องน้ำคนพิการเรียบร้อยแล้ว

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ อนุมัติตามที่ผู้รับจ้างเสนอผ่านผู้ควบคุมงาน

๓.๒ เรื่อง หนังสือชี้แจงความขัดกันของแบบรูปรายการและแบบแสดงปริมาณงานและราคา

ประธาน แจ้งต่อที่ประชุมว่าตามมติที่ประชุมคณะกรรมการในคราวประชุมครั้งที่ ๓(๓/๒๕๖๑) ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ที่ประชุมมีมติให้ผู้ออกแบบชี้แจงความขัดกันของแบบรูปรายการและแบบแสดงปริมาณงานและราคาหมวดงานสุขภัณฑ์(ที่ใส่กระดาษชำระ) ซึ่งบัดนี้ผู้ออกแบบยังไม่ได้ดำเนินการส่งรายละเอียดชี้แจงความขัดกันของแบบรูปรายการ

นายสุนทร เครื่องคำ (ผู้ควบคุมงาน) -

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ให้เร่งรัดผู้ออกแบบดำเนินการจัดส่งเอกสารชี้แจงความขัดกันของแบบรูปรายการและเสนอที่ประชุมในคราวประชุมครั้งถัดไป

๓.๓ เรื่อง shop drawing งานห้องน้ำคนพิการเพิ่มเติม (หมวดงานช่องแสงและระบายอากาศ) งานจ้างปรับปรุงระบบสุขาภิบาลอาคาร HB ๕ คณะมนุษยศาสตร์

ประธาน แจ้งต่อที่ประชุมว่าตามมติที่ประชุมคณะกรรมการในคราวประชุมครั้งที่ ๓(๓/๒๕๖๑) ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ที่ประชุมมีมติให้ผู้ออกแบบดำเนินการจัดทำ shop drawing รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงของช่องแสงและระบายอากาศห้องน้ำคนพิการและเสนอต่อที่ประชุมในคราวประชุมครั้งถัดไป ซึ่งบัดนี้ผู้ออกแบบยังไม่ได้ดำเนินการจัดส่งรายละเอียดของการเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการช่องแสงและระบายอากาศ ห้องน้ำคนพิการงานจ้างปรับปรุงดังกล่าว

นายสุนทร เครื่องคำ (ผู้ควบคุมงาน) -

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ให้เร่งรัดผู้ออกแบบในการดำเนินการจัดส่งแบบรูปรายการในรายการที่มีการเปลี่ยนแปลงโดยเร็วเพื่อไม่ให้กระทบต่อระยะเวลาดำเนินการปรับปรุงตามสัญญาจ้าง

๓.๔ เรื่อง แบบแสดงปริมาณงานเพิ่ม – งานลด หมวดงานฐานรากและเสาตอม่อห้องน้ำคนพิการ

ประธาน แจ้งต่อที่ประชุมว่าตามมติที่ประชุมครั้งที่ ๓(๓/๒๕๖๑) ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ที่ประชุมมีมติให้ผู้รับจ้างจัดทำรายละเอียดแสดงรายการงานลด – งานเพิ่ม หมวดงานฐานรากและเสาตอม่อห้องน้ำคนพิการและเสนอต่อที่ประชุมในคราวถัดไป ซึ่งบัดนี้ผู้รับจ้างยังไม่ได้จัดทำแบบแสดงปริมาณงานลด – งานเพิ่ม หมวดงานฐานรากและเสาตอม่อห้องน้ำคนพิการ

นายสุนทร เครื่องคำ (ผู้ควบคุมงาน) -

/ที่ประชุม...

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ให้ผู้รับจ้างดำเนินการจัดทำแบบแสดงปริมาณงานลด - งานเพิ่ม หมวดงานดังกล่าวและเสนอที่ประชุมในคราวประชุมครั้งถัดไป

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องความก้าวหน้าของงาน

๔.๑ เรื่อง ผู้ควบคุมงานรายงานความก้าวหน้าของงานจ้างปรับปรุงระบบสุขาภิบาลอาคาร HB ๕ คณะมนุษยศาสตร์ (Daily report และ Weekly report) ระหว่างวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

ผลการดำเนินงานในรอบการรายงาน				วันที่ ๕ พ.ย. ๖๑ ถึงวันที่ ๑๑ พ.ย. ๖๑ รวม ๗ วัน							
- งานรื้อถอนและงานโครงสร้าง ดำเนินการแล้ว ๑๐๐%											
- งานพื้น ผืนผ้า และประตูหน้าต่าง ดำเนินการแล้ว ๕%											
- งานสุขภัณฑ์ ๐%											
- งานระบบประปาและสุขาภิบาล ๒๐%											
- งานระบบไฟฟ้า ๕๐ %											
- งานต่อเติมห้องน้ำคนพิการ ๔๐ %											
- งานป้ายหน้าห้องน้ำ ๔๐ %											
สรุปผลก้าวหน้าและเวลาของการดำเนินการก่อสร้าง											
งวดงาน	ผลก้าวหน้า (%)				เวลาการทำงานทั้งโครงการ (๖๐ วัน)						หมายเหตุ
	%		% ทั้งโครงการ		ใช้ไป		คงเหลือ		เปรียบเทียบ		
	ตามงวดงาน	ตามสัญญา	ทำจริง	สะสม	วัน	%	วัน	%	สัญญา	แผนงาน	
	๔๐	๔๐	๓๖	๔๐	๒๔	๔๐	๓๖	๖๐			

ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องพิจารณา

๕.๑ เรื่อง ขออนุมัติวัสดุในโครงการเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒ ตามหนังสือของผู้รับจ้าง บริษัท แอทลาร์ช เอ็นเทอร์ไพรส์ จำกัด เลขที่ ATL๒๐๑๘-๐๑๔/CMU๐๑๒ ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

ประธาน แจ้งต่อที่ประชุมว่าผู้รับจ้างได้มีหนังสือผ่านผู้ควบคุมงาน ขออนุมัติวัสดุจำนวน ๘ รายการผ่านผู้ควบคุมงานรายละเอียดดังเอกสารในที่ประชุม

นายสุนทร เครื่องคำ (ผู้ควบคุมงาน) -

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ อนุมัติวัสดุสำหรับใช้ดำเนินการปรับปรุงก่อสร้างงานจ้างปรับปรุงระบบสุขาภิบาลอาคาร HB ๕ จำนวน ๖ รายการ และไม่อนุมัติจำนวน ๒ รายการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตารางแสดงรายการวัสดุที่อนุมัติ จำนวน ๖ รายการ

ลำดับ	รายการวัสดุ	รายละเอียดรายการวัสดุที่อนุมัติ	หมายเหตุ
๑.หมวดงานโครงสร้าง			
๑.๑	แผ่นเมทัลชีทบุโพมหนา ๑ นิ้ว	Blue Scope	สี Natural Brown
๑.๒	อลูมิเนียม	อลูมิเนียม ยี่ห้อ Muang Thong	มอก.๒๘๔-๒๕๓๐
๑.๓	ปูนซีเมนต์	ปูนซีเมนต์ ยี่ห้อ นกอินทรี	เอกสารผลิตภัณฑ์
๑.๔	ปูนขาว	ปูนขาว ยี่ห้อ นกอินทรี	เอกสารผลิตภัณฑ์
๑.๕	กระจกใส	กระจกโพลติส	*เห็นควรให้ผู้รับจ้างจัดทำแบบขยายงานดังกล่าวเพิ่มเติม
๒.หมวดงานไฟฟ้า			
๒.๑	พัดลมดูดอากาศแบบฝังฝ้า	พัดลมดูดอากาศแบบฝังฝ้า ยี่ห้อ Panasonic รุ่น FV๒๔CUT๓	เอกสารผลิตภัณฑ์

ตารางแสดงรายการวัสดุที่ไม่อนุมัติ จำนวน ๒ รายการ

ลำดับ	รายการวัสดุ	รายละเอียดรายการวัสดุที่อนุมัติ	หมายเหตุ
๑.หมวดงานโครงสร้าง			
๑.๑	แผ่นกันซึม	FERRO ยี่ห้อ รูฟจอยท์ ๔๒๙	*เห็นควรให้ผู้รับจ้างจัดทำเอกสารเปรียบเทียบรายการวัสดุดังกล่าวเพื่อประกอบการพิจารณา
๑.๒	เหล็ก H Beam ๒๐๐ * ๒๐๐	เหล็ก H Beam ๒๐๐ * ๒๐๐	*เนื่องจากผู้รับจ้างไม่ได้แนบเอกสารรายละเอียดที่มารวมทั้งหนังสือรับรองการจัดส่งของเหล็กรูปภัณฑ์ดังกล่าว

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่อง อื่น ๆ

๖.๑ เรื่อง แนวสายระบบสารสนเทศบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง งานจ้างปรับปรุงระบบสุขาภิบาลอาคาร HB ๕

บริษัท แอทลาร์ช เอ็นเทอร์ไพรส์ จำกัด (ผู้รับจ้าง) ขอเรียนปรึกษาเรื่องแนวสายระบบสารสนเทศที่อยู่บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง ซึ่งผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการเคลื่อนย้ายได้เองเนื่องจากหากดำเนินการเคลื่อนย้ายแล้วอาจส่งผลกระทบต่อระบบสารสนเทศภายในอาคาร HB ๕ ได้

นายสุนทร เครื่องคำ (ผู้ควบคุมงาน) :-

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ให้ดำเนินการแจ้งหน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศในการตรวจสอบบริเวณพื้นที่ก่อสร้างเพื่อประเมินและวางแผนในการดำเนินการเคลื่อนย้ายแนวสายดังกล่าวออกจากบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง

เลิกประชุมเวลา ๑๕.๓๐ น.

(นายคณพล โพธิ์เกตุ)
ผู้บันทึกงานการประชุม