

รายงานการประชุมกรรมการตรวจรับพัสดุ (กรณีตรวจการจ้าง)
โครงการจ้างปรับปรุงระบบสุขาภิบาล อาคาร HB ๕
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ครั้งที่ ๕(๕/๒๕๖๑)

วันอังคารที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น.

ณ ห้องประชุม HB ๗๒๑๑ ชั้น ๒ อาคาร HB ๗ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้มาประชุม

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัลย์พร กาญจนการุณ	ประธานกรรมการ
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทรงพันธ์ ตันตระกูล	กรรมการ
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังศุมารินทร์ ต่อมดวงแก้ว	กรรมการ
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนพรรณ กุลจันทร์	กรรมการ
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา สโรบล	กรรมการ
๖. นายสันติภูมิ สิทธิราษฎร์	กรรมการ
๗. นายภาณุพันธ์แสง แสงศรีจันทร์	กรรมการ
๘. นายดนุพล โพธิ์เกตุ	กรรมการและเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม(ติดภารกิจ)

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมหวัง แก้วสุฟอง	กรรมการ
๒. อาจารย์ ดร.สมยศ โอ่งเคลือบ	กรรมการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายสุนทร เครือคำ	ผู้ควบคุมงานและกรรมการ
---------------------	------------------------

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

ประธานกล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งให้ทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

๒.๑ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (กรณีตรวจการจ้าง) งานจ้างปรับปรุงระบบสุขาภิบาล อาคาร HB ๕ คณะมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ ๔(๔/๒๕๖๑) ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ให้แก้ไขรายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ(กรณีตรวจการจ้างก่อสร้าง) งานจ้างปรับปรุงระบบสุขาภิบาล อาคาร HB ๕ คณะมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ ๔(๔/๒๕๖๑) ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ โดยมีรายละเอียดการแก้ไขดังต่อไปนี้

๑. หน้า ๑ ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม “เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (กรณีตรวจการจ้าง) งานจ้างปรับปรุงระบบสุขาภิบาล อาคาร HB ๕ คณะมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ ๔(๔/๒๕๖๑) ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑” ย่อหน้า ๑

/จากเดิม...

จากเดิม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ(กรณีตรวจงานจ้างก่อสร้าง) จ้างปรับปรุงระบบสุขาภิบาล อาคาร HB ๕ คณะมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ ๔(๔/๒๕๖๑) ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

แก้ไขเป็น ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ให้แก้ไขรายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ(กรณีตรวจการจ้าง) งานจ้างปรับปรุงระบบสุขาภิบาล อาคาร HB ๕ คณะมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ ๔(๔/๒๕๖๑) ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ โดยมีรายละเอียดการแก้ไขดังต่อไปนี้

๑. หน้าที ๔ ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง อื่นๆ “๖.๑ เรื่องความขัดกันของแบบรูปายการและบัญชีแสดงปริมาณวัสดุหมวดงานสุขภัณฑ์ห้องน้ำรายการกล่องกระดาษชำระ” ย่อหน้าที่ ๓

จากเดิม ผู้ออกแบบ แจ้งว่าจากการตรวจสอบแบบรูปายการและบัญชีแสดงปริมาณวัสดุแล้วพบว่ามีความขัดกันของแบบรูปายการและบัญชีแสดงปริมาณวัสดุจริง...ทั้งนี้ตาม วัสดุ ประสงค์ของผู้ออกแบบจะระบุให้ใช้วัสดุในงานหมวดดังกล่าวเป็น กล่องบรรจุกระดาษชำระม้วน ใหม่ตามบัญชีแสดงปริมาณวัสดุ

แก้ไขเป็น ผู้ออกแบบ แจ้งว่าจากการตรวจสอบแบบรูปายการและบัญชีแสดงปริมาณวัสดุแล้วพบว่ามีความขัดกันของแบบรูปายการและบัญชีแสดงปริมาณวัสดุจริง...ทั้งนี้ตาม วัสดุ ประสงค์ของผู้ออกแบบจะระบุให้ใช้วัสดุในงานหมวดดังกล่าวเป็น กล่องบรรจุกระดาษชำระม้วน ใหญ่ตามบัญชีแสดงปริมาณวัสดุ

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

๓.๑ เรื่อง หนังสือชี้แจงความขัดกันของแบบรูปายการและแบบแสดงปริมาณงานและราคา

ประธาน แจ้งต่อที่ประชุมว่าผู้ออกแบบได้จัดทำ shop drawing เพื่อชี้แจงรายละเอียดความขัดกันของแบบรูปายการและแบบแสดงปริมาณงาน หมวดงานที่ใส่กระดาษชำระ รายละเอียดดังกล่าวในที่ประชุม

นายสุนทร เครื่องคำ (ผู้ควบคุมงาน) –

ที่ประชุม ตามรายละเอียดเอกสารที่ผู้ออกแบบได้เสนอต่อที่ประชุมผ่านผู้ควบคุมงานโดยยืนยันให้ใช้เป็นที่ใช้กระดาษชำระเป็นแบบม้วนใหญ่ตามจำนวนในแบบแสดงปริมาณงานและราคาเป็นหลัก ทั้งนี้จากการตรวจสอบของที่ประชุมพบว่าผู้ออกแบบได้จัดทำ shop drawing เพื่อชี้แจงความขัดกันของแบบรูปายการและแบบแสดงปริมาณงานเพียงชั้น ๑ ชั้นเดียวเท่านั้น ที่ประชุมจึงเห็นควรให้ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดทำ shop drawing งานแก้ไขรายละเอียดดังกล่าวใหม่และกำหนดจุดติดตั้งตามจำนวนในแบบแสดงปริมาณงานและราคาตามความเหมาะสม และเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาในคราวประชุมครั้งถัดไป

๓.๒ เรื่อง shop drawing งานห้องน้ำคนพิการเพิ่มเติม (หมวดงานช่องแสงและระบายนอากาศ) สุขาภิบาล อาคาร HB ๕ คณะมนุษยศาสตร์

ประธาน แจ้งต่อที่ประชุมว่าตามมติที่ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (กรณีตรวจงานจ้างก่อสร้าง) ครั้งที่ ๔(๔/๒๕๖๑) ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ที่ประชุมมีมติให้ผู้ออกแบบเสนอ shop drawing ในหมวดงานช่องแสงและระบายนอากาศ บัดนี้ผู้ออกแบบได้เสนอ shop drawing งานหมวดช่องแสงและระบายนอากาศโดยได้แก้ไขประเภทวัสดุจากตาข่ายกันนกเป็นบานเกล็ดระบายนอากาศอะลูมิเนียม (Aluminium Louver) ในหมวดงานดังกล่าวผ่านผู้ควบคุมงาน รายละเอียดดังกล่าวในที่ประชุม

/นายสุนทร...

นายสุนทร เครื่องคำ (ผู้ควบคุมงาน) -

ที่ประชุมทราบ ทั้งนี้ที่ประชุมเห็นควรให้ผู้รับจ้างดำเนินการปรับปรุงตามรายละเอียดของแบบรูปรายการตามสัญญา เนื่องจากตามที่ได้รับจ้างได้เสนอจะติดตั้งในส่วนของหลังคาเพิ่มเติมบริเวณช่องว่างระหว่างทางเข้าห้องน้ำผู้พิการและตัวอาคาร HB ๕ ในคราวประชุมครั้งที่ ๔(๔/๒๕๖๑) “ shop drawing งานหมวดต่อเติมโครงสร้างหลังคา” ซึ่งที่ประชุมเห็นว่า การดำเนินการดังกล่าวนั้นเพียงพอต่อการแก้ปัญหาเรื่องความเป็นส่วนตัวของผู้พิการจึงให้ผู้รับจ้างติดตั้งตาข่ายกันนกตามเดิมทั้งนี้วัสดุสำหรับทำตาข่ายกันนกที่ประชุมเห็นควรให้ใช้วัสดุเป็นเหล็กฉีกเพื่อรักษาความเป็นส่วนตัวของผู้พิการ

๓.๓ เรื่อง ขออนุมัติวัสดุเพิ่มเติมครั้งที่ ๓ (วัสดุกันซึม และเหล็ก H Beam) ตามหนังสือของผู้รับจ้าง บริษัท แอทลาร์ช เอ็นเทอร์ไพรส์ จำกัด เลขที่ ATL๒๐๑๘-๐๑๔/CMU๐๑๔ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

ประธาน แจ้งต่อที่ประชุมว่าตามมติที่ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (กรณีตรวจงานจ้างก่อสร้าง) ครั้งที่ ๔(๔/๒๕๖๑) ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ที่ประชุมมีมติให้ผู้รับจ้างดำเนินการขออนุมัติวัสดุในรายการที่ไม่ผ่านการอนุมัติประกอบด้วย

๑. วัสดุกันซึม เนื่องจากผู้รับจ้างไม่ได้ดำเนินการจัดทำเอกสารเปรียบเทียบวัสดุที่ใช้กับวัสดุตามแบบแสดงปริมาณและราคาเพื่อประกอบการพิจารณาของที่ประชุม

๒. วัสดุเหล็ก H Beam ขนาด ๒๐๐ * ๒๐๐ เนื่องจากผู้รับจ้างไม่ได้ดำเนินการแนบเอกสารหนังสือรับรองการจัดส่งของเหล็กรูปภัณฑ์ดังกล่าวเพื่อประกอบการพิจารณาของที่ประชุม

นายสุนทร เครื่องคำ (ผู้ควบคุมงาน) ผู้รับจ้างได้เสนอขออนุมัติวัสดุทั้ง ๒ รายการพร้อมเอกสารประกอบเพิ่มเติมจากการตรวจสอบของผู้ควบคุมงานพบว่าในรายการวัสดุกันซึมตามเอกสารแนบที่ผู้รับจ้างเสนอมานั้น คุณลักษณะและราคาสามารถนำไปใช้ในการดำเนินการปรับปรุงได้

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ อนุมัติวัสดุตามที่ผู้รับจ้างเสนอผ่านผู้ควบคุมงาน ทั้งนี้ในหมวดงานโครงสร้าง วัสดุเหล็ก H Beam เห็นควรให้ผู้ควบคุมงานตรวจสอบขนาดของเหล็กรูปภัณฑ์ที่นำมาใช้ให้เป็นไปตามข้อกำหนดในแบบแสดงปริมาณและราคาและตามรายละเอียดแบบรูปรายการเพิ่มเติมอีกครั้งเมื่อดำเนินการติดตั้ง

๓.๔ เรื่อง แบบห้องน้ำคนพิการเพิ่มเติมและแบบขยายประตู - หน้าต่าง(งานกระจก) ตามหนังสือของผู้รับจ้าง บริษัท แอทลาร์ช เอ็นเทอร์ไพรส์ จำกัด เลขที่ ATL ๒๐๑๘-๐๑๔/CMU๐๑๕ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

ประธาน แจ้งต่อที่ประชุมว่าตามมติที่ประชุมครั้งที่ ๔(๔/๒๕๖๑) ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ที่ประชุมมีมติให้ผู้รับจ้างจัดทำรายละเอียดแบบขยายงานติดตั้งกระจกเพิ่มเติมในรายการอนุมัติวัสดุลำดับที่ ๑.๕ เพื่อประกอบการพิจารณาในการดำเนินการติดตั้งบานกระจกรวมทั้ง shop drawing ในหมวดงานต่อเติมขยายโครงสร้างหลังคาห้องน้ำผู้พิการเพื่อเชื่อมต่อกับอาคาร HB ๕ ดังกล่าว

นายสุนทร เครื่องคำ (ผู้ควบคุมงาน) -

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ อนุมัติตามที่ผู้รับจ้างเสนอผ่านผู้ควบคุมงาน

๓.๕ เรื่อง แบบแสดงปริมาณงานลด - งานเพิ่มหมวดงานฐานรากและเสาต่อม่อห้องน้ำคนพิการ

ประธาน แจ้งต่อที่ประชุมว่าตามมติที่ประชุมครั้งที่ ๔(๔/๒๕๖๑) ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ที่ประชุมมีมติให้ผู้รับจ้างดำเนินการจัดส่งแบบแสดงปริมาณงานลด - งานเพิ่มหมวดงานดังกล่าวและเสนอต่อที่ประชุม ซึ่งบัดนี้ผู้รับจ้างยังไม่ได้จัดทำแบบแสดงปริมาณงานลด - งานเพิ่ม หมวดงานฐานรากและเสาต่อม่อห้องน้ำคนพิการ

/นายสุนทร...

นายสุนทร เครื่องคำ (ผู้ควบคุมงาน) –

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ให้ผู้รับจ้างดำเนินการจัดทำแบบแสดงปริมาณงานลด – งานเพิ่ม หมวดงานดังกล่าวและเสนอที่ประชุมในคราวประชุมครั้งถัดไป

๓.๖ เรื่อง การดำเนินการย้ายสายโครงข่ายสารสนเทศ

ประธาน แจ้งต่อที่ประชุมว่าตามมติที่ประชุมครั้งที่ ๔(๔/๒๕๖๑) ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ที่ประชุมมีมติให้ดำเนินการแจ้งหน่วยเทคโนโลยีในการดำเนินการเคลื่อนย้ายสายโครงข่ายสารสนเทศดังกล่าวออกจากบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง

นายสุนทร เครื่องคำ (ผู้ควบคุมงาน) แจ้งว่าได้ดำเนินการประสานงานกับหน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศแล้ว ซึ่งบัดนี้หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ กำลังดำเนินการขออนุมัติจัดสรรงบประมาณในการดำเนินการเคลื่อนย้ายสายโครงข่ายสารสนเทศดังกล่าว

ที่ประชุมทราบ ทั้งนี้เห็นควรให้เร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกับการดำเนินการก่อสร้างตามสัญญาและให้รายงานผลการดำเนินงานต่อที่ประชุมในคราวประชุมครั้งถัดไป

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องความก้าวหน้าของงาน

๔.๑ เรื่อง ผู้ควบคุมงานรายงานความก้าวหน้าของงานจ้างปรับปรุงระบบสุขาภิบาลอาคาร HB ๕ คณะมนุษยศาสตร์ (Daily report และ Weekly report) ระหว่างวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

ผลการดำเนินงานในรอบการรายงาน				วันที่ ๑๒ พ.ย. ๖๑ ถึงวันที่ ๑๘ พ.ย. ๖๑ รวม ๗ วัน							
- งานพื้น ผัง ฝ้า และประตูหน้าต่าง ดำเนินการแล้ว ๓๐%											
- งานสุขภัณฑ์ ๐%											
- งานระบบประปาและสุขาภิบาล ๓๐%											
- งานระบบไฟฟ้า ๕๐ %											
- งานต่อเติมห้องน้ำคนพิการ ๕๐ %											
- งานป้ายหน้าห้องน้ำ ๖๐ %											
สรุปผลก้าวหน้าและเวลาของการดำเนินการก่อสร้าง											
งวดงาน	ผลก้าวหน้า (%)				เวลาการทำงานทั้งโครงการ (๖๐ วัน)					หมายเหตุ	
	%	% ทั้งโครงการ			ใช้ไป		คงเหลือ				เปรียบเทียบ
		ตามงวดงาน	ตามสัญญา	ทำจริง	สะสม	วัน	%	วัน	%		
	๕๒	๕๒	๔๘	๕๒	๓๑	๕๒	๒๙	๔๘			

ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องพิจารณา

๕.๑ เรื่อง ขอส่งคืนวัสดุที่รื้อกอง จำนวน ๑๒ รายการ ตามหนังสือของผู้รับจ้าง บริษัท แอทลาร์ช เอ็นเทอร์ไพรส์ จำกัด เลขที่ ATL๒๐๑๘-๐๑๔/CMU๐๑๓ ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

ประธาน แจ้งต่อที่ประชุมว่าผู้รับจ้างได้มีหนังสือผ่านผู้ควบคุมงาน ขอส่งคืนวัสดุที่รื้อกองตามแบบแสดงปริมาณและราคา งานจ้างปรับปรุงระบบสุขาภิบาล อาคาร HB ๕ คณะมนุษยศาสตร์ จำนวน ๑๒ รายการ รายละเอียดดังเอกสารในที่ประชุม

นายสุนทร เครื่องคำ (ผู้ควบคุมงาน) -

ที่ประชุมทราบ ทั้งนี้ให้ผู้ควบคุมงานส่งคืนวัสดุก่อสร้างดังกล่าวให้แก่งานการเงิน การคลังและพัสดุ เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป และรายงานผลการส่งคืนให้ที่ประชุมทราบในคราวประชุมครั้งถัดไป

๕.๒ เรื่อง ขอส่งมอบงาน งานงวดที่ ๑ ตามหนังสือของผู้รับจ้าง บริษัท แอทลาร์ช เอ็นเทอร์ไพรส์ จำกัด เลขที่ ATL๒๐๑๘-๐๑๔/CMU๐๑๖ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

ประธาน แจ้งต่อที่ประชุมว่าผู้รับจ้างได้มีหนังสือผ่านผู้ควบคุมงาน ขอส่งมอบงานงวดที่ ๑ ตามสัญญาจ้างปรับปรุงระบบสุขาภิบาล อาคาร HB ๕ คณะมนุษยศาสตร์ ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๑๗/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ โดยผู้รับจ้างได้แจกแจงรายละเอียดการดำเนินการดังรายการต่อไปนี้

๑. งานรื้อถอนแล้วเสร็จทั้งหมด
๒. งานติดตั้งท่อระบบสุขาภิบาลภายในอาคารแล้วเสร็จทั้งหมด
๓. งานโครงสร้างท้อปเคาน์เตอร์แล้วเสร็จ
๔. งานปูกระเบื้องผนังแล้วเสร็จ
๕. งานเดินท่อร้อยสายไฟแล้วเสร็จ ๘๐ %

ผู้รับจ้างจึงมีความประสงค์ขอเบิกผลงานงวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๙๑๙,๗๓๔.๘๖.- บาท (เก้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยสามสิบบาทแปดสิบกสตางค์) รายละเอียดการดำเนินการตามผลการดำเนินงาน

นายสุนทร เครื่องคำ (ผู้ควบคุมงาน) แจกแจงรายงานผลการตรวจสอบผลการปฏิบัติงานตามสัญญางวดงานที่ ๑ ของผู้รับจ้างโดยมีรายละเอียดผลการดำเนินงานดังต่อไปนี้

๑. งานรื้อถอนดำเนินการแล้ว ๑๐๐ %
๒. งานติดตั้งท่อระบบสุขาภิบาลภายในอาคาร ดำเนินการแล้ว ๙๐ %
๓. งานโครงสร้างท้อปเคาน์เตอร์ ดำเนินการแล้ว ๙๐ %
๔. งานปูกระเบื้องผนัง ดำเนินการแล้ว ๘๐ %
๕. งานเดินท่อร้อยสายไฟฟ้า ดำเนินการแล้ว ๘๐ %
๖. งานโครงสร้างห้องน้ำผู้พิการ ดำเนินการแล้ว ๙๐ %

ที่ประชุม จากการเปรียบเทียบปริมาณงานในแนบท้ายสัญญาจ้างปรับปรุงระบบสุขภาพอาคาร HB ๕ คณะมนุษยศาสตร์เลขที่ ๑๓/๒๕๖๑ ลง ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ กับรายงานผลการตรวจสอบของผู้ควบคุมงานและการตรวจสอบบริเวณหน้างานก่อสร้างแล้วพบว่าผลการดำเนินการของผู้รับจ้างยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ตามข้อกำหนดในรายละเอียดแนบท้ายสัญญาแม้ว่าการดำเนินการในภาพรวมของผู้รับจ้างจะได้ปริมาณงานมากกว่า ๖๐ % ของผลงานโดยรวมก็ตามแต่ปริมาณงานในรายละเอียดของหมวดงานที่ขอส่งมอบตามแนบท้ายสัญญาในงวดที่ ๑ นั้นผู้รับจ้างยังไม่ได้ดำเนินการครบถ้วนสมบูรณ์ตามข้อกำหนดดังกล่าว

ที่ประชุมพิจารณาแล้วจึงมีมติ ไม่รับมอบผลการดำเนินงานงวดที่ ๑ ของผู้รับจ้างตามที่ผู้รับจ้างเสนอผ่านผู้ควบคุมงาน

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น.

(นายคณพล โพธิ์เกตุ)
ผู้บันทึกรายงานการประชุม