

รายงานการประชุมกรรมการตรวจรับพัสดุ (กรณีตรวจการจ้าง)
โครงการจ้างปรับปรุงระบบสุขาภิบาล อาคาร HB ๕
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ครั้งที่ ๖(๖/๒๕๖๑)

วันอังคารที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น.

ณ ห้องประชุม HB ๗๒๑๑ ชั้น ๒ อาคาร HB ๗ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้มาประชุม

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัลย์พร กาญจนการุณ	ประธานกรรมการ
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทรงพันธ์ ตันตระกูล	กรรมการ
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังศุมารินทร์ ต่อมดวงแก้ว	กรรมการ
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมหวัง แก้วสุพงษ์	กรรมการ
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนพรรณ กุลจันทร์	กรรมการ
๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา สโรบล	กรรมการ
๗. นายสันติภูมิ สิทธิราษฎร์	กรรมการ
๘. นายภาณุพันธ์แสง แสงศรีจันทร์	กรรมการ
๙. นายดนุพล โพธิ์เกตุ	กรรมการและเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม(ติดภารกิจ)

๑. อาจารย์ ดร.สมยศ โอ่งเคลือบ	กรรมการ
-------------------------------	---------

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายสุนทร เครื่องคำ	ผู้ควบคุมงานและกรรมการ
-----------------------	------------------------

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

ประธานกล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งให้ทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

๒.๑ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (กรณีตรวจการจ้าง) งานจ้างปรับปรุงระบบสุขาภิบาล อาคาร HB ๕ คณะมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ ๕(๕/๒๕๖๑) ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ให้แก้ไขรายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (กรณีตรวจการจ้างก่อสร้าง) งานจ้างปรับปรุงระบบสุขาภิบาล อาคาร HB ๕ คณะมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ ๕(๕/๒๕๖๑) ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ โดยมีรายละเอียดการแก้ไขดังต่อไปนี้

๑. หน้าที่ ๑ ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม “เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (กรณีตรวจการจ้าง) งานจ้างปรับปรุงระบบสุขาภิบาล อาคาร HB ๕ คณะมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ ๕(๕/๒๕๖๑) ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑” ย่อหน้าที่ ๑

/จากเดิม...

จากเดิม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ(กรณีตรวจงานจ้างก่อสร้าง) จ้างปรับปรุงระบบสุขาภิบาล อาคาร HB ๕ คณะมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ ๔(๔/๒๕๖๑) ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

แก้ไขเป็น ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ให้แก้ไขรายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ(กรณีตรวจการจ้าง) งานจ้างปรับปรุงระบบสุขาภิบาล อาคาร HB ๕ คณะมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ ๔(๔/๒๕๖๑) ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ โดยมีรายละเอียดการแก้ไขดังต่อไปนี้

๑. หน้า ๔ ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่อง อื่นๆ “๖.๑ เรื่องความขัดกันของแบบรูปรายการและบัญชีแสดงปริมาณวัสดุหมวดงานสุขภัณฑ์ห้องน้ำรายการกล่องกระดาษชำระ” ย่อหน้าที่ ๓

จากเดิม ผู้ออกแบบ แจ้งว่าจากการตรวจสอบแบบรูปรายการและบัญชีแสดงปริมาณวัสดุแล้วพบว่ามีความขัดกันของแบบรูปรายการและบัญชีแสดงปริมาณวัสดุจริง...ทั้งนี้ตามวัสดุประสงค์ของผู้ออกแบบจะระบุให้ใช้วัสดุในงานหมวดดังกล่าวเป็น กล่องบรรจุกระดาษชำระม้วน **ใหม่**ตามบัญชีแสดงปริมาณวัสดุ

แก้ไขเป็น ผู้ออกแบบ แจ้งว่าจากการตรวจสอบแบบรูปรายการและบัญชีแสดงปริมาณวัสดุแล้วพบว่ามีความขัดกันของแบบรูปรายการและบัญชีแสดงปริมาณวัสดุจริง...ทั้งนี้ตามวัสดุประสงค์ของผู้ออกแบบจะระบุให้ใช้วัสดุในงานหมวดดังกล่าวเป็น กล่องบรรจุกระดาษชำระม้วน **ใหญ่**ตามบัญชีแสดงปริมาณวัสดุ

๒. หน้า ๒ ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง “๓.๒ เรื่อง shop drawing งานห้องน้ำผู้พิการเพิ่มเติม (หมวดงานช่องแสงและระบายอากาศ) สุขาภิบาลอาคาร HB ๕ คณะมนุษยศาสตร์” ย่อหน้าที่ ๑

จากเดิม ประธาน แจ้งต่อที่ประชุมว่าตามมติที่ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ(กรณีตรวจการจ้างก่อสร้าง)ครั้งที่ ๔(๔/๒๕๖๑) ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑...โดยได้แก้ไขประเภทวัสดุจากตาข่ายกันนกเป็น **Aluminium lover** ในหมวดงานดังกล่าวผ่านผู้ควบคุมงาน รายละเอียดดังกล่าวในที่ประชุม

แก้ไขเป็น ประธาน แจ้งต่อที่ประชุมว่าตามมติที่ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ(กรณีตรวจการจ้างก่อสร้าง)ครั้งที่ ๔(๔/๒๕๖๑) ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑...โดยได้แก้ไขประเภทวัสดุจากตาข่ายกันนกเป็น **บานเกล็ดระบายอากาศอะลูมิเนียม (Aluminium Louver)** ในหมวดงานดังกล่าวผ่านผู้ควบคุมงาน รายละเอียดดังกล่าวในที่ประชุม

๓. หน้า ๒ ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง “๓.๒ เรื่อง shop drawing งานห้องน้ำผู้พิการเพิ่มเติม (หมวดงานช่องแสงและระบายอากาศ) สุขาภิบาลอาคาร HB ๕ คณะมนุษยศาสตร์” ย่อหน้าที่ ๓

จากเดิม ที่ประชุมทราบ

แก้ไขเป็น ที่ประชุมทราบ ทั้งนี้ที่ประชุมเห็นควรให้ผู้รับจ้างดำเนินการปรับปรุงตามรายละเอียดของแบบรูปรายการตามสัญญา เนื่องจากตามที่ได้รับจ้างได้เสนอจะติดตั้งในส่วนของหลังคาเพิ่มเติม บริเวณช่องว่างระหว่างทางเข้าห้องน้ำผู้พิการและตัวอาคาร HB ๕ ในคราวประชุมครั้งที่ ๔(๔/๒๕๖๑) “ shop drawing งานหมวดต่อเติมโครงสร้างหลังคา ” ซึ่งที่ประชุมเห็นว่าการดำเนินการดังกล่าวนั้นเพียงพอต่อการแก้ปัญหาเรื่องความเป็นส่วนตัวของผู้พิการจึงให้ผู้รับจ้างติดตั้งตาข่ายกันนกตามเดิม ทั้งนี้วัสดุสำหรับทำตาข่ายกันนกที่ประชุมเห็นควรให้ใช้วัสดุเป็นหลักฉีกเพื่อรักษาความเป็นส่วนตัวของผู้พิการ

๔. หน้า ๒ ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง “๓.๓ เรื่อง ขออนุมัติวัสดุเพิ่มเติมครั้งที่ ๓ (วัสดุกันซึม และเหล็ก H Beam) ตามหนังสือของผู้รับจ้าง บริษัท แอทลาร์ช เอ็นเทอร์ไพรส์ จำกัด เลขที่ ATL๒๐๑๘-๐๑๔/CMU๐๑๔ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

จากเดิม ตามหนังสือของผู้รับจ้าง บริษัท แอทลาร์ช เอ็นเทอร์ไพรส์ จำกัด เลขที่ ATL...

แก้ไขเป็น ตามหนังสือของผู้รับจ้าง บริษัท แอทลาร์ช เอ็นเทอร์ไพรส์ จำกัด เลขที่ ATL...

๕. หน้า ๓ ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง “๓.๔ เรื่อง แบบห้องน้ำคนพิการเพิ่มเติม และแบบขยายประตู - หน้าต่าง(งานกระจก) ตามหนังสือของผู้รับจ้าง บริษัท แอทลาร์ช เอ็นเทอร์ไพรส์ จำกัด เลขที่ ATL ๒๐๑๘-๐๑๔/CMU๐๑๕ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

จากเดิม ประธาน แจ้งต่อที่ประชุมว่าตามมติที่ประชุมครั้งที่ ๔(๔/๒๕๖๑) ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ที่ประชุมมีมติให้ผู้รับจ้างจัดทำรายละเอียดแบบขยายงานติดตั้งกระจกเพิ่มเติมในรายการ อนุมัติวัสดุลำดับที่ ๑.๕ เพื่อประกอบการพิจารณาในการดำเนินการติดตั้งบานกระจกดังกล่าว

แก้ไขเป็น ประธาน แจ้งต่อที่ประชุมว่าตามมติที่ประชุมครั้งที่ ๔(๔/๒๕๖๑) ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ที่ประชุมมีมติให้ผู้รับจ้างจัดทำรายละเอียดแบบขยายงานติดตั้งกระจกเพิ่มเติมในรายการ อนุมัติวัสดุลำดับที่ ๑.๕ เพื่อประกอบการพิจารณาในการดำเนินการติดตั้งบานกระจก รวมทั้ง shop drawing ในหมวดงานต่อเติมขยายโครงสร้างหลังคาห้องน้ำผู้พิการเพื่อเชื่อมต่อกับอาคาร HB ๕ ดังกล่าว

๖. หน้า ๔ ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องพิจารณา “๕.๑ เรื่อง ขอส่งคืนวัสดุที่รื้อกอง จำนวน ๑๒ รายการ ตามหนังสือของผู้รับจ้าง บริษัท แอทลาร์ช เอ็นเทอร์ไพรส์ จำกัด เลขที่ ATL๒๐๑๘-๐๑๔/CMU๐๑๓ ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ย่อนหน้าที่ ๓

จากเดิม ที่ประชุมทราบ

แก้ไขเป็น ที่ประชุมทราบ ทั้งนี้ให้ผู้ควบคุมงานส่งคืนวัสดุก่อสร้างดังกล่าวให้แก่งานการเงิน การคลังและพัสดุเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป และรายงานผลการส่งคืนให้ที่ประชุมทราบในคราวประชุมครั้งถัดไป

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

๓.๑ เรื่อง shop drawing หมวดงานสุขภัณฑ์(ที่ใส่กระดาษชำระม้วนใหญ่)

ประธาน แจ้งต่อที่ประชุมว่าตามมติที่ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ(กรณีตรวจการจ้างก่อสร้าง) งานจ้างปรับปรุงระบบสุขาภิบาลอาคาร HB ๕ ครั้งที่ ๕(๕/๒๕๖๑) ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ คณะกรรมการมีมติให้ผู้รับจ้างจัดทำ shop drawing ในหมวดงานสุขภัณฑ์ (กล่องบรรจุกระดาษชำระม้วนใหญ่) เพื่อประกอบการพิจารณาของที่ประชุม เนื่องจาก shop drawing ที่ผู้ออกแบบเสนอต่อที่ประชุมในคราวประชุม ครั้งที่ ๔(๔/๒๕๖๑) ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ นั้นไม่สามารถนำมาประกอบการดำเนินการก่อสร้างได้ ทั้งนี้จากการตรวจสอบเอกสารในที่ประชุมพบว่าผู้รับจ้างยังไม่ได้จัดทำ shop drawing ในหมวดงานดังกล่าวเพื่อเสนอต่อที่ประชุม

นายสุนทร เครื่องคำ (ผู้ควบคุมงาน) -

บริษัท แอทลาร์ช เอ็นเทอร์ไพรส์ จำกัด (ผู้รับจ้าง) แจ้งว่าจะดำเนินการจัดส่ง shop drawing ในหมวดงานดังกล่าวเพื่อเสนอต่อที่ประชุมในคราวประชุมครั้งถัดไป

/ที่ประชุม...

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ให้ผู้รับจ้างเร่งดำเนินการจัดทำ shop drawing ในหมวดงานดังกล่าวเพื่อประกอบการพิจารณาของที่ประชุมในคราวประชุมครั้งถัดไป ทั้งนี้ในหมวดงานดังกล่าวที่ประชุมเห็นควรให้ผู้รับจ้างจัดทำ shop drawing โดยกำหนดจุดติดตั้งของกล่องบรรจุกระดาษชำระม้วนใหญ่ดังนี้

ชั้นที่ ๑ ติดตั้งกล่องบรรจุกระดาษชำระม้วนใหญ่จำนวน ๑ กล่องบริเวณอ่างล้างมือ(ติดประตูทางเข้า)ของห้องน้ำชาย และหญิง จำนวนรวมทั้งสิ้น ๒ กล่อง

ชั้นที่ ๒ ติดตั้งกล่องบรรจุกระดาษชำระม้วนใหญ่ในห้องน้ำแต่ละห้องของห้องน้ำชายและหญิง จำนวนรวมทั้งสิ้น ๖ กล่อง

ชั้นที่ ๓ ติดตั้งกล่องบรรจุกระดาษชำระม้วนใหญ่ในจำนวน ๑ กล่องบริเวณอ่างล้างมือ(ติดประตูทางเข้า)ของห้องน้ำชายและหญิง จำนวนรวมทั้งสิ้น ๒ กล่อง

ชั้นที่ ๔ ติดตั้งกล่องบรรจุกระดาษชำระม้วนใหญ่ในห้องน้ำแต่ละห้องของห้องน้ำชายและหญิงจำนวนรวมทั้งสิ้น ๖ กล่อง

๓.๒ เรื่อง การตรวจสอบเหล็กรูปภัณฑ์ H Beam

ประธาน แจ้งต่อที่ประชุมว่าตามมติที่ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (กรณีตรวจงานจ้างก่อสร้าง) ครั้งที่ ๕(๕/๒๕๖๑) ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ที่ประชุมเห็นควรให้ผู้ออกแบบดำเนินการตรวจสอบขนาดของเหล็กรูปพรรณที่ผู้รับจ้างนำมาใช้ในการดำเนินการก่อสร้างว่าเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ตามข้อกำหนดของสำนักมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(สมอ.) และรายงานผลการตรวจสอบให้ที่ประชุมทราบ

นายสุนทร เครื่องคำ (ผู้ควบคุมงาน) แจ้งต่อที่ประชุมว่าผู้ควบคุมงานยังไม่ได้ดำเนินการตรวจสอบเนื่องจากจำเป็นต้องจัดหาอุปกรณ์สำหรับการตรวจสอบ(เวอร์เนีย) ทั้งนี้ผู้ควบคุมงานจะเร่งดำเนินการตรวจสอบโดยเร็ว และรายงานผลการตรวจสอบให้ที่ประชุมทราบในคราวประชุมครั้งถัดไป

ที่ประชุมทราบ

๓.๓ เรื่อง แบบแสดงปริมาณงานลด - งานเพิ่มหมวดงานฐานรากและเสาตอม่อห้องน้ำคนพิการ

ประธาน แจ้งต่อที่ประชุมว่าตามมติที่ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ(กรณีตรวจการจ้างก่อสร้าง) งานจ้างปรับปรุงระบบสุขาภิบาลอาคาร HB ๕ ครั้งที่ ๕(๕/๒๕๖๑) มีมติให้ผู้รับจ้างดำเนินการจัดทำแบบแสดงปริมาณงานลด - งานเพิ่มในหมวดงานฐานรากและเสาตอม่อห้องน้ำคนพิการ เสนอต่อที่ประชุมเพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้จากการตรวจสอบเอกสารในที่ประชุมพบว่าผู้รับจ้างยังไม่ได้จัดส่งเอกสารงานลด - งานเพิ่มในหมวดงานดังกล่าวเพื่อเสนอต่อที่ประชุม

นายสุนทร เครื่องคำ (ผู้ควบคุมงาน) -

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ให้ผู้รับจ้างเร่งดำเนินการจัดส่งแบบแสดงปริมาณงานลด - งานเพิ่มในหมวดงานดังกล่าวและเสนอต่อที่ประชุมเพื่อประกอบการพิจารณาของที่ประชุมในคราวประชุมครั้งถัดไป

๓.๔ เรื่อง การดำเนินการย้ายสายโครงข่ายสารสนเทศ

ประธาน แจ้งต่อที่ประชุมว่าตามมติที่ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ(กรณีตรวจการจ้างก่อสร้าง) งานจ้างปรับปรุงระบบสุขาภิบาลอาคาร HB ๕ ครั้งที่ ๕(๕/๒๕๖๑) มีมติให้ติดตามความคืบหน้าของการดำเนินการย้ายสายโครงข่ายสารสนเทศที่อยู่ในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างเพื่อไม่ให้กระทบต่อการดำเนินการก่อสร้างตามสัญญาและรายงานผลการดำเนินการต่อที่ประชุมทราบ

นายสุนทร เครื่องคำ (ผู้ควบคุมงาน) -

นายภาณุพันธ์ แสงศรีจันทร์ (กรรมการ) แจ้งต่อที่ประชุมว่าในส่วนของการดำเนินการย้ายสายโครงข่ายสารสนเทศในบริเวณพื้นที่หน้างานดังกล่าว งานบริหารทั่วไปได้ดำเนินการขออนุมัติในการจัดสรรงบประมาณจากงานนโยบายและแผนและประกันคุณภาพการศึกษาแล้วซึ่ง ณ ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนการดำเนินการขออนุมัติผ่านคณะดีในการดำเนินการจัดจ้างบริษัทเอกชนในการเข้ามาดำเนินการย้ายจุดติดตั้ง

ที่ประชุมทราบ ทั้งนี้ให้รายงานผลความคืบหน้าในการดำเนินการดังกล่าวให้ที่ประชุมทราบในคราวประชุมครั้งถัดไป

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องความก้าวหน้าของงาน

๔.๑ เรื่อง ผู้ควบคุมงานรายงานความก้าวหน้าของงานจ้างปรับปรุงระบบสุขาภิบาลอาคาร HB ๕ คณะมนุษยศาสตร์ (Daily report และ Weekly report) ระหว่างวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

ผลการดำเนินงานในรอบกรรการรายงาน				วันที่ ๑๙ พ.ย. ๖๑ ถึงวันที่ ๒๕ พ.ย. ๖๑ รวม ๗ วัน							
- งานพื้น ผนัง ฝ้า และประตูหน้าต่าง ดำเนินการแล้ว ๖๐%											
- งานสุขภัณฑ์ ๐%											
- งานระบบประปาและสุขาภิบาล ๕๐%											
- งานระบบไฟฟ้า ๕๐ %											
- งานต่อเติมห้องน้ำคนพิการ ๖๐ %											
- งานป้ายหน้าห้องน้ำ ๗๐ %											
สรุปผลก้าวหน้าและเวลาของการดำเนินการก่อสร้าง											
งวดงาน	ผลก้าวหน้า (%)				เวลาการทำงานทั้งโครงการ (๖๐ วัน)					หมายเหตุ	
	%	% ทั้งโครงการ			ใช้ไป		คงเหลือ		เปรียบเทียบ		
	ตามงวดงาน	ตามสัญญา	ทำจริง	สะสม	วัน	%	วัน	%	สัญญา	แผนงาน	
	๖๓	๖๓	๕๖	๖๓	๓๘	๖๓	๒๒	๓๗			

ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องพิจารณา

๕.๑ เรื่อง ขอส่งมอบงาน งวดงานที่ ๑ ตามหนังสือของผู้รับจ้าง บริษัท แอทลาร์ช เอ็นเทอร์ไพรส์ จำกัด เลขที่ ATL๒๐๑๘-๐๑๔/CMU๐๑๖ ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

ประธาน ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่าผู้รับจ้างได้มีหนังสือขอส่งมอบงาน งวดงานที่ ๑ ผ่านผู้ควบคุมงานรายละเอียดดังเอกสารในที่ประชุม

/นายสุนทร...

นายสุนทร เครื่องคำ (ผู้ควบคุมงาน) จากการตรวจสอบของผู้ควบคุมงานปริมาณงานประกอบการส่งงวดงานของผู้รับจ้างนั้นเมื่อตรวจสอบหน้างานจริงพบว่าความคืบหน้าของงานยังไม่เป็นไปตามรายละเอียดในแบบทำยสัญญาในการเบิกผลงานงวดงานที่ ๑ ของผู้รับจ้าง

บริษัท แอทลาร์ช เอ็นเทอร์ไพรส์ จำกัด (ผู้รับจ้าง) แจ้งต่อที่ประชุมว่า จากการตรวจสอบแบบรูปรายการและรายละเอียดในแบบทำยสัญญาแล้วพบว่าในการปฏิบัติงานจริงหากยึดตามรายละเอียดในสัญญาแล้วปริมาณงานในการปฏิบัติงานจริงจะไม่ถึงร้อยละ ๕๐ ตามสัญญาเนื่องจากแบบรูปรายการและแบบแสดงปริมาณงานและราคามีความขัดกันอยู่หลายจุด ผู้รับจ้างจึงเสนอแนะในการจัดทำรายละเอียดใน แบบแสดงปริมาณงานและราคาเพื่อเสนอต่อที่ประชุมใหม่อีกครั้ง

นายสันติภูมิ สิทธิราษฎร์ (กรรมการ) แจ้งต่อที่ประชุมว่าจากการตรวจสอบเอกสารการส่งงวดงานของผู้รับจ้างแล้วมีข้อสังเกตอยู่ ๕ ประเด็นได้แก่

๑. ในหมวดงานข้อ ๑.๔ งานสุขาภิบาลผู้รับจ้างได้แจ้งในเอกสารส่งงวดงานว่าได้ดำเนินการแล้ว ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์นั้น พบว่าระบบสุขาภิบาลยังไม่แล้วเสร็จสมบูรณ์

๒. ในหมวดงานข้อ ๑.๓ งานหมวดสุขภัณฑ์ในรายละเอียดการส่งงวดงานของผู้รับจ้างนั้น ผู้รับจ้างจะต้องมีตัวสุขภัณฑ์วางไว้ในพื้นที่ก่อสร้างแล้ว (on site) และในการคำนวณปริมาณงานจะต้องไม่ค่าแรงติดตั้งเนื่องจากยังไม่ได้ดำเนินการติดตั้ง

๓. ส่วนของงานชุดหลุมฐานรากตามเอกสารส่งงวดงานของผู้รับจ้างแจ้งว่าดำเนินการทั้งหมด ๔ จุดซึ่งในความเป็นจริงแล้วดำเนินการเพียงแค่ ๒ จุดจึงเห็นควรให้ผู้รับจ้างแก้ไขในรายละเอียดส่วนนี้

๔. เปอร์เซ็นต์งานทั้งหมดตลอดโครงการที่ผู้รับจ้างเสนอมานั้นไม่ตรงตามความเป็นจริง

๕. ส่วนงานกระเบื้องผนังทั้งโครงการผู้รับจ้างแจ้งว่าได้ดำเนินการแล้วเสร็จแล้วนั้นจากการตรวจสอบพบว่ายังดำเนินการไม่ครบตามรายละเอียดในแบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติไม่รับมอบงวดงานที่ ๑ ตามหนังสือขอส่งงวดงานของผู้รับจ้างผ่านผู้ควบคุมงาน ทั้งนี้หากผู้รับจ้างจะประสงค์ส่งงวดงานที่ ๑ ให้ผู้รับจ้างดำเนินการแก้ไขตามข้อสังเกตข้างต้นพร้อมปรับเปอร์เซ็นต์งานในตรงตามความเป็นจริงและเสนอต่อที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ

๖.๑ เรื่อง การสำรวจบ่อบำบัดมหาวิทยาลัยเพื่อเชื่อมต่อระบบสุขาภิบาลงานจ้างปรับปรุงระบบสุขาภิบาลอาคาร HB ๕

นายสันติภูมิ สิทธิราษฎร์ (กรรมการ) แจ้งว่าจากการสำรวจบริเวณหน้างานก่อสร้างแล้วพบจุดที่อาจจะเป็นจุดเชื่อมต่อบ่อบำบัดน้ำเสียของมหาวิทยาลัยบริเวณทางทิศใต้ของอาคาร จึงเห็นควรให้ผู้รับจ้างดำเนินการเคลียร์พื้นที่เพื่อทำการสำรวจและตรวจสอบท่อบริเวณดังกล่าวต่อไป

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นควรให้ผู้รับจ้างดำเนินการสำรวจหน้างานและแจ้งผลการสำรวจให้ที่ประชุมทราบในคราวประชุมครั้งถัดไป

/๖.๒ เรื่อง ขอสงวนสิทธิ์...

๖.๒ เรื่อง ขอสงวนสิทธิ์ขยายเวลากรณีสถานเปลี่ยนแปลงและงานเพิ่ม ตามหนังสือของผู้รับจ้างบริษัท แอทลาร์ช เอ็นเทอร์ไพรส์ จำกัด เลขที่ ATL๒๐๑๘-๐๑๔/CMU๐๑๗ ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

ประธาน แจ้งต่อที่ประชุมว่าผู้รับจ้างได้มีหนังสือขอสงวนสิทธิขยายเวลางานจ้างปรับปรุงระบบ สุขาภิบาลอาคาร HB ๕ โดยมีเหตุการณ์ขยายเวลาดังต่อไปนี้

๑. งานย้ายสายแลน เนื่องจากทางคณะฯ ไม่ได้ทำการย้ายสายแลนในบริเวณพื้นที่ ก่อสร้างช่วงระหว่างตึกอาคาร HB ๕ กับห้องน้ำคนพิการซึ่งจะดำเนินการต่อเติมหลังคาเพิ่มเติมในบริเวณดังกล่าว

๒. งานหลังคาห้องน้ำคนพิการซึ่งเป็นงานเพิ่มเติมซึ่งอยู่นอกเหนือรายละเอียดใน แบบรูปรายการ

๓. งานฝ้าภายนอกอาคารชั้น ๔ ซึ่งมีการชำรุดอยู่เดิมโดยงานในหมวดดังกล่าว ผู้ควบคุมงานได้แจ้งให้ผู้รับจ้างดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติม

นายสันติภูมิ สิทธิราษฎร์ (กรรมการ) แจ้งต่อที่ประชุมว่าหนังสือดังกล่าวเป็นการขอสงวนสิทธิ ของผู้รับจ้างในการขอขยายระยะเวลาดำเนินการก่อสร้างซึ่งผู้รับจ้างสามารถทำได้ตามข้อกำหนดของสัญญา

ที่ประชุมทราบการขอสงวนสิทธิดังกล่าว ทั้งนี้เห็นควรให้ผู้รับจ้างดำเนินการจัดทำแผนการ ดำเนินการในรายละเอียดงานข้างต้นพร้อมขออนุมัติขยายเวลาเพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติขยายเวลาสัญญา จ้างให้ที่ประชุมทราบในคราวประชุมครั้งถัดไป

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น.

(นายคณพล โพธิ์เกตุ)

ผู้บันทึกรายงานการประชุม