

รายงานการประชุมกรรมการตรวจรับพัสดุ (กรณีตรวจการจ้าง)
โครงการจ้างปรับปรุงระบบสุขาภิบาล อาคาร HB ๕
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ครั้งที่ ๗(๗/๒๕๖๑)

วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น.

ณ ห้องประชุม HB ๗๒๐๗ ชั้น ๒ อาคาร HB ๗ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้มาประชุม

| | |
|--|---------------------|
| ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทรงพันธ์ ตันตระกุล | กรรมการ |
| ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังศุมารินทร์ ต่อมดวงแก้ว | กรรมการ |
| ๓. อาจารย์ ดร.สมยศ โอ่งเคลือบ | กรรมการ |
| ๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมหวัง แก้วสุฟอง | กรรมการ |
| ๕. นายสันติภูมิ สิทธิราษฎร์ | กรรมการ |
| ๖. นายภาณุพันธ์แสง แสงศรีจันทร์ | กรรมการ |
| ๗. นายดนุพล โพธิ์เกตุ | กรรมการและเลขานุการ |

ผู้ไม่มาประชุม(ติดภารกิจ)

| | |
|---|---------------|
| ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัลย์พร กาญจนการุณ | ประธานกรรมการ |
| ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนพรรณ กุลจันทร์ | กรรมการ |
| ๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา สโรบล | กรรมการ |

ผู้เข้าร่วมประชุม

| | |
|-----------------------|------------------------|
| ๑. นายสุนทร เครื่องคำ | ผู้ควบคุมงานและกรรมการ |
|-----------------------|------------------------|

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

ประธานกล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งให้ทราบ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทรงพันธ์ ตันตระกุล (กรรมการ) แจ้งต่อที่ประชุมว่า ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัลย์พร กาญจนการุณ ประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (กรณีตรวจการจ้าง) ได้มอบหมายให้กระผมปฏิบัติแทนประธานในที่ประชุมเนื่องจากติดภารกิจ

ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

๒.๑ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (กรณีตรวจการจ้าง) งานจ้างปรับปรุงระบบสุขาภิบาล อาคาร HB ๕ คณะมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ ๖(๖/๒๕๖๑) ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (กรณีตรวจการจ้าง) งานจ้างปรับปรุงระบบสุขาภิบาล อาคาร HB ๕ คณะมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ ๗(๗/๒๕๖๑) ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ โดยไม่มีการแก้ไข

/ระเบียบวาระ...

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

๓.๑ เรื่อง shop drawing หมวดงานสุขภัณฑ์(ที่ใส่กระดาดชำระม้วนใหญ่) ตามมติที่ประชุมให้ผู้รับจ้างจัดทำ shop drawing หมวดงานดังกล่าวเพื่อเสนอต่อที่ประชุมพิจารณา

ประธาน แจ้งต่อที่ประชุมว่าผู้ว่ารับจ้างได้มีหนังสือขอแก้ไขแบบติดตั้งที่ใส่กระดาดชำระม้วนใหญ่ สำหรับงานจ้างปรับปรุงระบบสุขาภิบาลอาคาร HB ๕ คณะมนุษยศาสตร์ จำนวน ๑๖ จุดดังนี้

| ลำดับ | รายการ | จำนวน | จุดติดตั้ง |
|-------|---|-------|----------------------------------|
| ๑ | ห้องน้ำหญิง และห้องน้ำชาย ชั้นที่ ๑ (นักศึกษาและบุคคลทั่วไป) | ๒ จุด | บริเวณอ่างล้างมือ |
| ๒ | ห้องน้ำหญิง และห้องน้ำชาย ชั้นที่ ๒ (สำหรับอาจารย์และบุคลากร) | ๖ จุด | บริเวณอ่างล้างมือและภายในห้องน้ำ |
| ๓ | ห้องน้ำหญิง และห้องน้ำชาย ชั้นที่ ๓ (นักศึกษาและบุคคลทั่วไป) | ๒ จุด | บริเวณอ่างล้างมือ |
| ๔ | ห้องน้ำหญิง และห้องน้ำชาย ชั้นที่ ๔ (สำหรับอาจารย์และบุคลากร) | ๖ จุด | บริเวณอ่างล้างมือและภายในห้องน้ำ |

รายละเอียด shop drawing การติดตั้งที่ใส่กระดาดชำระม้วนใหญ่ดังเอกสารในที่ประชุม

นายสุนทร เครื่องคำ (ผู้ควบคุมงาน) แจ้งต่อที่ประชุมว่าการเปลี่ยนแปลงผังการติดตั้งดังกล่าวเป็นไปตามมติที่ประชุมเมื่อคราวประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ(กรณีตรวจการจ้าง) งานจ้างปรับปรุงระบบสุขาภิบาลอาคาร HB ๕ ครั้งที่ ๖(๖/๒๕๖๑)

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ อนุมัติ shop drawing หมวดงานสุขภัณฑ์(ที่ใส่กระดาดชำระม้วนใหญ่) ของผู้รับจ้างผ่านผู้ควบคุมงาน

๓.๒ เรื่อง การตรวจสอบเหล็กรูปภัณฑ์ H Beam ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ(กรณีตรวจการจ้าง) งานจ้างปรับปรุงระบบสุขาภิบาลอาคาร HB ๕ ครั้งที่ ๖(๖/๒๕๖๑) ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

ประธาน แจ้งต่อที่ประชุมว่าตามมติที่ประชุมเห็นควรให้ผู้ควบคุมงานดำเนินการตรวจสอบขนาดของเหล็กรูปภัณฑ์ที่ผู้รับจ้างนำมาใช้ในการดำเนินการปรับปรุงว่าเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ตามข้อกำหนดของสำนักมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(สมอ.) และรายงานผลให้ที่ประชุมทราบ

นายสุนทร เครื่องคำ (ผู้ควบคุมงาน) แจ้งต่อที่ประชุมว่าได้ดำเนินการตรวจสอบเหล็กรูปภัณฑ์ที่ผู้รับจ้างนำมาใช้ในการดำเนินการปรับปรุงแล้วพบว่าขนาดและมิติของเหล็กรูปภัณฑ์เป็นไปตามมาตรฐานรายละเอียดดังเอกสารการตรวจสอบหน้างาน

ที่ประชุมทราบ

๓.๓ เรื่อง แบบแสดงปริมาณงานลด - งานเพิ่มหมวดงานฐานรากและเสาตอม่อห้องน้ำคนพิการ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (กรณีตรวจการจ้าง) งานจ้างปรับปรุงระบบสุขาภิบาล อาคาร HB ๕ คณะมนุษยศาสตร์

ประธาน แจ้งต่อที่ประชุมว่าตามมติที่ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ(กรณีตรวจการจ้าง) งานจ้างปรับปรุงระบบสุขาภิบาลอาคาร HB ๕ ครั้งที่ ๖(๖/๒๕๖๑) มีมติให้ผู้รับจ้างดำเนินการจัดทำแบบแสดงปริมาณงานลด - งานเพิ่มในหมวดงานฐานรากและเสาตอม่อห้องน้ำคนพิการ และเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอีกครั้ง

นายสุนทร เครื่องคำ (ผู้ควบคุมงาน) ไม่มีความเห็นในระเบียบวาระดังกล่าว

/ที่ประชุม...

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ให้ผู้รับจ้างเร่งดำเนินการจัดส่งแบบแสดงปริมาณงานลด – งานเพิ่มในหมวดงานดังกล่าวและเสนอต่อที่ประชุมเพื่อประกอบการพิจารณาของที่ประชุมในคราวประชุมครั้งถัดไป

๓.๔ เรื่อง การดำเนินการย้ายสายโคจรข่ายสารสนเทศ

ประธาน แจ้งต่อที่ประชุมว่าตามมติที่ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ(กรณีตรวจการจ้างก่อสร้าง) งานจ้างปรับปรุงระบบสุขาภิบาลอาคาร HB ๕ ครั้งที่ ๖(๖/๒๕๖๑) มีมติให้ติดตามความคืบหน้าของการดำเนินการย้ายสายโคจรข่ายสารสนเทศที่อยู่ในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างเพื่อไม่ให้กระทบต่อการดำเนินการก่อสร้างตามสัญญาและรายงานผลการดำเนินการต่อที่ประชุมทราบ

นายสุนทร เครื่องคำ (ผู้ควบคุมงาน) จากการตรวจสอบของผู้ควบคุมงานคณะฯ ได้ดำเนินการจัดจ้างผู้ประกอบอาชีพนั้นโดยตรงให้ดำเนินการย้ายสายโคจรข่ายสารสนเทศดังกล่าวออกจากพื้นที่ก่อสร้างเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ที่ประชุมทราบ

๓.๕ เรื่อง การสำรวจบ่อบำบัดมหาวิทยาลัยเพื่อเชื่อมต่อระบบสุขาภิบาลงานจ้างปรับปรุงระบบสุขาภิบาลอาคาร HB ๕ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ(กรณีตรวจการจ้าง) งานจ้างปรับปรุงระบบสุขาภิบาลอาคาร HB ๕ ครั้งที่ ๖(๖/๒๕๖๑)

ประธาน แจ้งต่อที่ประชุมว่าตามมติที่ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ(กรณีตรวจการจ้างก่อสร้าง) งานจ้างปรับปรุงระบบสุขาภิบาลอาคาร HB ๕ ครั้งที่ ๖(๖/๒๕๖๑) มีมติให้ติดตามความคืบหน้าของการดำเนินการสำรวจพื้นที่จุดเชื่อมต่อบ่อบำบัดมหาวิทยาลัยและรายงานผลให้ที่ประชุมทราบ

บริษัท แอทลาร์ช เอ็นเทอร์ไพรส์ จำกัด แจ้งต่อที่ประชุมว่าผู้รับจ้างได้ดำเนินการสำรวจพื้นที่แล้วพบว่าบ่อเกรอะบ่อซึมและท่อน้ำเสียเกิดการอุดตันไม่อยู่ในสภาพที่ใช้การได้อย่างสมบูรณ์เนื่องจากมีการอุดตันของตะกอนภายในท่อโสโครกที่เชื่อมต่อกับระบบบำบัดของมหาวิทยาลัย

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นควรให้ผู้รับจ้างดำเนินการสำรวจเส้นทางท่อน้ำเสียเพิ่มเติมว่าปลายท่อน้ำเสียเชื่อมต่อไปยังระบบบำบัดของมหาวิทยาลัยหรือไม่ ถ้าสามารถเชื่อมต่อไปยังระบบบำบัดของมหาวิทยาลัยได้ให้ผู้รับจ้างทำการเชื่อมต่อท่อน้ำเสียเข้าระบบบำบัดของมหาวิทยาลัย เพื่อให้ระบบสุขาภิบาลสามารถใช้งานได้ตามรายละเอียดของข้อกำหนดของสัญญา

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องความก้าวหน้าของงาน

๔.๑ เรื่อง ผู้ควบคุมงานรายงานความก้าวหน้าของงานจ้างปรับปรุงระบบสุขาภิบาลอาคาร HB ๕ คณะมนุษยศาสตร์ (Daily report และ Weekly report) ระหว่างวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๑

| ผลการดำเนินงานในรอบการรายงาน | วันที่ ๓ ธ.ค. ๖๑ ถึงวันที่ ๙ ธ.ค. ๖๑ รวม ๗ วัน |
|---|--|
| - งานพื้น ผนัง ฝ้า และประตูหน้าต่าง ดำเนินการแล้ว ๘๐% | |
| - งานสุขภัณฑ์ ๕๐% | |
| - งานระบบประปาและสุขาภิบาล ๘๐% | |
| - งานระบบไฟฟ้า ๖๕ % | |
| - งานต่อเติมห้องน้ำคนพิการ ๗๕ % | |
| - งานป้ายหน้าห้องน้ำ ๘๕ % | |
| | |

/สรุปผลก้าว...

| สรุปผลก้าวหน้าและเวลาของการดำเนินการก่อสร้าง | | | | | | | | | | | |
|--|----------------|---------------|----------|--------|------------------------------------|-----|---------|-----|-------------|-------|----------|
| งวดงาน | ผลก้าวหน้า (%) | | | | เวลาการทำงานทั้งโครงการ (๖๐ วัน) | | | | | | หมายเหตุ |
| | % | % ทั้งโครงการ | | | ใช้ไป | | คงเหลือ | | เปรียบเทียบ | | |
| | | ตามงวดงาน | ตามสัญญา | ทำจริง | สะสม | วัน | % | วัน | % | สัญญา | |
| | ๘๗ | ๘๗ | ๗๖ | ๘๗ | ๕๒ | ๘๗ | ๘ | ๑๓ | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องพิจารณา

๕.๑ เรื่อง ขออนุมัติวัสดุในโครงการเพิ่มเติม ครั้งที่ ๔ จำนวน ๒ รายการตามหนังสือของผู้รับจ้าง บริษัท แอทลาร์ช เอ็นเทอร์ไพรส์ จำกัด เลขที่ ATL๒๐๑๘-๐๑๔/CMU๐๑๘

ประธาน แจ้งต่อที่ประชุมว่าผู้รับจ้างได้มีหนังสือขออนุมัติวัสดุในโครงการเพิ่มเติม ครั้งที่ ๔ จำนวน ๒ รายการ(หมวดงานพื้น ผนัง ฝ้าเพดาน ประตูและหน้าต่าง) ประกอบด้วย

๑. ลูกบิดประตูก้านโยกสแตนเลส
๒. ตะแกรงเหล็กฉีก

นายสุนทร เครื่องคำ (ผู้ควบคุมงาน) แจ้งว่าผู้รับจ้างได้นำแผ่นตัวอย่างของตะแกรงเหล็กฉีกให้ที่ประชุมพิจารณาเลือก

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ อนุมัติวัสดุตามรายการที่ผู้รับจ้างเสนอผ่านผู้ควบคุมงานโดยมีรายละเอียดการอนุมัติดังต่อไปนี้

| ลำดับ | รายการวัสดุ | รายละเอียดรายการวัสดุที่อนุมัติ | หมายเหตุ |
|------------------|----------------|---------------------------------------|---|
| หมวดงานโครงสร้าง | | | |
| ๑.๑ | ลูกบิดประตู | ลูกบิดประตูก้านโยกสแตนเลส ยี่ห้อ Yale | สินิกเกิ้ล รหัส L๕๓๒๒ US๑๕ |
| ๑.๒ | ตะแกรงเหล็กฉีก | ตะแกรงเหล็กฉีก ตัวอย่างวัสดุ | ลำดับที่ ๒๗ ขนาด ๒" x ๒๐" (รุ่นการ์ดกันเครื่องจักร) |

๕.๒ เรื่อง ขออนุมัติขยายเวลาการทำงานโครงการ ปรับปรุงระบบสุขาภิบาล อาคาร HB ๕ คณะมนุษยศาสตร์ ตามหนังสือของผู้รับจ้าง บริษัท แอทลาร์ช เอ็นเทอร์ไพรส์ จำกัด เลขที่ ATL๒๐๑๘-๐๑๔/CMU๐๒๐

ประธาน แจ้งต่อที่ประชุมว่าผู้รับจ้างได้มีหนังสือขออนุมัติขยายเวลาการทำงานตามสัญญาจากเดิมสัญญาจ้างปรับปรุงระบบสุขาภิบาลอาคาร HB ๕ จะครบกำหนดสัญญาในวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ ในการนี้ผู้รับจ้างจึงได้มีหนังสือขออนุมัติขยายเวลาเพิ่มเติม จำนวน ๑๕ วัน ทั้งนี้ผู้รับจ้างได้อ้างเหตุการณ์ขยายเวลาในการดำเนินการจำนวน ๓ สาเหตุโดยมีรายละเอียดการขออนุมัติดังต่อไปนี้

/ลำดับ...

| ลำดับ/รายการ | ช่วงระยะเวลาการขออนุมัติขยายเวลาตามเหตุ | | | | | | | | | | | | | | เหตุการณ์ขอขยายเวลา | |
|----------------------------------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---------------------|----------------------------|
| | ธ.ค.๖๑ | | | | | | | | | | | | | | | ม.ค.๖๒ |
| วัน/เดือน/ปี | ๑๘ | ๑๙ | ๒๐ | ๒๑ | ๒๒ | ๒๓ | ๒๔ | ๒๕ | ๒๖ | ๒๗ | ๒๘ | ๒๙ | ๓๐ | ๓๑ | ๑ | |
| ๑.งานย้ายสายแลน | | | | | | | | | | | | | | | | เหตุให้ไม่สามารถปฏิบัติงาน |
| ๒.งานหลังคาห้องน้ำคนพิการ | | | | | | | | | | | | | | | | งานเพิ่มเติม |
| ๓. งานฝ้าภายนอกอาคารบริเวณชั้น ๔ | | | | | | | | | | | | | | | | งานเพิ่มเติม |

นายสุนทร เครื่องคำ (ผู้ควบคุมงาน) แจ้งต่อที่ประชุมว่าตามเหตุจากปัญหาเรื่องการย้ายสายโครงข่ายสารสนเทศนั้นจากการตรวจสอบพบว่าเป็นตามจริงที่ผู้รับจ้างกล่าวอ้าง

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ อนุมัติขยายเวลาสัญญาจ้าง ๑๕ วันจากเดิมจะครบกำหนดสัญญาในวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ เปลี่ยนแปลงเป็น สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๑ ตามที่ผู้รับจ้างได้มีหนังสืออนุมัติผ่านผู้ควบคุมงาน โดยเหตุการณ์ขอขยายเวลาข้างต้นสามารถปฏิบัติงานในช่วงเวลาที่ทับซ้อนกันได้ตามที่ผู้รับจ้างแจ้งต่อที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น.

(นายคนุพล โพธิ์เกตุ)
 ผู้บันทึกรายงานการประชุม