

๔รายงานการประชุมกรรมการตรวจรับพัสดุ (กรณีตรวจการจ้าง)
โครงการจ้างปรับปรุงก่อสร้างห้องน้ำ อาคาร HB ๗
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ครั้งที่ ๓(๓/๒๕๖๑)

วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. - ๑๖.๐๐ น.

ณ ห้องประชุม HB ๗๒๑๑ ชั้น ๒ อาคาร HB ๗ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้มาประชุม

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทรงพันธ์ ต้นตระกูล	ประธานกรรมการ
๒. อาจารย์ วรฤดี อัจฉิตโรไพศาล	กรรมการ
๓. นายสันติภูมิ สิทธิราษฎร์	กรรมการ
๔. นายประพัฒน์ พิระกันทา	กรรมการ
๕. นายภาณุพันธ์ แสงศรีจันทร์	กรรมการ
๖. นายดนุพล โพธิ์เกตุ	กรรมการผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายสุนทร เครื่องคำ	กรรมการและเลขานุการและผู้ควบคุมงาน
-----------------------	------------------------------------

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

ประธานกล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งให้ทราบ (ไม่มี)

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

ประธาน แจ้งต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๒(๒/๒๕๖๑) ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ให้แก้ไขข้อความในรายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ(กรณีตรวจการจ้าง) จ้างปรับปรุงก่อสร้างห้องน้ำ อาคาร HB ๗ คณะมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ ๒(๒/๒๕๖๑) ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ โดยมีรายละเอียดการแก้ไขดังต่อไปนี้

๑. หน้าที่ ๑ ระเบียบวาระที่ ๓.๑ เรื่องขอแต่งตั้งบุคลากรประจำหน่วยงาน ให้แก้ไขข้อความเดิมจาก “ห้างหุ้นส่วนจำกัด” แก้เป็น “ห้างหุ้นส่วนจำกัด”

๒. หน้าที่ ๒ ระเบียบวาระที่ ๓.๔ เรื่องแผนการปฏิบัติงานจ้างปรับปรุงก่อสร้างห้องน้ำ อาคาร HB ๗ คณะมนุษยศาสตร์ ย่อหน้าที่ ๒ ให้แก้ไขข้อความเดิมจาก “ที่ประชุม จากการตรวจสอบแผนการดำเนินงานและผลการปฏิบัติงานจริง...” แก้เป็น “ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ อนุมัติตามที่ผู้ควบคุมงานเสนอ ทั้งนี้จากการตรวจสอบ...”

๓. หน้าที่ ๒ ระเบียบวาระที่ ๓.๔ เรื่องแผนการปฏิบัติงานจ้างปรับปรุงก่อสร้างห้องน้ำ อาคาร HB ๗ คณะมนุษยศาสตร์ ย่อหน้าที่ ๓ ให้ลบข้อความ “ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ อนุมัติตามที่ผู้ควบคุมงานเสนอ

๔. หน้าที่ ๓ ระเบียบวาระที่ ๓.๕ เรื่อง ขออนุมัติวัสดุ ให้แก้ไขข้อมูลในตารางแสดงรายการอนุมัติวัสดุ ลำดับที่ ๓.๒ ให้แก้ไขข้อความเดิมจาก “มือประตูด้านเลส” แก้เป็น “มือจับประตูแบบสแตนเลส”

๕. หน้าที่ ๓ ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องความก้าวหน้าของงาน ให้แก้ไข ตารางแสดงผลการดำเนินงานในรอบ การรายงาน ให้แก้ไขข้อความเดิมจาก “วันที่ ๒๑ ต.ค. ๖๑ ถึงวันที่...” แก้ไขเป็น “วันที่ ๒๒ ต.ค. ๖๑ ถึงวันที่...”

/ระเบียบวาระ...

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง (ไม่มี)

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องความก้าวหน้าของงาน

๔.๑ เรื่องผู้ควบคุมงานเสนอความก้าวหน้าของงานระหว่างวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

ผู้ควบคุมงาน (นายสุนทร เครื่องคำ) รายงานการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฉยะคอนสตรัคชั่น Weekly Report ระหว่างวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ งานจ้างปรับปรุงก่อสร้างห้องน้ำอาคาร HB ๗ คณะมนุษยศาสตร์ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผลการดำเนินงานในรอบการรายงาน	วันที่ ๒๙ ต.ค. ๖๑ ถึงวันที่ ๔ พ.ย. ๖๑ รวม ๗ วัน
- งานรื้อถอนและงานโครงสร้าง ๑๐๐% เทียบกับ BOQ	
- งานพื้น ผนัง ฝ้าเพดาน ประตูและหน้าต่าง ๒๐% เทียบกับ BOQ	
- งานสุขภัณฑ์ ๒๐ % เทียบกับ BOQ	
- งานระบบประปาและสุขาภิบาล ๙๐ % เทียบกับ BOQ	
-งานระบบไฟฟ้า ๙๐ % เทียบกับ BOQ	
-งานต่อเติมห้องน้ำผู้พิการ ๓๐ % เทียบจาก BOQ	
-งานป้ายห้องน้ำ ๐ %	

สรุปผลก้าวหน้าและเวลาของการดำเนินการก่อสร้าง										
งวดงาน	ผลก้าวหน้า (%)				เวลาการทำงานทั้งโครงการ (45 วัน)				หมายเหตุ	
	%	% ทั้งโครงการ			ใช้ไป		คงเหลือ		เปรียบเทียบ	
	ตามงวดงาน	ตามสัญญา	ทำจริง	สะสม	วัน	%	วัน	%	สัญญา	แผนงาน
1	50	53	50	53	24	53	21	47		

ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องพิจารณา

๕.๑ เรื่อง ขออนุมัติวัสดุจำนวน ๘ รายการ ตามหนังสือของผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฉยะคอนสตรัคชั่นเลขที่ HB๗/๑๐๑๙ ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

ประธาน แจ้งต่อที่ประชุมว่าผู้รับจ้างได้มีหนังสือขออนุมัติวัสดุจำนวน ๘ รายการผ่านผู้ควบคุมงานประกอบด้วย วัสดุในหมวดงานพื้น ผนัง และฝ้าเพดานจำนวน ๕ รายการ วัสดุในหมวดงานสุขาภิบาลจำนวน ๑ รายการ วัสดุในหมวดงานต่อเติม จำนวน ๒ รายการ รายละเอียดวัสดุตั้งเอกสารในที่ประชุม

/ผู้ควบคุม...

ผู้ควบคุมงาน (นายสุนทร เครื่องคำ) -

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ อนุมัติวัสดุสำหรับงานปรับปรุงห้องน้ำอาคาร HB ๗ จำนวน ๗ รายการ โดยมีรายละเอียดผลการพิจารณาวัสดุดังต่อไปนี้

ลำดับ	รายการวัสดุ	รายละเอียดที่ผู้รับจ้างขออนุมัติ	ผลการพิจารณา	หมายเหตุ
๑.หมวดงานพื้น ผนัง ฝ้าเพดาน				
๑.๑	ผนังด้านหน้าห้องน้ำ	โครงไม้จ้อยกรุไม้อัดยางหนา ๔ มม. ติดทับด้วยลามิเนตลายไม้ Modish รหัส LWNB ๘	อนุมัติ	
๑.๒	ซิปประตู	กรุไม้อัดยาง ๒๐ มม. ติดทับลามิเนตลายไม้ Modish รหัส LWCW ๘	อนุมัติ	
๑.๓	กระเบื้องพื้น	กระเบื้อง Guocera รหัส ๑๐๗๖๗๑๓	อนุมัติ	
๑.๔	กระเบื้องผนัง	กระเบื้อง Sosuco รหัส ๑๐๓๑๔๗๐	อนุมัติ	
๑.๕	ประตูห้องน้ำ รูปโลโก้ หญิง ชาย	ลามิเนตลายไม้ Modish รหัส LWTG ๘ ลามิเนตลายไม้ Modish รหัส LWCW ๘	อนุมัติ	
๒.หมวดงานสุขาภิบาล				
๒.๑	สายชำระ	American standard	อนุมัติ	A-๔๙๐๐-ST
๓.หมวดงานต่อเติมห้องน้ำคนพิการ				
๓.๑	งานผนังกันน้ำห้องน้ำ	แผ่นพลาสติกหนา ๓ มม. กระจกใส ๕ มม. อลูมิเนียม	ไม่อนุมัติ	
๓.๒	ราวสแตนเลสห้องน้ำผู้พิการ	ราวสแตนเลสห้องน้ำผู้พิการ	อนุมัติ	

๕.๒ ปริมาณงานลด - งานเพิ่ม ตามหนังสือของผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไจยะ คอนสตรัคชั่น เลขที่ HB๗/๑๐๑๘ ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

ประธาน แจ้งต่อที่ประชุมว่าผู้รับจ้างได้มีหนังสือขออนุมัติ งานลด - งานเพิ่ม ผ่านผู้ควบคุมงาน โดยมีรายละเอียดงานลด งานเพิ่มดังต่อไปนี้

งานลดทั้งสิ้น ๖ รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๙๗,๘๓๘.๑๗.- (เก้าหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยสามสิบแปดบาทสิบเจ็ดสตางค์)

งานเพิ่มทั้งสิ้น ๗ รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๙๙,๖๖๑.๓๐.- (เก้าหมื่นเก้าพันหกร้อยหกสิบเอ็ดบาทสามสิบสตางค์)

ผู้ควบคุมงาน (นายสุนทร เครื่องคำ) -

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ไม่อนุมัติรายการงานลด - งานเพิ่มตามที่เสนอโดยที่ประชุมมีข้อสังเกตเรื่องราคาของราวสแตนเลสที่เสนอในหมวดงานเพิ่มเมื่อคำนวณจากปริมาณที่จะดำเนินการก่อสร้างพบว่าราคาที่เสนอสูงที่ประชุมจึงเห็นควรให้ผู้รับจ้างดำเนินการคำนวณราคางานเพิ่มในรายการดังกล่าวโดยคิดราคาค่าวัสดุและค่าแรงต่อเมตรตามที่ปฏิบัติงานจริงและเสนอที่ประชุมในคราวประชุมครั้งถัดไป

๕.๓ เรื่องขออนุมัติ Shop drawing ตามหนังสือของผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไจยะ คอนสตรัคชั่น เลขที่ HB๗/๑๐๒๐ ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

ประธาน แจ้งต่อที่ประชุมว่าผู้รับจ้างได้มีหนังสือขออนุมัติ Shop drawing จำนวน ๒ หมวดงาน ผ่านผู้ควบคุมงาน ประกอบด้วย ๑.หมวดงานต่อเติม(เคาเตอร์ห้องน้ำหญิงห้องที่๑ ,งานต่อเติมผนังกันน้ำด้านหน้าห้องน้ำ) ๒.หมวดงานโลโก้สัญลักษณ์(ชาย, หญิง)หน้าห้องน้ำ รายละเอียดวัสดุตั้งเอกสารในที่ประชุม

ผู้ควบคุมงาน (นายสุนทร เครื่องคำ) -

/ที่ประชุมพิจารณา...

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังรายการต่อไปนี้

ลำดับ	รายการวัสดุ	ผลการพิจารณา	
๑.หมวดงานต่อเติม			
๑.๑	เคาเตอร์ห้องน้ำหญิงห้องที่ ๑	ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นควรอนุมัติตามที่เสนอเนื่องจากพื้นที่ห้องน้ำหญิงห้องแรกมีปัญหาเรื่องเสาอาคารอยู่ภายในห้องน้ำด้านหลังทำให้จำเป็นต้องขยับโครงสร้างออกมาเพิ่มเติมจากระยะเดิมส่งผลให้เกิดช่องว่างบริเวณด้านหลังจึงเห็นควรก่อเคาเตอร์เพื่อปิดช่องว่างดังกล่าวตามที่ผู้รับจ้างเสนอ	อนุมัติ
๑.๒	ผนังกันน้ำห้องน้ำ	จากการพิจารณาวัสดุที่ผู้รับจ้างจะใช้ในการดำเนินการก่อสร้างแล้วที่ประชุมมีข้อสังเกตเรื่องความแข็งแรงทนทานของวัสดุในการใช้งานในระยะยาวจึงไม่เห็นควรอนุมัติในรายการดังกล่าว	ไม่อนุมัติ
๑.๓	ราวจับสแตนเลส	ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นควรอนุมัติติดตั้งราวสแตนเลส(ราวกันตก) ด้านหน้าห้องน้ำคนพิการตามที่เสนอ	อนุมัติ
๒.หมวดงานโลโก้สัญลักษณ์			
๒.๑	โลโก้ ชาย หญิง หน้าห้องน้ำ	ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นควรอนุมัติทั้งนี้ให้มีการปรับขนาดของ โลโก้ให้มีสัดส่วนที่เหมาะสมกับบานประตู(เลื่อนตำแหน่งโลโก้สูงขึ้น)	อนุมัติ

ทั้งนี้ที่ประชุมเห็นควรให้ผู้รับจ้างจัดทำ Shop drawing ในส่วนของหมวดงานที่จะดำเนินการแก้ไขตามสภาพหน้างานจริงทั้งหมดของโครงการและเสนอต่อที่ประชุมพิจารณาอีกครั้ง

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่อง อื่นๆ

๖.๑ เรื่อง ขอย้ายเวลาโครงการจ้างปรับปรุงห้องน้ำอาคาร HB ๗ คณะมนุษยศาสตร์ ตามหนังสือของผู้รับจ้างเลขที่ HB๗/๑๐๒๒ ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

ประธาน แจ้งต่อที่ประชุมว่าผู้รับจ้างได้มีหนังสือขอย้ายเวลาโครงการจ้างปรับปรุงห้องน้ำอาคาร HB ๗ คณะมนุษยศาสตร์ จากเดิมผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการปรับปรุงให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ โดยผู้รับจ้างขอย้ายเวลาเพิ่มเติมจำนวน ๑๕ วัน(๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๑) รายละเอียดดังเอกสารในที่ประชุม

ผู้ควบคุมงาน (นายสุนทร เครื่องคำ) –

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ไม่อนุมัติเนื่องจากรายละเอียดของงานเพิ่มจากการปรับเปลี่ยนรูปแบบรายการที่ผู้รับจ้างกล่าวอ้างมานั้นในบางรายการสามารถปฏิบัติงานได้ตามช่วงระยะเวลาที่กำหนดในสัญญาที่ประชุมจึงเห็นควรให้ผู้รับจ้างดำเนินการจัดทำแผนการปฏิบัติงานที่เลเยอร์ระยะเวลาตามเหตุผลการขอย้ายเวลา พร้อมทั้งรายละเอียดของงานและเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาในคราวประชุมครั้งถัดไป

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น.

(นายดนุพล โพธิ์เกต)

ผู้บันทึกรายงานการประชุม