

รายงานการประชุมกรรมการตรวจรับพัสดุ (กรณีตรวจการจ้าง)
โครงการจ้างปรับปรุงก่อสร้างห้องน้ำ อาคาร HB ๗
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ครั้งที่ ๔(๔/๒๕๖๑)

วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. - ๑๖.๐๐ น.

ณ ห้องประชุม HB ๗๒๑๑ ชั้น ๒ อาคาร HB ๗ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้มาประชุม

- | | |
|---|-------------------------|
| ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทรงพันธ์ ต้นตระกูล | ประธานกรรมการ |
| ๒. อาจารย์ วรุฒิ อัจฉิตโรไพศาล | กรรมการ |
| ๓. นายประพัฒน์ พิละกันทา | กรรมการ |
| ๔. นายภาณุพันธ์ แสงศรีจันทร์ | กรรมการ |
| ๕. นายดนุพล โพธิ์เกตุ | กรรมการผู้ช่วยเลขานุการ |

ผู้ไม่มาประชุม(ติดภารกิจ)

- | | |
|-----------------------------|---------|
| ๑. นายสันติภูมิ สิทธิราษฎร์ | กรรมการ |
|-----------------------------|---------|

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-----------------------|------------------------------------|
| ๑. นายสุนทร เครื่องคำ | กรรมการและเลขานุการและผู้ควบคุมงาน |
|-----------------------|------------------------------------|

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

ประธานกล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งให้ทราบ (ไม่มี)

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

ประธาน แจ้งต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๓(๓/๒๕๖๑) ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ให้แก้ไขข้อความในรายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ(กรณีตรวจการจ้าง) จ้างปรับปรุงก่อสร้างห้องน้ำ อาคาร HB ๗ คณะมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ ๓(๓/๒๕๖๑) ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ โดยมีรายละเอียดการแก้ไขดังต่อไปนี้

๑. หน้าที่ ๓ ระเบียบวาระที่ ๕.๑ เรื่อง ขออนุมัติวัสดุจำนวน ๘ รายการ ตารางแสดงรายการอนุมัติวัสดุ ลำดับที่ ๓.๒ “ราวสแตนเลส” แก้เป็น “ราวสแตนเลสหน้าห้องน้ำผู้พิการ”

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

๓.๑ เรื่อง ปริมาณงานลด - งานเพิ่ม ตามหนังสือของผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฉยะ คอนสตรัคชั่น เลขที่ HB ๗ สัญญาเลขที่ ๑๙/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

ประธาน แจ้งต่อที่ประชุมว่าตามมติที่ประชุมครั้งที่ ๓(๓/๒๕๖๑) ที่ประชุมมีมติไม่อนุมัติงานลด - งานเพิ่มและให้ผู้รับจ้างดำเนินการจัดทำงานลด - งานเพิ่มเสนอต่อที่ประชุมอีกครั้งโดยให้เพิ่มการแสดงรายละเอียดของการคิดมูลค่าในส่วนของการเพิ่มหมวดงานราวกันตกสแตนเลสหน้าห้องน้ำผู้พิการและเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอีกครั้ง บัดนี้ผู้รับจ้างได้มีหนังสือขออนุมัติงานลด - งานเพิ่มผ่านผู้ควบคุมงานฉบับแก้ไขโดยมีปริมาณงานลด ๖ รายการ คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น ๙๗,๘๓๘.๑๗ (เก้าหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยสามสิบแปดบาทสิบเจ็ดสตางค์) และปริมาณงานเพิ่ม ๑๐ รายการคิดเป็น

/มูลค่า...

มูลค่าทั้งสิ้น ๙๙,๓๙๙.๘๒ (เก้าหมื่นเก้าพันสามร้อยเก้าสิบเก้าบาทแปดสิบสองสตางค์) รวมคิดเป็นเงินเพิ่มทั้งสิ้น ๑,๕๖๑.๖๕ บาท (หนึ่งพันห้าร้อยหกสิบเอ็ดบาทหกสิบห้าสตางค์) ทั้งนี้ผู้รับจ้างประสงค์ไม่คิดมูลค่างานเพิ่มส่วนเกินดังกล่าวซึ่งมีรายละเอียดแบบแสดงรายการงานลด - งานเพิ่มดังต่อไปนี้

ตารางแสดงรายละเอียดปริมาณงานลด

รายละเอียดปริมาณงานลด			
ลำดับ	รายการ	ราคารวม	หมายเหตุ
๑	ถังบำบัด Marton	๘,๖๐๐.๐๐. -	หน้า ID - ๒๐
๒	ท่อ PVC ขนาด ๔"	๓,๕๖๔.๑๕. -	หน้า ID - ๒๐
๓	บ่อพัก	๓,๖๐๐.๐๐. -	หน้า ID - ๒๐
๔	ปลั๊กวาล์ว	๔,๓๕๐.๐๐. -	BOQ ๑.๓ หมวดสุขภัณฑ์ ลำดับ ๗ (เฉพาะปลั๊กวาล์ว)
๕	ก๊อคน้ำเย็น	๒,๐๒๐.๐๐. -	BOQ ๑.๓ หมวดสุขภัณฑ์ ลำดับ ๘
๖	งานระบบกันซึมของ SIKA	๕๒,๗๐๐.๐๐. -	BOQ ๑.๑ หมวดงานรื้อถอนและโครงสร้าง ลำดับ ๘
	รวม	๗๔,๘๓๔.๑๕. -	
	Factor ๑.๓๐๗๔	๒๓,๐๐๔.๐๒. -	
	รวมเป็นงานลดทั้งสิ้น	<u>๙๗,๘๓๘.๑๗. -</u>	

ตารางแสดงรายละเอียดปริมาณงานเพิ่ม

รายละเอียดปริมาณงานเพิ่ม			
ลำดับ	รายการ	ราคารวม	หมายเหตุ
๑	ท่อ PVC ขนาด ๔"	๔,๐๓๙.๓๗. -	
๒	ชุดเซนเซอร์อ่างล้างหน้าห้องน้ำคนพิการ	๓,๙๙๐.๐๐. -	
๓	ชุดเซนเซอร์โถปัสสาวะชาย	๑๖,๔๖๗.๐๐. -	
๔	ท่อ EMT ๑/๒"	๕,๕๕๐.๐๐. -	
๕	สายไฟ THW ๑x๒.๕	๖๘๒.๒๕. -	
๖	ราวสแตนเลส	๒๕,๕๐๐.๐๐. -	
๗	โซ้คประตูดวง Haffele	๑๐,๐๐๐.๐๐. -	
๘	ก๊อเคเตอร์ปั้กระเบื้องปิดช่องเสาห้องน้ำหญิง	๙๕๐.๐๐. -	
๙	ก๊อเคเตอร์รับโถปัสสาวะชายพร้อมฝั่งเซนเซอร์	๒,๘๕๐.๐๐. -	
๑๐	เทคอนกรีตพร้อมปรับพื้นที่	๖,๐๐๐.๐๐. -	
	รวม	๗๖,๐๒๘.๖๒. -	
	Factor ๑.๓๐๗๔	๒๓,๓๗๑.๒๐. -	
	รวมเป็นงานลดทั้งสิ้น	<u>๙๙,๓๙๙.๘๒. -</u>	

/ผู้ควบคุมงาน...

ผู้ควบคุมงาน (นายสุนทร เครื่องคำ) –

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ อนุมัติตามที่ผู้รับจ้างเสนอผ่านผู้ควบคุมงาน

๓.๒ เรื่อง ขออนุมัติ shop drawing ประกอบงานจ้างทั้งหมด งานจ้างปรับปรุงห้องน้ำอาคาร HB ๗ ตามหนังสือของผู้รับจ้างห้างหุ้นส่วนจำกัด ไจยะ คอนสตรัคชั่น เลขที่ HB๗/๑๐๒๗ ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

ประธาน แจ้งต่อที่ประชุมว่าผู้รับจ้างได้มีหนังสือขออนุมัติ shop drawing งานจ้างปรับปรุงห้องน้ำอาคาร HB ๗ รายละเอียดดังเอกสารในที่ประชุม

ผู้ควบคุมงาน (นายสุนทร เครื่องคำ) แจ้งต่อที่ประชุมว่าผู้รับจ้าง ได้จัดทำ shop drawing เพื่อพิจารณาโดย shop drawing ที่เสนอมานั้นเป็นรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดในทุกหมวดงานที่มีการปรับแก้ไขตามสภาพหน้างานจริง

ที่ประชุมทราบ

๓.๓ เรื่อง ขอขยายเวลาโครงการปรับปรุงห้องน้ำอาคาร HB ๗ ตามหนังสือของผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไจยะ คอนสตรัคชั่น เลขที่ HB๗/๑๐๒๘ ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

ประธาน แจ้งต่อที่ประชุมว่าผู้รับจ้างได้มีหนังสือขอขยายเวลาโครงการปรับปรุงห้องน้ำอาคาร HB ๗ โดยผู้รับจ้างประสงค์ขออนุมัติขยายเวลาในการดำเนินการก่อสร้างจำนวน ๑๗ วัน จากเดิมสัญญาจ้างปรับปรุงห้องน้ำอาคาร HB ๗ จะครบกำหนดตามสัญญาในวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เป็นวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑

ผู้ควบคุมงาน (นายสุนทร เครื่องคำ) แจ้งต่อที่ประชุมว่าตามรายละเอียดการขออนุมัติขยายเวลาของผู้รับจ้างนั้นได้มีการหยุดการดำเนินการก่อสร้างจริงจำนวน ๒ วัน เนื่องจากในช่วงเวลาดังกล่าวมีการจัดกิจกรรมของนักศึกษาบริเวณโถงชั้น ๑ อาคาร HB ๗ ซึ่งทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถปฏิบัติงานได้ นอกจากนี้ในส่วนรายละเอียดของงานเพิ่มเติมที่นอกเหนือจากแบบรูปรายการได้แก่งานติดตั้งระบบเซนเซอร์สัญญาณภายในห้องน้ำชายและห้องน้ำคนพิการจำเป็นต้องเดินท่อร้อยสายไฟเพิ่มเติมเพื่อติดตั้งเซนเซอร์

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ อนุมัติการขยายเวลาสัญญาจ้างจำนวน ๑๐ วัน เนื่องจากเมื่อพิจารณาจากเอกสารของผู้รับจ้างแล้วพบว่ารายละเอียดในการดำเนินการในส่วนของการเพิ่มเติมนอกเหนือจากแบบรูปรายการบางรายการสามารถจะดำเนินการก่อสร้างในช่วงเวลาที่ทับซ้อนกันได้เนื่องจากรายละเอียดของงานแยกส่วนออกจากกันจึงไม่เห็นควรให้ผู้รับจ้างขยายเวลาถึง ๑๗ วัน นอกจากนี้ในหมวดของงานเพิ่มบางรายการเป็นการปรับแก้ไขในส่วนงานที่ผู้รับจ้างจะต้องทำอยู่เดิม(งานลด ตามรายละเอียดการขออนุมัติงานลด – งานเพิ่ม) ผู้รับจ้างจึงไม่สามารถอ้างเหตุดังกล่าวในการขอขยายเวลาเพิ่มเติมในหมวดงานดังกล่าว

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องความก้าวหน้าของงาน

๔.๑ เรื่องผู้ควบคุมงานเสนอความก้าวหน้าของงานระหว่างวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

ผู้ควบคุมงาน (นายสุนทร เครื่องคำ) รายงานการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างห้างหุ้นส่วนจำกัด ไจยะ คอนสตรัคชั่น Weekly Report ระหว่างวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ งานจ้างปรับปรุงก่อสร้างห้องน้ำอาคาร HB ๗ คณะมนุษยศาสตร์ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

/ผลการดำเนิน...

ผลการดำเนินงานในรอบการรายงาน	วันที่ ๕ พ.ย. ๖๑ ถึงวันที่ ๑๑ พ.ย. ๖๑ รวม ๗ วัน
- งานรื้อถอนและงานโครงสร้าง ๑๐๐%	
- งานพื้น ผนัง ฝ้าเพดาน ประตูและหน้าต่าง ๒๕% เทียบกับ BOQ	
- งานสุขภัณฑ์ ๒๐ %	
- งานระบบประปาและสุขาภิบาล ๙๐ %	
-งานระบบไฟฟ้า ๙๐ %	
-งานต่อเติมห้องน้ำผู้พิการ ๓๕ %	
-งานป้ายห้องน้ำ ๐ %	

สรุปผลก้าวหน้าและเวลาของการดำเนินการก่อสร้าง										
งวด งาน	ผลก้าวหน้า (%)				เวลาการทำงานทั้งโครงการ (45 วัน)				หมายเหตุ	
	%	% ทั้งโครงการ			ใช้ไป		คงเหลือ		เปรียบเทียบ	
	ตามงวดงาน	ตามสัญญา	ทำจริง	สะสม	วัน	%	วัน	%	สัญญา	แผนงาน
1	69	69	51	69	31	69	14	31		

ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องพิจารณา

๕.๑ เรื่อง แผนงานความก้าวหน้าของงานจ้างปรับปรุงห้องน้ำอาคาร HB ๗ ตามหนังสือของผู้รับจ้างห้างหุ้นส่วนจำกัด ไจยะ คอนสตรัคชั่น เลขที่ HB๗/๑๐๒๕ ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

ประธาน แจ้งต่อที่ประชุมว่าผู้รับจ้างได้มีหนังสือแจ้งผลการดำเนินงานของผู้รับจ้าง งานจ้างปรับปรุงห้องน้ำอาคาร HB ๗ รายละเอียดดังเอกสารในที่ประชุม

ผู้ควบคุมงาน (นายสุนทร เครื่องคำ) –

ที่ประชุม พิจารณาแผนภูมิแสดงแผนงานที่กำหนดเทียบกับแผนงานที่ทำได้จริงของผู้รับจ้างแล้วพบว่าความคืบหน้าของงาน(progress) ของผู้รับจ้างที่ปฏิบัติได้จริงยังคงต่ำกว่าแผนการดำเนินการก่อสร้างตามระยะเวลาถึง ๑๑% จึงเห็นควรให้ผู้ควบคุมงานเร่งรัดในการดำเนินการก่อสร้างของผู้รับจ้างเพื่อให้ทันตามกำหนดระยะเวลาตามกรอบระยะเวลาตามสัญญาจ้าง

๕.๒ เรื่อง ขออนุมัติวัสดุเพิ่มเติม จำนวน ๑ รายการ ตามหนังสือของผู้รับจ้างห้างหุ้นส่วนจำกัด ไจยะ คอนสตรัคชั่น เลขที่ HB๗/๑๐๒๔ ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

ประธาน แจ้งต่อที่ประชุมว่าผู้รับจ้างได้มีหนังสือขออนุมัติวัสดุเพิ่มเติมสำหรับงานจ้างปรับปรุงห้องน้ำอาคาร HB ๗ จำนวน ๑ รายการ โดยมีรายละเอียดของวัสดุที่ขออนุมัติดังนี้

ลำดับ	รายการวัสดุ	รายละเอียดที่ผู้รับจ้างขออนุมัติ	สิ่งที่แนบมาด้วย
๑.หมวดงานสถาปัตยกรรม			
๑.๑	ใช้ประตูสวิง	ยี่ห้อ Hafele รหัสผลิตภัณฑ์ ๔๘๙.๓๐.๐๐๙	รูปภาพผลิตภัณฑ์

ผู้ควบคุมงาน (นายสุนทร เครื่องคำ) –

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติไม่อนุมัติ เนื่องจากตามรายละเอียดครุฑของวัสดุที่ผู้รับจ้างเสนอมาแล้วจากการตรวจสอบของที่ประชุมและการสืบราคาของที่ประชุมพบว่าราคาของวัสดุที่ผู้รับจ้างเสนอนั้น สูงกว่าราคาที่สืบได้ในท้องตลาดจึงเห็นควรให้ผู้รับจ้างจัดหารุ่นที่มีราคาเทียบเท่ากับราคาที่ผู้รับจ้างเสนอมานในเอกสารแสดงงานลด – งานเพิ่มตามรายละเอียดในระเบียบวาระที่ ๓.๑ และเสนอขออนุมัติวัสดุผ่านผู้ควบคุมงานเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการในคราวประชุมครั้งถัดไป

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่อง อื่นๆ

๖.๑ เรื่อง การจัดติดตั้งสัญญาณเตือนฉุกเฉินห้องน้ำผู้พิการ

ผู้รับจ้าง แจ้งต่อที่ประชุมเรื่องจุดสำหรับการติดตั้งสัญญาณเตือนฉุกเฉินห้องน้ำผู้พิการงานจ้างปรับปรุงห้องน้ำอาคาร HB ๗

ผู้ควบคุมงาน (นายสุนทร เครื่องคำ) –

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ให้ผู้รับจ้างดำเนินการติดตั้งในบริเวณตรงข้ามกับประตูห้องน้ำคนพิการ

๖.๒ เรื่อง การติดตั้ง top counter อ่างล้างมือห้องน้ำหญิง และ ห้องน้ำชาย

ผู้รับจ้าง แจ้งต่อที่ประชุมว่า top counter อ่างล้างมือตัวแผ่นสำหรับการติดตั้งนั้นมีความยาวสูงสุดที่ ๒.๔ เมตร ซึ่งจากการตรวจสอบหน้างานแล้วพบว่าพื้นที่ติดตั้งอ่างล้างมือห้องน้ำชายนั้นมีความยาวมากกว่า (๓.๑ เมตร) ทำให้ไม่สามารถติดตั้งเป็นแผ่นเดียวยาวตลอดแนวอ่างได้ จึงขอความอนุเคราะห์ที่ประชุมในการเลือกจุดสำหรับต่อแผ่น top counter อ่างล้างมือห้องน้ำชายดังกล่าว

ผู้ควบคุมงาน (นายสุนทร เครื่องคำ) –

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ให้ผู้รับจ้างดำเนินการติดตั้งแผ่น top counter อ่างล้างมือห้องน้ำชายโดยให้ติดในลักษณะเต็มแผ่นจากด้านนอก(ฝั่งประตูห้องน้ำ) และเชื่อมต่อแผ่นในส่วนที่เหลือไปยังผนังของบริเวณส่องแสงและระบายอากาศ

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น.

(นายดนุพล โพธิ์เกตุ)

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

