

รายงานการประชุมกรรมการตรวจรับพัสดุ (กรณีตรวจการจ้าง)
โครงการจ้างปรับปรุงห้องสำนักงานให้คำปรึกษาห้องบ้านหลังที่ ๒ ตึก HB ๑
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ครั้งที่ ๑(๑/๒๕๖๒)

วันพุธที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. - ๑๔.๓๐ น.
ณ ห้องประชุม HB ๓๒๑๑ ชั้น ๒ อาคาร HB ๓ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้มาประชุม

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัลย์พร กาญจนการุณ	ประธานกรรมการ
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทรงพันธ์ ตันตระกูล	กรรมการ
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสรี ใหม่จันทร์	กรรมการ
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยันต์ สกลศรีประเสริฐ	กรรมการ
๕. นายประพัฒน์ พิละกันทา	กรรมการ
๖. นายภาณุพันธ์ แสงศรีจันทร์	กรรมการ
๗. นายสุนทร เครื่องคำ	กรรมการ
๘. นายदनุพล โพธิ์เกตุ	กรรมการและเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม(ติดภารกิจ)

๑. อาจารย์ ดร.กฤษดี ทองไพบูลย์	กรรมการ
--------------------------------	---------

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายภิศร์ณเดชะ ชนะดวงดี	ผู้ควบคุมงาน
๒. นายสุรเชษฐ เลิศรัตน์ประภากร(ผู้จัดการทั่วไป)	ตัวแทนผู้รับจ้าง

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

ประธานกล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งให้ทราบ

๑.๑ เรื่อง รายละเอียดสัญญาจ้างปรับปรุงบ้านหลังที่ ๒ ตามหนังสือสัญญาจ้างเลขที่ ๑๖/๒๕๖๒
ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ประธานที่ประชุม แจ้งรายละเอียดของสัญญาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงห้องสำนักงานให้คำปรึกษาห้อง
บ้านหลังที่ ๒ ตึก HB ๑ โดยเน้นย้ำสาระสำคัญของสัญญาจ้างดังนี้

๑) คณะมนุษยศาสตร์ได้ทำข้อตกลงว่าจ้าง บริษัท เอส. แอล. นานาวิสตูดิโอ จำกัด ในการ
ดำเนินการปรับปรุงห้องสำนักงานให้คำปรึกษาห้องบ้านหลังที่ ๒ ตึก HB ๑ สัญญาเลขที่ ๑๖/๒๕๖๒ ซึ่งลงนามเมื่อวันที่
๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒

๒) วงเงินงบประมาณในการดำเนินการก่อสร้างซึ่งเบิกจ่ายจากเงินรายได้ รวมทั้งสิ้น ๒๖๗,๒๒๖.๐๐.-
บาท (สองแสนหกหมื่นเจ็ดพันสองร้อยยี่สิบหกบาทถ้วน) โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์และกำหนดการจ่ายเงิน
จำนวน ๑ งวด ดังนี้

- งวดที่ ๑ เป็นเงิน ๒๖๗,๒๒๖.๐๐.- บาท (สองแสนหกหมื่นเจ็ดพันสองร้อยยี่สิบหกบาทถ้วน)

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ปรับปรุงห้องสำนักงานให้คำปรึกษาห้องบ้านหลังที่ ๒ ตึก HB ๑ เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วน
ตามสัญญานั้น ให้แล้วเสร็จภายใน ๔ กันยายน ๒๕๖๒

/๓) ระยะเวลา...

๓) ระยะเวลาดำเนินงานตามสัญญาจ้างผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ ภายในวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๒

๔) ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากงานจ้างนี้ ภายในกำหนด ๒ ปี นับจากวันที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างได้รับมอบงานนั้นไว้แล้ว

๕) การตรวจงานจ้าง กรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมงานมีอำนาจเข้าไปตรวจงานในสถานที่ที่กำลังก่อสร้างได้ทุกเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

โดยรายละเอียดสัญญาเลขที่ ๑๖/๒๕๖๒ จ้างปรับปรุงห้องสำนักงานให้คำปรึกษาบ้านหลังที่ ๒ ตึก HB ๑ ดังเอกสารในที่ประชุม

ที่ประชุมทราบ

๑.๒ เรื่องขออนุมัติเข้าทำงาน ตามหนังสือของผู้รับจ้าง บริษัท เอส. แอล. นานา วัสดุภัณฑ์ จำกัด ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ประธานที่ประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่าผู้รับจ้างได้มีหนังสือขออนุมัติเข้าทำงาน ตามหนังสือของผู้รับจ้าง บริษัท เอส. แอล. นานา วัสดุภัณฑ์ จำกัด ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีความประสงค์ให้ผู้ว่าจ้างส่งมอบพื้นที่และจะเริ่มเข้าดำเนินการตามกำหนดการตามสัญญา (๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นต้นไป)

นายคุณพล โพธิ์เกตุ (กรรมการและเลขานุการ) ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าได้ดำเนินการประสานงานกับภาคีวิชาจิตวิทยา เจ้าของพื้นที่ดำเนินการปรับปรุงและได้ขอสรุปเบื้องต้นว่าภาคีฯ สามารถส่งมอบพื้นที่เพื่อให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการได้ตั้งแต่วันที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นต้นไป

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสรี ไหมจันทร์ (กรรมการ) ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าภาคีฯ กำลังดำเนินการเตรียมการขนย้ายวัสดุและอุปกรณ์ประจำห้องสำนักงานให้คำปรึกษาบ้านหลังที่ ๒ ตึก HB ๑ โดยการขนย้ายจะแล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ส่งมอบพื้นที่ในการดำเนินการปรับปรุงห้องสำนักงานให้คำปรึกษาห้องบ้านหลังที่ ๒ ตึก ๑ ตามสัญญาเลขที่ ๑๖/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้แก่ผู้รับจ้างภายในวันที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

๑.๓ เรื่องขออนุมัติแต่งตั้งบุคลากรประจำโครงการของผู้รับจ้าง ตามหนังสือของผู้รับจ้าง บริษัท เอส. แอล. นานา วัสดุภัณฑ์ จำกัด ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ประธานที่ประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่าผู้รับจ้าง บริษัท เอส. แอล. นานา วัสดุภัณฑ์ จำกัด ได้มีหนังสือขออนุมัติแต่งตั้งบุคลากรประจำโครงการของผู้รับจ้างโดยมีรายละเอียดดังนี้

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	เอกสารประกอบ
๑	นายสุรเชษฐ เลิศรัตน์ประภากร	ผู้จัดการโครงการ	บัตรประจำตัวประชาชน
๒	นายสุพจน์ ศรีงาม	ช่างผู้ควบคุมงาน	ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมเลขที่ พย.๓๖๗๔
๓	นายระพีพัฒน์ มະกลาง	ช่างไฟฟ้ากำลัง	หนังสือรับรองความรู้ความสามารถ สาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร เลขที่ ชม๑๕๐๖๒๐๐๓๐ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
๔	นาย เอกศิษฐ์ สุบัวเขียว	ช่างกระจกอลูมิเนียม	บัตรประจำตัวประชาชน
๕	นาย ภิกข มหาวัน	ช่างทั่วไป	บัตรประจำตัวประชาชน

นายภิศร์ณเดช ชนะดวงดี(ผู้ควบคุมงาน) ได้ตรวจสอบคุณสมบัติพนักงานของผู้รับจ้างเบื้องต้นประกอบด้วยรายละเอียดข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญาข้อ ๒๓ (มาตรฐานฝีมือช่าง) แล้วถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามข้อกำหนดแห่งสัญญา

/ที่ประชุม...

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ อนุมัติบุคลากรประจำโครงการฯ ตามที่ผู้รับจ้างเสนอผ่านผู้ควบคุมงาน

๑.๔ เรื่อง ขออนุมัติใช้น้ำ - ไฟฟ้า ตามหนังสือของผู้รับจ้าง บริษัท เอส. แอล. นานา วัสดุภัณฑ์ จำกัด ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ประธานที่ประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่าผู้รับจ้างได้มีหนังสือขออนุมัติใช้น้ำ - ไฟฟ้า เพื่อดำเนินการปรับปรุงงานจ้างปรับปรุงบ้านหลังที่ ๒ อาคาร HB ๑ ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๑๖/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยขอใช้ในการดำเนินการปรับปรุงระหว่างวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ถึง ๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ รวมทั้งสิ้น ๔๕ วัน ทั้งนี้ประธานได้สอบถามถึงการคิดคำนวณค่าสาธารณูปโภค ประกอบการดำเนินการของผู้รับจ้าง จากผู้ควบคุมงาน

นายภิศร์ณเดช ชนระดวงดี(ผู้ควบคุมงาน) แจ้งต่อที่ประชุมว่า การคิดคำนวณค่าสาธารณูปโภค อันประกอบด้วยน้ำประปาและไฟฟ้าเพื่อใช้ในการดำเนินการปรับปรุงตามสัญญาจ้างเลขที่ ๑๖/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ นั้น ใช้การคิดคำนวณโดยการเหมาจ่ายทั้งโครงการ โดยจะดำเนินการสรุปค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคอีกครั้งเมื่อการดำเนินการของผู้รับจ้างเสร็จสิ้น

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ อนุมัติการใช้น้ำ - ไฟฟ้า เพื่อดำเนินการปรับปรุงบ้านหลังที่ ๒ อาคาร HB ๑ โดยการคิดค่าใช้จ่ายแบบเหมาจ่ายตามที่ผู้ควบคุมงานเสนอ

๑.๕ เรื่อง ขออนุมัติเส้นทางเข้า - ออก สถานที่ก่อสร้าง ตามหนังสือของผู้รับจ้าง บริษัท เอส. แอล. นานา วัสดุภัณฑ์ จำกัด ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ประธานที่ประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่าผู้รับจ้างได้มีหนังสือขออนุมัติเส้นทางเข้า - ออก สถานที่ก่อสร้าง ผ่านผู้ควบคุมงานตามหนังสือของผู้รับจ้าง บริษัท เอส. แอล. นานา วัสดุภัณฑ์ จำกัด ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยขอใช้เส้นทางเข้าและออกผ่านทางประตูคลองชลประทานในการขนส่งวัสดุก่อสร้างและคนงาน

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ อนุมัติตามที่ผู้รับจ้างเสนอผ่านผู้ควบคุมงาน

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม (ไม่มี)

-

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง (ไม่มี)

-

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องความก้าวหน้าของงาน (ไม่มี)

-

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องพิจารณา

๕.๑ เรื่อง ขออนุมัติ shop drawing งานจ้างปรับปรุงบ้านหลังที่ ๒ ตามหนังสือของผู้รับจ้าง บริษัท เอส. แอล. นานา วัสดุภัณฑ์ จำกัด ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ประธานที่ประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่าผู้รับจ้างได้มีหนังสือขออนุมัติ shop drawing งานจ้างปรับปรุงบ้านหลังที่ ๒ ตามหนังสือของผู้รับจ้าง บริษัท เอส. แอล. นานา วัสดุภัณฑ์ จำกัด ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

/นายภิศร์ณ...

นายภิศน์เดช ชนะดวงดี(ผู้ควบคุมงาน) แจ้งต่อที่ประชุมว่าจากการตรวจสอบบริเวณพื้นที่ก่อสร้างจริงร่วมกับผู้รับจ้างแล้วพบปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการปรับปรุงอยู่ ๒ ประเด็นหลัก ประกอบด้วย

๑. รายละเอียดตามแบบแสดงรายการและปริมาณงานและราคา (แบบ พร.๔ (ก)) ข้อที่ ๑ งานรื้อถอน หมวดงาน รื้อพื้นไม้ ข้อ ๑.๒ พบว่าผนังกันห้องเดิม วางอยู่บนพื้นไม้ที่จะดำเนินการรื้อถอนซึ่งการดำเนินการรื้อถอนพื้นไม้บริเวณฐานของผนังกันห้องเดิมดังกล่าวอาจเกิดความเสียหายกับผนังกันห้องเดิมได้

๒. รายละเอียดของระบบไฟฟ้าภายในห้องพบว่ารายละเอียดตามแบบรูปรายการและรายการประกอบแบบตามสัญญาจ้างเลขที่ ๑๖/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ งานปรับปรุงบ้านหลังที่ ๒ อาคาร HB ๑ นั้น มีเพียงรายละเอียดของการติดตั้งระบบไฟฟ้าใหม่แต่ไม่ได้ระบุถึงระบบไฟฟ้าเดิมจึงขอหารือที่ประชุมในประเด็นดังกล่าว

นายสุรเชษฐ เลิศรัตประภากร(ผู้รับจ้าง) แจ้งแนวทางในการดำเนินการแก้ไขปัญหาทั้ง ๒ ประเด็นตามที่ผู้ควบคุมงานได้เสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา ดังนี้

๑. งานรื้อถอนพื้นไม้ผู้รับจ้างเสนอแนวทางในการดำเนินการด้วยกัน ๒ วิธีประกอบด้วย

๑.๑ ดำเนินการรื้อถอนพื้นไม้เดิมทั้งหมดเพื่อตรวจสอบว่าโครงสร้างของผนังกันห้องเดิมไม่ได้ใช้พื้นไม้เดิมเป็นฐานในการรองรับน้ำหนักของตัวผนัง

๑.๒ ในกรณีที่ดำเนินการรื้อถอนแล้วพบว่าโครงสร้างผนังกันห้องเดิมจำเป็นต้องใช้พื้นไม้เดิมเพื่อรองรับน้ำหนักหากการรื้อถอนจะทำให้เกิดความเสียหายต่อผนังกันห้องเดิมผู้รับจ้างจะดำเนินการรื้อถอนโดยเว้นระยะพื้นไม้ที่ติดกับฐานของผนังกันห้องเดิมไว้เพื่อใช้เป็นฐานในการรองรับน้ำหนักได้คงเดิม

๒. ประเด็นระบบไฟฟ้า จากแบบรูปรายการและรายการประกอบแบบตามสัญญาจ้างเลขที่ ๑๖/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ พบว่าตัวแบบรูปรายการและรายการประกอบแบบไม่ได้ระบุถึงแบบไฟฟ้าเดิมรวมทั้งแบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา พร.๔ (ก) ไม่ได้แจ้งรายละเอียดในส่วนของการดำเนินการเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าเดิมผู้รับจ้างจึงมีความประสงค์ขอพิจารณาประเด็นดังกล่าวเพิ่มเติมเพื่อประกอบการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของผู้ว่าจ้าง

ที่ประชุม ตามที่ผู้ควบคุมงานได้แจ้งปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการปรับปรุงตามสัญญาจ้างเลขที่ ๑๖/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้วยกัน ๒ ประเด็นนั้น ที่ประชุมเห็นควรให้ดำเนินการดังต่อไปนี้

๑. ประเด็นในเรื่องของรายละเอียดการรื้อถอนพื้นไม้เดิม ตามข้อที่ ๑.๒ ซึ่งพบว่าติดปัญหาอุปสรรคเนื่องจากพบว่าโครงสร้างผนังกันห้องเดิมวางบนพื้นไม้นั้น ที่ประชุมเห็นควรให้ดำเนินการรื้อถอนไปก่อนหากพบว่าโครงสร้างของผนังกันห้องเดิมนั้นไม่ได้ยึดติดกับฐานพื้นไม้เดิมของห้องให้ผู้รับจ้างดำเนินการรื้อถอนทั้งหมดและดำเนินการปูกระเบื้องใหม่ตามรายละเอียดในแบบรูปรายการและรายการประกอบแบบตามสัญญา หากพบว่าผนังกันห้องเดิมมีความจำเป็นจะต้องใช้พื้นไม้เดิมเพื่อรองรับโครงสร้างของผนังกันห้องให้ผู้รับจ้างดำเนินการตามวิธีที่ผู้รับจ้างได้เสนอต่อที่ประชุม

๒. ประเด็นในเรื่องของระบบไฟฟ้าที่ไม่ได้ระบุในรายละเอียดแบบรูปรายการและรายการประกอบแบบตามสัญญานั้นที่ประชุมเห็นควรให้ผู้รับจ้างดำเนินการติดตั้งและรื้อถอนเฉพาะตำแหน่งที่ระบุตามรายละเอียดแบบรูปรายการและรายการประกอบแบบตามสัญญา ส่วนระบบไฟส่องสว่าง ระบบไฟฟ้าสำหรับเครื่องปรับอากาศและระบบไฟฟ้าอื่นๆ ให้เก็บไว้คงเดิมทั้งนี้ในส่วน of ระบบส่องสว่างเดิมระบบไฟฟ้าสำหรับเครื่องปรับอากาศและระบบไฟฟ้าอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือจากแบบรูปรายการให้ผู้รับจ้างดำเนินการเชื่อมเข้ากับตู้ load center ใหม่ตามรายละเอียดแบบรูปรายการและรายการประกอบแบบตามสัญญา

ที่ประชุม ทราบพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติ shop drawing ตามที่ผู้รับจ้างเสนอผ่านผู้ควบคุมงาน

๕.๒ เรื่อง ขออนุมัติ แผนดำเนินงานจ้างปรับปรุงบ้านหลังที่ ๒ ตามหนังสือของผู้รับจ้าง บริษัท เอส. แอล. นานา วัสดุภัณฑ์ จำกัด ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ประธานที่ประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่าผู้รับจ้างได้มีหนังสือขออนุมัติแผนการดำเนินงานจ้างปรับปรุงบ้านหลังที่ ๒ ตามหนังสือของผู้รับจ้างลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยรายละเอียดแผนการดำเนินการของผู้รับจ้างจะเริ่มเข้าดำเนินการในวันที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นต้นไป

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติไม่อนุมัติ แผนการดำเนินงานของผู้รับจ้าง ทั้งนี้ให้ผู้รับจ้างดำเนินการแก้ไขแผนการดำเนินงานของผู้รับจ้างและเสนอต่อที่ประชุมในคราวประชุมครั้งถัดไปเนื่องจากแผนที่ผู้รับจ้างเสนอต่อที่ประชุมไม่สอดคล้องกับช่วงเวลาตามสัญญาจ้าง เลขที่ ๑๖/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ

๖.๑ เรื่องขออนุมัติวัสดุ ตามหนังสือของผู้รับจ้าง บริษัท เอส. แอล. นานา วัสดุภัณฑ์ จำกัด ลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ประธานที่ประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่าผู้รับจ้างได้มีหนังสือขออนุมัติวัสดุเพื่อประกอบการดำเนินงานปรับปรุงห้องสำนักงานให้คำปรึกษาห้องบ้านหลังที่ ๒ อาคาร HB ๑ จำนวน ๒๑ รายการ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติ วัสดุประกอบการดำเนินการปรับปรุงห้องสำนักงานให้คำปรึกษาห้องบ้านหลังที่ ๒ ตึก HB ๑ คณะมนุษยศาสตร์ จำนวน ๘ หมวด ๒๑ รายการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตารางแสดงการวัสดุที่อนุมัติสำหรับการดำเนินการปรับปรุงฯ (ครั้งที่ ๑(๑/๒๕๖๒))

ลำดับ	รายการวัสดุ	รายละเอียดรายการวัสดุที่อนุมัติ	หมายเหตุ
๑.หมวดงานผนัง			
๑.๑	ผนังแผ่นยิบซัมบอร์ด หนา ๑๐ มม.	ผนังแผ่นยิบซัมบอร์ด หนา ๑๒ มม. ทรายข้าง	เอกสารผลิตภัณฑ์
๑.๒	แผ่นกรูผนังอะคูสติค SCG รุ่น Cylence ZoundBlock	แผ่นกรูผนังอะคูสติค SCG รุ่น Cylence ZoundBlock	เอกสารผลิตภัณฑ์
๑.๓	โครงคร่าวโลหะกัลป์วาไนซ์ เบอร์ ๒๔	โครงคร่าวโลหะกัลป์วาไนซ์ เบอร์ ๒๔ ของ SCG	เอกสารผลิตภัณฑ์
๒. หมวดงานประตูบานเลื่อน D๑ พร้อมอุปกรณ์รางแขวน			
๒.๑	โครงคร่าวไม้เนื้อแข็งกรูไม้อัดยางหนา ๑๐ มม.	โครงคร่าวไม้เนื้อแข็งกรูไม้อัดยางหนา ๑๐ มม.	เอกสารผลิตภัณฑ์ และรูปตัวอย่างผลิตภัณฑ์
๒.๑	ผิวลามิเนต	ผิวลามิเนต ยี่ห้อ TD BOARD รุ่น ๕๓๕๖M (Gold Teak)	เอกสารผลิตภัณฑ์
๓. หมวดงานปูกระเบื้องพื้นและผนังห้องน้ำ			
๓.๑	กระเบื้องผนังห้องน้ำและพื้นห้องน้ำ ขนาด ๘" x ๘"	กระเบื้องผนังห้องน้ำและพื้นห้องน้ำขนาด ๘" x ๘"	ตัวอย่างผลิตภัณฑ์
๓.๒	กระเบื้องพื้นห้องกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด ๒๔" x ๒๔"	กระเบื้องพื้นห้องกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด ๒๔" x ๒๔"	ตัวอย่างผลิตภัณฑ์
๔. หมวดงานสี			
๔.๑	สีผนังภายในสีน้ำอะคริลิกชนิดกึ่งเงา	สีผนังภายในสีน้ำอะคริลิกชนิดกึ่งเงา ยี่ห้อ TOA รุ่น ๔ SEASON	เอกสารผลิตภัณฑ์
๔.๒	สีผนังภายนอกด้านทางเข้าห้องสีน้ำอะคริลิกชนิดด้าน	สีผนังภายนอกด้านทางเข้าห้อง สีน้ำอะคริลิกชนิดด้าน ยี่ห้อ TOA ๔ SEASON	เอกสารผลิตภัณฑ์
๔.๓	สีทากบไม้ - ประตูปูไม้ทากบช่องแสง กระจกสีน้ำมัน	สีทากบไม้ - ประตูปูไม้ทากบช่องแสงกระจกสีน้ำมัน ยี่ห้อ TOA รุ่น ๔ SEASON	เอกสารผลิตภัณฑ์

ลำดับ	รายการวัสดุ	รายละเอียดรายการวัสดุที่อนุมัติ	หมายเหตุ
๕. หมวดงานกระจกติดตาย W๑			
๕.๑	กรอบอลูมิเนียม หน้า ๑.๒ มม. กระจกใส ๖ มม.	กรอบอลูมิเนียม หน้า ๑.๒ มม. กระจกใส ๖ มม.	รูปถ่ายตัวอย่างผลิตภัณฑ์
๖. หมวดงานผนังกระจกกรุทับไม้อัดยาง			
๖.๑	กระจก GLASS COAT สีขาว	กระจก GLASS COAT สีขาวหน้า ๖ มม. (หน้าใสหลังทึบ)	ตัวอย่างผลิตภัณฑ์
๗. หมวดงานป้ายชื่อ			
๗.๑	ป้ายชื่อสแตนเลสชนิดเงา กว้าง ๒๐ ซม. สูง ๑๗ ซม.	ป้ายชื่อสแตนเลสชนิดเงา กว้าง ๒๐ ซม. สูง ๑๗ ซม.	ตัวอย่างวัสดุทำป้าย
๘. หมวดงานไฟฟ้า			
๘.๑	ตู้โหลดเซ็นเตอร์ Load Center	ตู้โหลดเซ็นเตอร์ Load Center ๑๒CIRCUIT (๓P) ยี่ห้อ Square D	เอกสารผลิตภัณฑ์
๘.๒	MAIN CIRCUIT BREAKER ๓๐Amp Frame ๓ POLE	MAIN CIRCUIT BREAKER ๓๐Amp Frame ๓ POLE	เอกสารผลิตภัณฑ์
๘.๓	ลูกย่อย ๑๐, ๑๖, ๒๐ Amp	ลูกย่อย ๑๐, ๑๖, ๒๐ Amp ยี่ห้อ Square D	เอกสารผลิตภัณฑ์
๘.๔	สวิตเปิดปิด ยี่ห้อ Panasonic พร้อมฝาครอบ PVC	สวิตเปิดปิด ยี่ห้อ Panasonic พร้อม ฝาครอบ PVC รุ่น WEG๕๐๐๑K	เอกสารผลิตภัณฑ์
๘.๕	เต้ารับ คู่ชนิดมีกราวด์ ยี่ห้อ Panasonic พร้อม ฝาครอบ pvc	เต้ารับคู่ชนิดมีกราวด์ ยี่ห้อ Panasonic พร้อม ฝาครอบ pvc รุ่น WEG๑๕๙๒๙	เอกสารผลิตภัณฑ์
๘.๖	สายไฟ THW ๒.๕ sq.mm. , ๔ sq.mm. , ๑๖ sq.mm.	สายไฟ THW ๒.๕ sq.mm. , ๔ sq.mm. , ๑๖ sq.mm. ยี่ห้อ THAI YASAKI	รูปตัวอย่างผลิตภัณฑ์
๘.๗	โคมไฟชนิดติดฝ้าเพดาน	โคมไฟชนิดติดฝ้าเพดาน ชนิดกลมสีขาว หลอด LED ขนาด ๑๓ - ๑๕ Watt.	รูปตัวอย่างผลิตภัณฑ์
๘.๘	โคมไฟแทรคไลท์	โคมไฟแทรคไลท์ สีขาว หลอด LED	รูปตัวอย่างผลิตภัณฑ์

ทั้งนี้ในหมวดที่ ๔ (งานสี) จำนวน ๓ รายการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสรี ใหม่จันทร์(กรรมการ) เรียนแจ้งต่อที่ประชุมว่าในส่วนของเบอร์สีนั้น จะขอ นำเอกสารตัวอย่างผลิตภัณฑ์ทั้ง ๓ รายการ สอบถามกับอาจารย์ภายในภาควิชาและแจ้งต่อผู้ควบคุมงานเพื่อประสานงานกับผู้รับจ้างก่อนเพื่อให้การดำเนินงานปรับปรุงก่อสร้างไม่ล่าช้าและเสนอรายงานผลการเลือกเบอร์สีดังกล่าวต่อที่ประชุมในคราวประชุมครั้งถัดไป

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น.

(นายคณพล โพธิ์เกต)
ผู้จัดรายงานการประชุม