

รายงานการประชุมกรรมการตรวจรับพัสดุ (กรณีตรวจการจ้าง)
โครงการจ้างปรับปรุงก่อสร้างห้องน้ำ อาคาร HB ๗
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ครั้งที่ ๑(๑/๒๕๖๑)

วันศุกร์ที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น.
ณ ห้องประชุม HB ๗๒๑๑ ชั้น ๒ อาคาร HB ๗ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้มาประชุม

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทรงพันธ์ ตันตระกูล	ประธานกรรมการ
๒. อาจารย์ ดร.วรุฒิ อัจฉิตโรไพศาล	กรรมการ
๓. นายสันติภูมิ สิทธิราษฎร์	กรรมการ
๔. นายประพัฒน์ พิระกันทา	กรรมการ
๕. นายภาณุพันธ์ แสงศรีจันทร์	กรรมการ
๖. นายดนุพล โพธิ์เกตุ	ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายสุนทร เครื่องคำ	ผู้ควบคุมงาน
-----------------------	--------------

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

ประธานกล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งให้ทราบ

๑.๑ เรื่องรายละเอียดสัญญาจ้างปรับปรุงห้องน้ำ HB ๗ คณะมนุษยศาสตร์ ตามหนังสือสัญญาจ้างเลขที่ ๑๙/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑

ประธานที่ประชุม แจ้งรายละเอียดของสัญญาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงห้องน้ำอาคาร HB ๗ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑) คณะมนุษยศาสตร์ได้ทำข้อตกลงว่าจ้างห้างหุ้นส่วนจำกัด ไจยะ คอนสตรัคชั่น ในการดำเนินการปรับปรุงห้องน้ำอาคาร HB ๗ สัญญาเลขที่ ๑๙/๒๕๖๑ ซึ่งลงนามเมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑

๒) วงเงินงบประมาณในการดำเนินการก่อสร้างซึ่งเบิกจ่ายจากเงินรายได้ รวมทั้งสิ้น ๗๐๙,๐๐๐.- บาท (เจ็ดแสนเก้าพันบาทถ้วน) โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์และกำหนดการจ่ายเงิน จำนวน ๑ งวด

๓) ระยะเวลาดำเนินงานผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ ภายในวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

๔) ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากงานจ้างนี้ ภายในกำหนด ๒ ปี

๕) การตรวจงานจ้าง กรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมงานมีอำนาจเข้าไปตรวจการงานในสถานที่ที่กำลังก่อสร้างได้ตลอดเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

โดยรายละเอียดสัญญาเลขที่ ๑๙/๒๕๖๑ จ้างปรับปรุงห้องน้ำอาคาร HB ๗ รายละเอียดดังกล่าวแจ้งในที่ประชุม

ที่ประชุมทราบ

/๑.๒ เรื่อง...

๑.๒ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องน้ำอาคาร HB ๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามหนังสือ คำสั่ง คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ ๔๐๗/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๑

ประธานที่ประชุม แจ้งรายละเอียดคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและผู้ควบคุมงานตามรายละเอียดหนังสือ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและผู้ควบคุมงานเลขที่ ๔๐๗/๒๕๖๑ รายละเอียดดังเอกสารในที่ประชุม

ที่ประชุมทราบ

๑.๓ เรื่องหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง

ประธานที่ประชุม แจ้งรายละเอียดหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างตามระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๓๖ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

(๑) ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ควบคุมงานก่อสร้างของผู้รับจ้างให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมงาน

(๒) ตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และเหตุการณ์แวดล้อมที่ผู้ควบคุมงานของหน่วยงานของรัฐรายงาน โดยตรวจสอบกับแบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาหรือข้อตกลงทุกสัปดาห์ รวมทั้งรับทราบหรือพิจารณาการสั่งหยุดงาน หรือพักงานของผู้ควบคุมงานแล้วรายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาสั่งการต่อไป

(๓) ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ออกตรวจงานจ้าง ณ สถานที่ที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือที่ตกลงให้ทำงานจ้างนั้น ๆ ตามเวลาที่เหมาะสมและเห็นสมควร และจัดทำบันทึกผลการออกตรวจงานจ้างนั้นไว้เพื่อเป็นหลักฐานด้วย

(๔) นอกจากการดำเนินการตาม (๑) และ (๒) ในกรณีมีข้อสงสัยหรือมีกรณีที่เห็นว่าแบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาหรือมีข้อตกลงมีข้อความคลาดเคลื่อนเล็กน้อยหรือไม่เป็นไปตามหลักวิชาการช่างให้มีอำนาจสั่งเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติม หรือตัดทอนงานจ้างได้ตามที่เห็นสมควร และตามหลักวิชาการช่าง เพื่อให้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด

(๕) โดยปกติให้ตรวจผลงานที่ผู้รับจ้างส่งมอบภายใน ๓ วันทำการ นับแต่วันที่ประธานกรรมการได้รับทราบการส่งมอบงาน และให้ทำการตรวจรับให้เสร็จสิ้นไปโดยเร็วที่สุด

(๖) เมื่อตรวจรับเห็นว่าเป็นการถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาหรือข้อตกลงแล้ว ให้ถือว่าผู้รับจ้างส่งมอบงานครบถ้วนตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างส่งงานจ้างนั้น และให้ทำใบรับรองผลการปฏิบัติงานทั้งหมดหรือเฉพาะงวด แล้วแต่กรณี โดยลงชื่อไว้เป็นหลักฐานอย่างน้อย ๒ ฉบับ มอบให้แก่ผู้รับจ้าง ๑ ฉบับ และเจ้าหน้าที่ ๑ ฉบับ เพื่อทำการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินของหน่วยงานรัฐ และรายงานให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐทราบ ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเห็นว่าผลงานที่ส่งมอบทั้งหมดหรืองวดใดก็ตามไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาหรือข้อตกลง ให้รายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อทราบหรือสั่งการ แล้วแต่กรณี

(๗) ในกรณีที่กรรมการตรวจรับพัสดุบางคนไม่ยอมรับงานโดยทำความเห็นแย้งไว้ ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาสั่งการ ถ้าหัวหน้าหน่วยงานของรัฐสั่งการให้ตรวจรับงานจ้างนั้นไว้จึงดำเนินการตาม ๖)

ที่ประชุมทราบ

๑.๔ เรื่องหน้าที่ผู้ควบคุมงานงานจ้างก่อสร้าง

ประธานที่ประชุม แจ้งรายละเอียดหน้าที่ของผู้ควบคุมงานตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๗๘ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

(๑) ตรวจสอบและควบคุมงาน ณ สถานที่ที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือที่ตกลงให้ทำงานจ้างนั้น ๆ ทุกวันให้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด และข้อกำหนดในสัญญาทุกประการโดยสั่งเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติม หรือตัดทอนงานจ้างได้ตามที่เห็นสมควร และตามหลักวิชาการช่างเพื่อให้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด และข้อกำหนดในสัญญา ถ้าผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตามก็สั่งให้หยุดงานนั้นเฉพาะส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดแล้วแต่กรณีไว้ก่อน จนกว่าผู้รับจ้างจะปฏิบัติให้ถูกต้องตามคำสั่งและให้รายงานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่รับผิดชอบการบริหารสัญญาหรือข้อตกลง และการตรวจรับพัสดุที่เป็นงานจ้างก่อสร้างทันที

(๒) ในกรณีที่ปรากฏว่าแบบรูปรายการละเอียด หรือข้อกำหนดในสัญญามีข้อความขัดกันหรือเป็นที่ยากลำบากหมายความว่าถึงแม้ว่างานนั้นจะได้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด และข้อกำหนดให้สัญญาแต่เมื่อสำเร็จแล้วจะไม่มั่นคงแข็งแรง หรือไม่เป็นไปตามหลักวิชาการช่างที่ดี หรือไม่ปลอดภัยให้สิ่งพักงานแต่เมื่อสำเร็จแล้วจะไม่มั่นคงแข็งแรง หรือไม่เป็นไปตามหลักวิชาการช่างที่ดี หรือไม่ปลอดภัยให้สิ่งพักงานนั้นไว้ก่อน แล้วรายงานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่รับผิดชอบการบริหารสัญญาหรือข้อตกลงและการตรวจรับพัสดุที่เป็นงานจ้างก่อสร้างโดยเร็ว

(๓) จัดบันทึกสภาพการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างและเหตุการณ์แวดล้อมเป็นรายวัน พร้อมทั้งผลการปฏิบัติงาน หรือการหยุดงานและสาเหตุที่มีการหยุดงานอย่างน้อย ๒ ฉบับ เพื่อรายงานให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่รับผิดชอบการบริหารสัญญาหรือข้อตกลงและการตรวจรับพัสดุที่เป็นงานจ้างก่อสร้างทราบทุกสัปดาห์ และเก็บรักษาไว้เพื่อมอบให้แก่เจ้าหน้าที่เมื่อเสร็จงานแต่ละงวด โดยถือว่าเป็นเอกสารสำคัญของทางราชการเพื่อประกอบการตรวจสอบของผู้มีหน้าที่

การบันทึกการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างให้ระบุดูรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานและวัสดุที่ใช้ด้วย

(๔) ในวันที่กำหนดเริ่มงานของผู้รับจ้างตามสัญญาและในวันถึงกำหนดส่งมอบงานแต่ละงวดให้รายงานผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างว่าเป็นไปตามสัญญาหรือไม่ ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่รับผิดชอบการบริหารสัญญาหรือข้อตกลงและการตรวจรับพัสดุเป็นงานจ้างก่อสร้างทราบภายใน ๓ วันทำการ นับแต่วันถึงกำหนดนั้น ๆ รายละเอียดดังกล่าวในที่ประชุม

ที่ประชุมทราบ

๑.๕ เรื่องขอเข้าทำงานก่อสร้าง ตามหนังสือของผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไจยะ คอนสตรัคชั่น เลขที่ HB๗/๑๐๐๑ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๑

ผู้ควบคุมงาน (นายสุนทร เครื่องคำ) แจ้งว่าผู้รับจ้างห้างหุ้นส่วนจำกัด ไจยะ คอนสตรัคชั่น ได้มีหนังสือขอเข้าทำงานก่อสร้าง โดยจะเริ่มเข้าดำเนินการตั้งแต่วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑

ที่ประชุมทราบ

๑.๖ เรื่องขอแต่งตั้งบุคลากรประจำหน่วยงาน ตามหนังสือของผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไจยะ คอนสตรัคชั่น เลขที่ HB๗/๑๐๐๒ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๑

ผู้ควบคุมงาน (นายสุนทร เครื่องคำ) แจ้งว่าผู้รับจ้างห้างหุ้นส่วนจำกัด ไจยะ คอนสตรัคชั่น ขอแต่งตั้งบุคลากรประจำโครงการรายละเอียดดังเอกสารในที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาเอกสารดังกล่าวแล้วพบว่า ผู้รับจ้างไม่ได้จัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและระดับช่าง และระบุรายชื่อเพียง วิศวกรผู้ควบคุมโครงการเท่านั้น ทั้งนี้ตามสัญญา ข้อ ๒๒ ผู้รับจ้างจะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ คนในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

/๑.ช่างก่อสร้าง...

๑. ช่างก่อสร้าง
๒. ช่างไฟฟ้า

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ให้ผู้รับจ้างจัดทำผังแสดงบัญชีแสดงจำนวนช่างให้เป็นไปตามข้อกำหนดแห่งสัญญาและเสนอต่อที่ประชุมพิจารณาในคราวประชุมครั้งถัดไป

๑.๗ เรื่องขอใช้เส้นทางขนส่งวัสดุ ตามหนังสือของผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไจยะ คอนสตรัคชั่น เลขที่ HB๗/๑๐๐๖ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๑

ผู้ควบคุมงาน (นายสุนทร เครื่องคำ) แจ้งว่าผู้รับจ้างห้างหุ้นส่วนจำกัด ไจยะ คอนสตรัคชั่น แจ้งขอใช้เส้นทางสำหรับการขนส่งวัสดุและคนงาน งานจ้างปรับปรุงห้องน้ำอาคาร HB ๗ คณะมนุษยศาสตร์

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ให้ผู้รับจ้างเพิ่มเติมรายละเอียดเส้นทางใหม่โดยให้ผู้รับจ้างใช้เส้นทางสำหรับขนส่งวัสดุและคนงานผ่านเข้าและออกทางประตูคลองชลประทาน จึงเห็นควรให้ผู้รับจ้างจัดทำเส้นทางขนส่งเพื่อเสนอต่อที่ประชุมพิจารณาอีกครั้งในคราวประชุมครั้งถัดไป

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม (ไม่มี)

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง (ไม่มี)

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องความก้าวหน้าของงาน

๔.๑ เรื่องผู้ควบคุมงานเสนอความก้าวหน้าของงานระหว่างวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๑

ผู้ควบคุมงาน (นายสุนทร เครื่องคำ) รายงานการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างห้างหุ้นส่วนจำกัด ไจยะ คอนสตรัคชั่น ระหว่างวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ งานจ้างปรับปรุงก่อสร้างห้องน้ำอาคาร HB ๗ คณะมนุษยศาสตร์

ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องพิจารณา

๕.๑ เรื่องขอใช้สาธารณูปโภค ตามหนังสือของผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไจยะ คอนสตรัคชั่น เลขที่ HB๗/๑๐๐๔ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๑

ผู้ควบคุมงาน (นายสุนทร เครื่องคำ) แจ้งว่าผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไจยะ คอนสตรัคชั่น ได้มีหนังสือขอใช้สาธารณูปโภค(ไฟฟ้า/ประปา) ทั้งนี้ผู้ควบคุมงานเห็นควรให้มีการจัดเก็บแบบเหมาจ่ายรายวันตามปริมาณการใช้งานของผู้รับจ้างในระหว่างดำเนินการปรับปรุงก่อสร้างจนแล้วเสร็จ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ อนุมัติตามที่ผู้ควบคุมงานเสนอโดยทั้งนี้การกำหนดการคิดอัตราค่าใช้บริการสาธารณูปโภค(ไฟฟ้า/ประปา)แบบเหมาจ่ายนั้นให้ผู้ควบคุมงานตรวจสอบให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ข้อกำหนดแนวปฏิบัติและประกาศของคณะมนุษยศาสตร์

๕.๒ เรื่องขอใช้พื้นที่สำหรับจัดเก็บเศษวัสดุ ตามหนังสือของผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไจยะ คอนสตรัคชั่น เลขที่ HB๗/๑๐๐๕ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๑

ผู้ควบคุมงาน (นายสุนทร เครื่องคำ) แจ้งว่าผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไจยะ คอนสตรัคชั่น ได้มีหนังสือขอใช้พื้นที่ในการจัดเก็บเศษวัสดุ บริเวณทิศตะวันออกเฉียงใต้ของอาคาร HB ๗ รายละเอียดดังเอกสารในที่ประชุม

/ที่ประชุม...

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ให้ผู้รับจ้างปรับเปลี่ยนพื้นที่ในการจัดเก็บเศษวัสดุจากการปรับปรุงก่อสร้างมาเป็นบริเวณ ด้านทิศเหนือบริเวณด้านหลังพื้นที่ดำเนินการปรับปรุงและให้ล้อมเศษวัสดุให้มีขีดและปิดรอยต่อผู้ใช้งานพื้นที่บริเวณใกล้เคียงสถานที่ก่อสร้าง

๕.๓ เรื่องขอส่งแผนการทำงาน ตามหนังสือของผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไจยะ คอนสตรัคชั่น เลขที่ HB๗/๑๐๐๓ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๑

ผู้ควบคุมงาน (นายสุนทร เครื่องคำ) แจ้งว่าผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไจยะ คอนสตรัคชั่น ได้มีหนังสือขอส่งแผนงานปรับปรุงก่อสร้างห้องน้ำอาคาร HB ๗ โดยจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึง ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ให้ผู้รับจ้างดำเนินการแก้ไขแผนการดำเนินงานโดยให้ผู้รับจ้างเพิ่มเส้น S-curve เพิ่มเติมโดยมีรายละเอียดของ เส้นแผนงาน และเส้นการปฏิบัติงานจริงเพื่อใช้ประกอบการตรวจสอบการดำเนินการปรับปรุงก่อสร้างของผู้รับจ้างและเสนอที่ประชุมพิจารณาในคราววาระการประชุมครั้งถัดไป

๕.๔ เรื่องขออนุมัติวัสดุ ตามหนังสือของผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไจยะ คอนสตรัคชั่น เลขที่ HB๗/๑๐๐๗ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๑

ผู้ควบคุมงาน (นายสุนทร เครื่องคำ) แจ้งว่าผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไจยะ คอนสตรัคชั่น ได้มีหนังสือขออนุมัติวัสดุ จำนวน ๖ หมวดงาน ๒๖ รายการ ทั้งนี้ผู้ควบคุมงานได้ทำการตรวจสอบคุณสมบัติของวัสดุ และราคาวัสดุแล้วปรากฏว่าวัสดุที่ดำเนินการขออนุมัติ มีคุณสมบัติและราคาเป็นไปตามหลักเกณฑ์การกำหนดราคากลางวัสดุสำหรับงานปรับปรุงก่อสร้าง

ที่ประชุม จากการตรวจสอบเอกสารขออนุมัติของผู้รับจ้างพบว่า รายการขออนุมัติวัสดุของผู้รับจ้างบางรายการยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์ข้อกำหนดในแบบรูปรายการละเอียดและปริมาณวัสดุโดยมีรายละเอียดของผลการพิจารณาวัสดุที่ขออนุมัติดังรายละเอียดต่อไปนี้

ลำดับ	รายการวัสดุ	รายละเอียดที่ผู้รับจ้างขออนุมัติ	ผลการพิจารณา	หมายเหตุ
หมวดงานโครงสร้าง				
๑.๑	งานระบบกันซึม	SIKA Seal Tape	ไม่อนุมัติ	ขาดเอกสารรายละเอียดของวัสดุ
๑.๒	หล่อเคาเตอร์อ่างล้างหน้า	เหล็กเส้นกลม ๙ มม. SR๒๔	อนุมัติ	
		ปูนปอร์ตแลนด์ตราช้าง	อนุมัติ	
หมวดงานพื้น ผนัง ฝ้าเพดาน ประตูและหน้าต่าง				
๒.๑	งานพื้นและผนัง	กระเบื้องเซรามิก ๒๔" x ๒๔"	อนุมัติ	*ให้ผู้รับจ้างจัดทำเอกสารเปรียบเทียบราคาวัสดุที่ขออนุมัติกับราคาตามตารางแสดงปริมาณวัสดุ (BOQ) โดยราคาจะต้องไม่ต่ำกว่า ๓๗๕ บาท/ตร.ม.
		อิฐมอญ	อนุมัติ	
		ผนังสำเร็จรูป WILLY	ไม่อนุมัติ	*ให้ผู้รับจ้างเสนอใหม่เป็นรุ่น MFF
๒.๒	ท้อปเคาเตอร์	หินแกรนิตสีดำจีน	ไม่อนุมัติ	*ให้ผู้รับจ้างจัดทำเอกสารเปรียบเทียบราคากระเบื้องที่ขออนุมัติกับราคาตามตารางแสดงปริมาณวัสดุ (BOQ)
๒.๕	งานฉาบปูนผนัง	ปูนฉาบตราเสือ	อนุมัติ	
๒.๖	งานทาสีภายใน	สี TOA	ไม่อนุมัติ	ขาดรายละเอียดรุ่นสีและเบอร์สีที่ใช้ปรับปรุง
๒.๗	ฝ้าเพดาน	ยิปซัมบอร์ดตราช้าง	อนุมัติ	
		โครงเคร่า C-Line ตราช้าง	อนุมัติ	

ลำดับ	รายการวัสดุ	รายละเอียดที่ผู้รับจ้างขออนุมัติ	ผลการพิจารณา	หมายเหตุ
หมวดงานสุขภัณฑ์				
๓.๑	โถส้วมชักโครก	โถชักโครก COTTO รุ่น C๑๓๘๐	อนุมัติ	
๓.๒	อ่างล้างหน้า	อ่างล้างหน้า American standard	ไม่อนุมัติ	*ให้ผู้รับจ้างดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงยี่ห้อของวัสดุที่ขออนุมัติเป็น COTTO
๓.๓	ก๊อกน้ำเย็นอ่างล้างหน้า	ก๊อกแบบก้านโยก COTTO CT๑๐๓๔A(HM)	ไม่อนุมัติ	ขาดเอกสารรายละเอียดของวัสดุ
๓.๔	กระจกเงา	กระจกเงาหนา ๖ มม.	อนุมัติ	
๓.๕	โถปัสสาวะชาย	โถปัสสาวะ American standard	ไม่อนุมัติ	เอกสารรายละเอียดประกอบวัสดุไม่ตรงกับวัสดุที่ขอ
หมวดงานระบบประปาและสุขาภิบาล				
๔.๑	งานเดินระบบประปาและสุขาภิบาล	ท่อ Dia ๔" ท่อน้ำไทย	อนุมัติ	
		ท่อ Dia ๒" ท่อน้ำไทย	อนุมัติ	
		ท่อ Dia ๑" ท่อน้ำไทย	อนุมัติ	
		ท่อ Dia ๑/๒" ท่อน้ำไทย	อนุมัติ	
หมวดงานต่อเติมห้องน้ำคนพิการ				
๕.๑	ประตู	ประตูบานเลื่อนอลูมิเนียมสีดำ กระจกฝ้าหนา ๖ มม.	อนุมัติ	
๕.๒	ราวจับสแตนเลส	ราวจับสแตนเลส Hafele	ไม่อนุมัติ	รายการวัสดุที่ขออนุมัติไม่ถูกต้องตามประเภทการใช้งาน
หมวดงานระบบไฟฟ้า				
๖.๑	สวิทช์เดี่ยว	สวิทช์เดี่ยว Panasonic	อนุมัติ	ให้ผู้รับจ้างนำตัวอย่างหน้ากากสวิทช์ให้คณะกรรมการพิจารณาอีกครั้ง
๖.๒	ดวงโคม	ดวงโคมดาวไลท์ พร้อมหลอด LED Philips	ไม่อนุมัติ	ขาดรายละเอียดประกอบของวัสดุที่ขออนุมัติ
๖.๓	สายไฟฟ้า ท่อร้อยสายไฟ	BCC	อนุมัติ	
		ท่อ EMT ๑/๒" Diamon	ไม่อนุมัติ	ขาดรายละเอียดประกอบของวัสดุที่ขออนุมัติ
๖.๔	พัดลมดูดอากาศ	HATARI ติดผนัง	ไม่อนุมัติ	วัสดุที่ขอไม่ถูกต้องตามประเภทการใช้งาน

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ให้ผู้รับจ้างจัดทำเอกสารขออนุมัติวัสดุรายการที่ไม่ผ่านการอนุมัติใหม่ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการและเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาใหม่ในคราวประชุมครั้งถัดไป

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่อง อื่นๆ

๖.๑ เรื่องการปรับเปลี่ยนรายละเอียดในการดำเนินการปรับปรุงก่อสร้างตามแบบรูปรายการปรับปรุงก่อสร้างห้องน้ำอาคาร HB ๗ หน้า ID-๒๐

ผู้ควบคุมงาน (นายสุนทร เครื่องคำ) แจ้งว่าผู้รับจ้างมีความประสงค์ขอปรึกษาในรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงการดำเนินการก่อสร้างตามแบบรูปรายการงานปรับปรุงก่อสร้างห้องน้ำอาคาร HB ๗ หน้า ID-๒๐ โดยผู้รับจ้างแจ้งว่าจากการตรวจสอบหน้างานปรับปรุงก่อสร้างแล้วพบปัญหาเรื่องพื้นที่ในการติดตั้งถังบำบัดเนื่องจากในบริเวณพื้นที่วางถังบำบัดมีการเดินท่อไฟฟ้าและมีระบบสุขาภิบาลเดิมอยู่หากดำเนินการติดตั้งตามแบบรูปรายการเดิมอาจเกิดผลกระทบต่อท่อสายไฟในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างดังกล่าว จึงมีความประสงค์ขอเสนอให้มีการปรับแก้ไขแบบรูปรายการโดยการเชื่อมต่อระบบสุขาภิบาลจากห้องน้ำเข้าสู่ระบบเดิมโดยไม่ผ่านบ่อบำบัด

/ทั้งนี้...

ทั้งนี้จากการตรวจสอบของผู้ควบคุมงานพบว่าระบบสุขาภิบาลเดิมยังสามารถใช้การได้ดีจึงเห็นควรให้ปรับแบบตามที่ได้รับจ้างเสนอ

ที่ประชุม จากการตรวจสอบจากแบบรูปรายการและสถานที่จริงในการปรับปรุงก่อสร้าง พบว่าพื้นที่ดังกล่าวพบว่าระบบสุขาภิบาลเดิมยังสามารถใช้การได้ดีจึงเห็นควรให้ผู้รับจ้างดำเนินการปรับเปลี่ยนแบบดังกล่าวจะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนในการก่อสร้างของผู้รับจ้างที่จะปรับลดลงซึ่งทำให้ส่วนงาน(ผู้ว่าจ้าง) เสียประโยชน์จากการลดทอนงานดังกล่าวจึงเห็นควรให้ผู้รับจ้างจัดทำเอกสารเพื่อขออนุมัติลดปริมาณงานและปริมาณเงินพร้อมทั้งจัดทำ shop drawing ที่จะทำการปรับแก้ไขตามสภาพหน้างานจริง และเพื่อให้เกิดการใช้งบประมาณที่มีประสิทธิภาพที่ประชุมจึงเห็นควรให้มีการเปลี่ยนแปลงวัสดุเพิ่มเติมเพื่อทดแทนปริมาณงานที่ลดลงโดยเห็นควรให้ใช้งบประมาณจากเงินลดดังกล่าวนำมาติดตั้งระบบเช่นเซอร์สำหรับสุขภัณฑ์โถปัสสาวะชายและระบบเช่นเซอร์สำหรับอ่างล้างหน้าห้องผู้พิการโดยงานเพิ่มเติมดังกล่าวให้อยู่ภายใต้งบประมาณตามสัญญา

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ อนุมัติตามที่ผู้ควบคุมงานเสนอและให้ผู้รับจ้างจัดทำเอกสาร ขออนุมัติงานลด-งานเพิ่มพร้อม shop drawing เพื่อเสนอต่อที่ประชุมพิจารณาในคราวประชุมครั้งถัดไป

๖.๒ เรื่อง coring ผนังห้องน้ำเพื่อเดินท่อระบบสุขาภิบาลงานก่อสร้างปรับปรุงห้องน้ำอาคาร HB ๗

ผู้ควบคุมงาน (นายสุนทร เครื่องคำ) แจ้งว่าผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไจยะ คอนสตรัคชั่น ขอปรึกษาการดำเนินการ coring ผนัง เพื่อติดตั้งระบบสุขาภิบาล โดยผู้รับจ้างจะทำการ coring ผนังทางทิศตะวันตกเพื่อต่อเข้ากับระบบสุขาภิบาลเดิม จากการตรวจสอบของผู้ควบคุมงานพบว่าดำเนินการดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างเห็นควรให้ดำเนินการตามที่ได้รับจ้างเสนอ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ อนุมัติตามที่ผู้ควบคุมงานเสนอ ทั้งนี้ให้ผู้รับจ้างจัดทำ shop drawing ในรายละเอียดงานที่มีการปรับแก้ไขเพื่อเสนอคณะกรรมการพิจารณาในคราวประชุมครั้งถัดไปก่อนการเริ่มดำเนินการ

๖.๓ เรื่องการก่อเสาเอ็นเพิ่มเติมสำหรับห้องน้ำผู้พิการ ตามรายละเอียดในแบบรูปรายการหน้า ID - ๑๔

ที่ประชุม ตามที่คณะกรรมการได้อนุมัติวัสดุสำหรับดำเนินการในหมวดหมวดงานพื้น ผนัง ฝ้า เพดาน ประตูและหน้าต่าง และจากการตรวจสอบแบบรูปรายการแล้วพบว่า การติดตั้งราวจับใน ห้องน้ำผู้พิการกับผนังกำแพงโดยตรงอาจจะไม่มั่นคงแข็งแรงเนื่องจากต้องรับน้ำหนักตัวของผู้พิการและเป็นจุดที่เสี่ยงต่อการเกิดอันตรายต่อผู้พิการจึงเห็นควรให้มีการเพิ่มเสาเอ็นเพื่อความมั่นคงแข็งแรงและสร้างความปลอดภัยในการใช้งาน

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ให้ผู้รับจ้างจัดทำ Shop drawing สำหรับเพิ่มจุดเสาเอ็นเพื่อรองรับการติดตั้งราวจับสเตเลสภายในห้องน้ำผู้พิการและเสนออนุมัติต่อที่ประชุมในคราวประชุมครั้งถัดไป

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น.

(นายคนุพล โปธิ์เกตุ)
ผู้จัดรายงานการประชุม