

รายงานการประชุมกรรมการตรวจรับพัสดุ (กรณีตรวจการจ้าง)
โครงการจ้างปรับปรุงก่อสร้างภาควิชาปรัชญาและศาสนา อาคาร HB ๕
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ครั้งที่ ๒(๒/๒๕๖๑)

วันพฤหัสบดีที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. - ๑๖.๐๐ น.
ณ ห้องประชุม HB ๗๒๑๐ ชั้น ๒ อาคาร HB ๗ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้มาประชุม

- | | |
|--|----------------------------|
| ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัลย์พร กาญจนการณ | ประธานกรรมการ |
| ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมหวัง แก้วสุพงษ์ | กรรมการ |
| ๓. รองศาสตราจารย์ ดร.ปรุทธิ์ บุญศรีตัน | กรรมการ |
| ๔. นายภาณุพันธ์ แสงศรีจันทร์ | กรรมการ |
| ๕. นายดนุพล โพธิ์เกตุ | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--------------------------|------------------------------------|
| ๑. นายภิศร์ณเดช ชนะดวงดี | กรรมการและเลขานุการและผู้ควบคุมงาน |
|--------------------------|------------------------------------|

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

ประธานกล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งให้ทราบ (ไม่มี)

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

๒.๑ เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ(กรณีตรวจการจ้าง) งานจ้างปรับปรุง
ภาควิชาปรัชญาและศาสนา อาคาร HB ๕ ครั้งที่ ๑(๑/๒๕๖๑) ลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

ที่พิจารณาแล้วมีมติ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ(กรณีตรวจการจ้าง)
งานจ้างปรับปรุงภาควิชาปรัชญาและศาสนา อาคาร HB ๕ ครั้งที่ ๑(๑/๒๕๖๑) ลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

๓.๑ เรื่อง ขออนุมัติบุคลากรประจำโครงการ ตามหนังสือของผู้รับจ้าง บริษัท เอส.แอล. นานา
วัสดุภัณฑ์ จำกัด ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๑

ประธาน แจ้งต่อที่ประชุมว่าผู้รับจ้างบริษัท เอส.แอล. นานา วัสดุภัณฑ์ จำกัด ได้มีหนังสือขออนุมัติ
บุคลากรประจำโครงการผ่านผู้ควบคุมงานเพิ่มเติมให้เป็นไปข้อกำหนดแห่งสัญญาประกอบด้วยวิศวกร(โยธา) จำนวน ๑
คนและช่างไฟฟ้ากำลังจำนวน ๑ คน ทั้งนี้ผู้รับจ้างได้จัดส่งรายชื่อของพนักงานของผู้รับจ้างในการดำเนินการก่อสร้าง
ทั้งหมดเพิ่มเติมจำนวน ๕ คนรายละเอียดตั้งเอกสารในที่ประชุม

นายภิศร์ณเดช ชนะดวงดี (ผู้ควบคุมงาน) -

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ อนุมัติตามที่ผู้รับจ้างเสนอผ่านผู้ควบคุมงาน

๓.๒ เรื่อง ขออนุมัติเส้นทางขนส่งวัสดุและแรงงาน ตามหนังสือของผู้รับจ้าง บริษัท เอส. แอล. นานา วัสดุภัณฑ์ จำกัด ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๑

ประธาน แจ้งต่อที่ประชุมว่าผู้รับจ้างบริษัท เอส. แอล. นานา วัสดุภัณฑ์ จำกัด ได้มีหนังสือขออนุมัติเส้นทางสำหรับขนส่งวัสดุและแรงงาน ตามหนังสือของผู้รับจ้าง บริษัท เอส. แอล. นานา วัสดุภัณฑ์ จำกัด ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ โดยผู้รับจ้างได้ดำเนินการแก้ไขเส้นทางสำหรับขนส่งวัสดุและแรงงานโดยเลือกใช้เส้นทางเข้าและออกผ่านประตูคลองชลประทาน(ประตู ปตท เดิม) ในการขนส่งแรงงานและวัสดุในการดำเนินการปรับปรุงภาควิชาปรัชญาและศาสนา อาคาร HB ๕ คณะมนุษยศาสตร์

นายภิศร์ณเดช ชนะดวงดี (ผู้ควบคุมงาน) -

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ อนุมัติตามที่ผู้รับจ้างเสนอผ่านผู้ควบคุมงาน

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องความก้าวหน้าของงาน

๔.๑ เรื่องผู้ควบคุมงานเสนอความก้าวหน้าของงานระหว่างวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑

นายภิศร์ณเดช ชนะดวงดี (ผู้ควบคุมงาน) รายงานการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง บริษัท เอส. แอล. นานา วัสดุภัณฑ์ จำกัด ระหว่างวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ งานจ้างปรับปรุงภาควิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์

ผลการดำเนินงานในรอบการรายงาน	วันที่ ๑ พ.ย. ๖๑ ถึงวันที่ ๗ พ.ย. ๖๑ รวม ๗ วัน
- งานรื้อถอนและงานโครงสร้างเดิม	
- งานรื้อถอนเครื่องปรับอากาศ	
- งานซ่อมแซมพื้น+ผนังเพื่อเตรียมทำผนังใหม่	

สรุปผลก้าวหน้าและเวลาของการดำเนินการก่อสร้าง											
งวดงาน	ผลก้าวหน้า (%)				เวลาการทำงานทั้งโครงการ (60 วัน)						หมายเหตุ
	%		% ทั้งโครงการ		ใช้ไป		คงเหลือ		เปรียบเทียบ		
	ตามงวดงาน	ตามสัญญา	ทำจริง	สะสม	วัน	%	วัน	%	สัญญา	แผนงาน	
	18	100	18	18	14	23.33	46	76.66			

ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องพิจารณา

๕.๑ เรื่องขออนุมัติวัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๒๑ รายการ ตามหนังสือของผู้รับจ้าง บริษัท เอส. แอล. นานา วัสดุภัณฑ์ จำกัด ลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

ผู้ประธาน แจ้งต่อที่ประชุมว่าผู้รับจ้างบริษัท เอส. แอล. นานา วัสดุภัณฑ์ จำกัด ได้มีหนังสือขออนุมัติ วัสดุผ่านผู้ควบคุมงาน จำนวน ๒๑ รายการ รายละเอียดดังเอกสารในที่ประชุม

นายภิศรณเดช ชนะดวงดี (ผู้ควบคุมงาน) แจ้งว่าผู้ควบคุมงานได้ดำเนินการตรวจสอบวัสดุเบื้องต้น แล้วตรงตามแบบรูปรายการสามารถอนุมัติใช้วัสดุที่ขออนุมัติดังกล่าวได้

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ อนุมัติวัสดุสำหรับดำเนินการปรับปรุงภาควิชาปรัชญาและศาสนาจำนวน ๑๔ รายการ และวัสดุที่ไม่อนุมัติจำนวน ๗ รายการ โดยมีรายละเอียดผลการพิจารณาดังต่อไปนี้

รายการวัสดุที่อนุมัติจำนวน ๑๔ รายการ

ลำดับ	รายการวัสดุ	รายละเอียดที่ผู้รับจ้างขออนุมัติ	หมายเหตุ
๑.หมวดงานผนัง			
๑.๑	ผนังแผ่นสมาร์ทบอร์ดหนา ๑๐ มม. ตราช่าง SCG	ผนังแผ่นสมาร์ทบอร์ดหนา ๑๐มม. ตราช่าง SCG	แคตตาล็อก
๑.๒	ผนังไม้อัดสัก/ยางหนา ๖มม.	ผนังไม้อัดสัก/ยาง หนา ๖ มม. ผลิตภัณฑ์ของ ไม้อัดลานนา	แคตตาล็อก *รุ่น ๕๐๐๑ series
๑.๓	น้ำยากันปลวก Chain Drite	น้ำยากันปลวก Chain Drite	
๒.หมวดงานวงกบประตูหน้าต่าง			
๒.๑	อุปกรณ์บานพับสแตนเลส ๓" x๔" แหวน ร่องสแตนเลสผลิตภัณฑ์ของ COLT	อุปกรณ์บานพับสแตนเลส ๓" x๔" แหวน ร่องสแตนเลสผลิตภัณฑ์ของ COLT	แคตตาล็อก
๒.๒	ลูกบิดสแตนเลสด้านทรงกลม ผลิตภัณฑ์ COLT	ลูกบิดสแตนเลสด้านทรงกลม ผลิตภัณฑ์ COLT	แคตตาล็อก
๒.๓	ใช้คอปเป็นผลิตภัณฑ์ COLT	ใช้คอปเป็นผลิตภัณฑ์ COLT	แคตตาล็อก
๓.งานทาสี			
๓.๑	สีน้ำพลาสติกภายใน TOA ๔ Season	สีน้ำพลาสติกภายใน TOA ๔ Season	แคตตาล็อก รุ่น Ac๘๐๐๐ Series
๔.งานโต๊ะประชุม			
๔.๑	โต๊ะประชุมทรงโค้งขนาด ๑๒ ที่นั่ง รุ่น สมาร์ทฟอร์ม ๕ CFC	โต๊ะประชุมทรงโค้งขนาด ๑๒ ที่นั่ง รุ่น สมาร์ทฟอร์ม ๕ CFC ของ ไทโย	แคตตาล็อก
๕.หมวดงานไฟฟ้า			
๕.๑	Lood panel ขนาด ๑๘ ccts พร้อมเมน เบรกเกอร์ ๓ p ของสแคร์ตี	PANASONIC รุ่น Fv-๒๐WU T๑	แคตตาล็อก
๕.๒	สวิตช์เปิด ปิด ของ Panasonic	สวิตช์เปิด ปิด ของ Panasonic	แคตตาล็อก
๕.๓	เต้ารับคู่ชนิดมีกราวด์ ของ Panasonic	เต้ารับคู่ชนิดมีกราวด์ของ Panasonic	แคตตาล็อก
๕.๔	สายไฟ THW ๒.๕ sq.mm, ๔ sq.mm. ๑๖ sq.mm.	สายไฟ THW ๒.๕ sq.mm, ๔ sq.mm. ๑๖ sq.mm. ยี่ห้อ บางกอกเคเบิ้ล BBC	แคตตาล็อก
๕.๕	คอมิติตเพดานตะแกรงชุบโครเมียม ขนาด หลอด ๒ x ๒๖ w.	คอมิติตเพดานตะแกรงชุบโครเมียม ขนาด หลอด ๒ x ๒๖ w. ยี่ห้อ Lumax	แคตตาล็อก
๖.เครื่องปรับอากาศ			
๖.๑	เครื่องปรับอากาศแบบแขวนเพดาน ๓๖,๐๐๐ BTU	เครื่องปรับอากาศแบบแขวนเพดาน ๓๖,๐๐๐ BTU ยี่ห้อ Mitsubishi	แคตตาล็อก

/รายการวัสดุที่ไม่อนุมัติ...

รายการวัสดุที่ไม่อนุมัติจำนวน ๗ รายการ

ลำดับ	รายการวัสดุ	รายละเอียดที่ผู้รับจ้างขออนุมัติ	หมายเหตุ
๑.หมวดงานผนัง			
๑.๑	โครงเคร่าไม้เบญจพรรณ ขนาด ๑ ½ x ๓” ระยะห่าง ๐.๖ ม.	โครงเคร่าไม้เบญจพรรณ ขนาด ๑ ½ x ๓” ระยะห่าง ๐.๖ ม.	*ไม่มีรายละเอียดเอกสารหรือตัวอย่าง ผลิตภัณฑ์
๒.หมวดงานวงกบประตูหน้าต่าง			
๒.๑	วงกบประตูไม้เนื้อแข็ง ๒” x ๔”	วงกบประตูไม้เนื้อแข็ง ๒” x ๔”	*ไม่มีรายละเอียดเอกสารหรือตัวอย่าง ผลิตภัณฑ์
๒.๒	บานประตูลูกฟักไม้อัดสัก (ลักษณะบาน เหมือนของเดิม)	บานประตูลูกฟักไม้อัดสัก (ลักษณะบานเหมือน ของเดิม)	*ไม่มีรายละเอียดเอกสารหรือตัวอย่าง ผลิตภัณฑ์
๓.หมวดงานประตูหน้าต่าง			
๓.๑	ประตู – หน้าต่างอลูมิเนียมบานเลื่อน หนา ๑.๒ มม. ลูกฝักกระจกใส่ หนา ๕ มม.	ประตู – หน้าต่างอลูมิเนียมบานเลื่อน หนา ๑.๒ มม. ลูกฝักกระจกใส่ หนา ๕ มม.	*ไม่มีรายละเอียดเอกสารหรือตัวอย่าง ผลิตภัณฑ์
๓.๒	มือจับบานเลื่อนยาว ๐.๔๐ ม.	มือจับบานเลื่อนยาว ๐.๔๐ ม.	*ไม่มีรายละเอียดเอกสารหรือตัวอย่าง ผลิตภัณฑ์
๔.หมวดงานชั้นวางของ			
๔.๑	ชั้นวางของ/หนังสือ ทำด้วยไม้อัดสักหนา ๔ มม. ยึดสี่เหลี่ยมขาติ บน โครงเคร่าไม้ Joint ๑” x ๒”	ชั้นวางของ/หนังสือ ทำด้วยไม้อัดสักหนา ๔ มม. ยึดสี่เหลี่ยมขาติ บน โครงเคร่าไม้ Joint ๑” x ๒”	
๕.หมวดงานชั้นวางของ			
๕.๑	เก้าอี้ประชุมบุด้วยหนังหรือผ้ามีเท้าแขน ล้อเลื่อน ๕ ล้อ	เก้าอี้ประชุมบุด้วยหนังหรือผ้ามีเท้าแขน ล้อเลื่อน ๕ ล้อ รุ่น ๑๖๙ ของ PR	ไม่มีตัวอย่างวัสดุ

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่อง อื่นๆ

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น.

(นายตฤพล โพธิ์เกตุ)
ผู้บันทึกรายงานการประชุม