

รายงานการประชุมกรรมการตรวจรับพัสดุ (กรณีตรวจการจ้าง)
โครงการจ้างปรับปรุงก่อสร้างภาควิชาปรัชญาและศาสนา อาคาร HB ๕
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ครั้งที่ ๓(๓/๒๕๖๑)

วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. - ๑๖.๐๐ น.
ณ ห้องประชุม HB ๗๒๑๑ ชั้น ๒ อาคาร HB ๗ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้มาประชุม

- | | |
|--|----------------------------|
| ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วลัยพร กาญจนการณ | ประธานกรรมการ |
| ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมหวัง แก้วสุพงษ์ | กรรมการ |
| ๓. รองศาสตราจารย์ ดร.ปรุทธิ์ บุญศรีตัน | กรรมการ |
| ๔. นายภาณุพันธ์ แสงศรีจันทร์ | กรรมการ |
| ๕. นายดนุพล โพธิ์เกตุ | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---------------------------|------------------------------------|
| ๑. นายภิศร์ณเดชะ ชนะดวงดี | กรรมการและเลขานุการและผู้ควบคุมงาน |
|---------------------------|------------------------------------|

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

ประธานกล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งให้ทราบ (ไม่มี)

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

๒.๑ เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ(กรณีตรวจการจ้าง) งานจ้างปรับปรุง
ภาควิชาปรัชญาและศาสนา อาคาร HB ๕ ครั้งที่ ๒(๒/๒๕๖๑) ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

ที่พิจารณาแล้วมีมติ ให้แก้ไขรายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ(กรณีตรวจการจ้าง)
งานจ้างปรับปรุงภาควิชาปรัชญาและศาสนา อาคาร HB ๕ ครั้งที่ ๒(๒/๒๕๖๑) ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
โดยมีรายละเอียดการแก้ไขดังต่อไปนี้

๑. หน้าที่ ๑ ระเบียบวาระที่ ๒.๑ เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
(กรณีตรวจงานจ้างก่อสร้าง) งานจ้างปรับปรุงภาควิชาปรัชญาและศาสนา อาคาร HB ๕ ครั้งที่ ๑(๑/๒๕๖๑) ลง
วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ย่อหน้าที่ ๑

จากเดิม **ที่พิจารณาแล้วมีมติ** รับรองรายงานการประชุม...

แก้ไขเป็น **ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ** รับรองรายงานการประชุม...

๒. หน้าที่ ๒ ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง ๓.๒ เรื่อง ขออนุมัติเส้นทางขนส่งวัสดุและแรงงาน
ตามหนังสือของผู้รับจ้าง บริษัท เอส. แอล. นานา วัสดุภัณฑ์ จำกัด ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๑

จากเดิม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ อนุมัติตามที่ผู้รับจ้างเสนอผ่านผู้ควบคุมงาน

แก้ไขเป็น ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ อนุมัติตามที่ผู้รับจ้างเสนอผ่านผู้ควบคุมงาน **ทั้งนี้**
ให้ผู้รับจ้างแนบเอกสารหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ และเสนอต่อที่ประชุมในคราวถัดไป

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

๓.๑ เรื่อง ขออนุมัติวัสดุอุปกรณ์ (MATERIAL) ตามหนังสือของผู้รับจ้าง บริษัท เอส.แอล. นานา วัสดุภัณฑ์ จำกัด ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

ประธาน แจ้งต่อที่ประชุมว่าตามมติที่ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ(กรณีตรวจการจ้าง) เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ มีมติไม่อนุมัติวัสดุจำนวน ๗ รายการเนื่องจากไม่มีเอกสารประกอบของผลิตภัณฑ์และหรือตัวอย่างของผลิตภัณฑ์ที่ผู้รับจ้างขออนุมัติใช้และให้ผู้รับจ้างดำเนินการขออนุมัติวัสดุใหม่อีกครั้งและเสนอต่อที่ประชุมในคราวประชุมครั้งถัดไปนั้น บัดนี้ผู้รับจ้างได้มีหนังสือขออนุมัติวัสดุผ่านผู้ควบคุมงานโดยผู้รับจ้างได้ขออนุมัติวัสดุเพื่อพิจารณาจำนวน ๕ รายการจากทั้งหมด ๗ รายการ

นายภิศร์ณเดช ชนะดวงดี (ผู้ควบคุมงาน) แจ้งต่อที่ประชุมว่าจากการตรวจสอบเบื้องต้นของผู้ควบคุมงานพบว่าวัสดุที่ผู้รับจ้างขออนุมัติมานั้นเป็นไปตามรายละเอียดในแบบรูปรายการ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ อนุมัติตามที่ผู้รับจ้างเสนอผ่านผู้ควบคุมงานโดยมีรายละเอียดการอนุมัติวัสดุดังต่อไปนี้

ลำดับ	รายการวัสดุ	รายละเอียดที่ผู้รับจ้างขออนุมัติ	หมายเหตุ
๑.หมวดงานผนัง			
๑.๑	โครงคร่าไม้เบญจพรรณ ขนาด ๑ ½ x ๓” ระยะห่าง ๐.๖ ม.	โครงคร่าไม้เบญจพรรณ ขนาด ๑ ½ x ๓” ระยะห่าง ๐.๖ ม.	รูปถ่ายตัวอย่างผลิตภัณฑ์
๒.หมวดงานวงกบประตูหน้าต่าง			
๒.๑	วงกบประตูไม้เนื้อแข็ง ๒” x ๔”	วงกบประตูไม้เนื้อแข็ง ๒” x ๔”	รูปถ่ายตัวอย่างผลิตภัณฑ์
๒.๒	บานประตูลูกฟักไม้อัดสี (ลักษณะบานเหมือนของเดิม)	บานประตูลูกฟักไม้อัดสี (ลักษณะบานเหมือนของเดิม)	ตัวอย่างผลิตภัณฑ์
๓.หมวดงานประตูหน้าต่าง			
๓.๑	ประตู - หน้าต่างอลูมิเนียมบานเลื่อน หน้า ๑.๒ มม. ลูกฝักกระจกใส หน้า ๕ มม.	ประตู - หน้าต่างอลูมิเนียมบานเลื่อน หน้า ๑.๒ มม. ลูกฝักกระจกใส หน้า ๕ มม.	ตัวอย่างผลิตภัณฑ์
๓.๒	มือจับบานเลื่อนยาว ๐.๔๐ ม.	มือจับบานเลื่อนยาว ๐.๔๐ ม.	เอกสารรายละเอียดผลิตภัณฑ์

๓.๒ เรื่องชี้แจงรายละเอียดความขัดกันระหว่างแบบรูปรายการและแบบแสดงปริมาณงาน และราคางานจ้างปรับปรุงภาควิชาปรัชญาและศาสนา

ประธาน แจ้งต่อที่ประชุมว่าตามมติที่ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ(กรณีตรวจการจ้าง) ครั้งที่ ๒(๒/๒๕๖๑) เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ คณะกรรมการมีมติให้ผู้ควบคุมงานสอบถามผู้ออกแบบเรื่องความขัดกันของแบบรูปรายการและพื้นที่ก่อสร้างบริเวณหน้างานจริงโดยให้ผู้ออกแบบชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวให้ที่ประชุมทราบในคราวประชุมครั้งถัดไป ซึ่งบัดนี้ผู้ออกแบบยังไม่ได้ดำเนินการส่งเอกสารเพื่อชี้แจงในรายละเอียดความขัดกันดังกล่าว

นายภิศร์ณเดช ชนะดวงดี (ผู้ควบคุมงาน) แจ้งว่าผู้ออกแบบยังไม่ได้ดำเนินการจัดส่งเอกสารชี้แจงความขัดกันในหมวดงานดังกล่าว

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ให้ผู้ควบคุมงานประสานงานกับผู้ออกแบบในการชี้แจงรายละเอียดของความขัดกันดังกล่าวและเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาในคราวประชุมครั้งถัดไป

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องความก้าวหน้าของงาน

๔.๑ เรื่องผู้ควบคุมงานเสนอความก้าวหน้าของงานระหว่างวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

นายภิศร์ณเดช ชนะดวงดี (ผู้ควบคุมงาน) รายงานการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง บริษัท เอส. แอล. นานา วัสดุภัณฑ์ จำกัด ระหว่างวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ งานจ้างปรับปรุงภาควิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์

ผลการดำเนินงานในรอบการรายงาน				วันที่ ๘ พ.ย. ๖๑ ถึงวันที่ ๑๔ พ.ย. ๖๑ รวม ๗ วัน						
- งานติดตั้งโครงคร่าวไม้ ๑ ๑/๒ x ๓” ห้องพักอาจารย์บริเวณห้องประชุมเดิม										
- งานติดตั้งโครงคร่าวห้องประชุมพร้อมติดแผ่นสมาร์ทบอร์ด บางส่วน										
- งานทาสีเพดานห้องบางส่วน ทาสี ๑ รอบ										
-รวมปริมาณงานทั้งโครงการ ๒๗% ของโครงการ										
สรุปผลก้าวหน้าและเวลาของการดำเนินการก่อสร้าง										
งวดงาน	ผลก้าวหน้า (%)				เวลาการทำงานทั้งโครงการ (60 วัน)					หมายเหตุ
	%		% ทั้งโครงการ		ใช้ไป		เปรียบเทียบ			
	ตามงวดงาน	ตามสัญญา	ทำจริง	สะสม	วัน	%	วัน	%	สัญญา	
	27	100	27	27	21	35	39	65		

ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องพิจารณา

๕.๑ ขออนุมัติแผนการดำเนินงานขออนุมัติแผนการดำเนินงาน โครงการจ้างปรับปรุงภาควิชาปรัชญาและศาสนา ตามหนังสือของผู้รับจ้างลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๑

ผู้ประธาน แจ้งต่อที่ประชุมว่าผู้รับจ้างบริษัท เอส. แอล. นานา วัสดุภัณฑ์ จำกัด ได้มีหนังสือขออนุมัติแผนการดำเนินงานผ่านผู้ควบคุมงานรายละเอียดดังเอกสารในที่ประชุม

นายภิศร์ณเดช ชนะดวงดี (ผู้ควบคุมงาน) แจ้งว่าจากการตรวจสอบของผู้ควบคุมงานแล้วแผนการดำเนินงานของผู้รับจ้างสามารถใช้ในการดำเนินการปรับปรุงได้

ที่ประชุมทราบ แผนการดำเนินงานของผู้รับจ้างผ่านผู้ควบคุมงาน

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่อง อื่นๆ

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น.

(นายดนุพล โพธิ์เกตุ)

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

