

รายงานการประชุมกรรมการตรวจรับพัสดุ (กรณีตรวจการจ้าง)  
โครงการจ้างปรับปรุงต่อเติมหลังคาทางเดินระหว่างอาคาร HB ๗ – อาคารโรงอาหาร  
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
ครั้งที่ ๒(๒/๒๕๖๒)

วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. – ๑๖.๐๐ น.

ณ ห้องประชุม HB ๗๒๐๗ ชั้น ๒ อาคาร HB ๗ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้มาประชุม

- |   |                            |
|---|----------------------------|
| ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัลย์พร กาญจนการุณ | ประธานกรรมการ              |
| ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทรงพันธ์ ตันตระกูล | กรรมการ                    |
| ๓. อาจารย์ วรุฒิ อัจฉิตโรไพศาล          | กรรมการ                    |
| ๔. นายประพัฒน์ พิละกันทา                | กรรมการ                    |
| ๕. นายภาณุพันธ์ แสงศรีจันทร์            | กรรมการ                    |
| ๖. นายภิศร์ณเดช ชนะดวงดี                | กรรมการและเลขานุการ        |
| ๗. นายดนุพล โพธิ์เกตุ                   | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |

ผู้ไม่มาประชุม(ติดภารกิจ)

- |                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| ๑. อาจารย์ ดร.สาโรจน์ บัวพันธุ์งาม | กรรมการ |
|------------------------------------|---------|

ผู้เข้าร่วมประชุม

- |                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| ๑. นายสุนทร เครื่องคำ | ผู้ควบคุมงาน     |
| ๒. นายสุรพงษ์ บุญยีน  | ตัวแทนผู้รับจ้าง |

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

ประธานกล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งให้ทราบ

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

๒.๑ เรื่องรับรองรายงานการประชุม คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (กรณีตรวจการจ้าง) โครงการ  
จ้างปรับปรุงต่อเติมหลังคาทางเดินระหว่างอาคาร HB ๗ – อาคารโรงอาหาร คณะมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ ๑(๑/๒๕๖๒)

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (กรณีตรวจการ  
จ้าง) โครงการจ้างปรับปรุงต่อเติมหลังคาทางเดินระหว่างอาคาร HB ๗ – อาคารโรงอาหาร คณะมนุษยศาสตร์ ครั้งที่  
๑(๑/๒๕๖๒)

### ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

๓.๑ เรื่อง ขออนุมัติ SHOP DRAWING งานจ้างปรับปรุงหลังคาทางเดินระหว่างอาคาร HB ๗ – อาคารโรงอาหาร คณะมนุษยศาสตร์ ตามหนังสือของผู้รับจ้างเลขที่ TBV ๐๗ ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ประธานที่ประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่าผู้รับจ้างได้มีหนังสือผ่านผู้ควบคุมงานขออนุมัติ SHOP DRAWING งานจ้างปรับปรุงหลังคาทางเดินระหว่างอาคาร HB ๗ – อาคารโรงอาหาร คณะมนุษยศาสตร์ รายละเอียด SHOP DRAWING ที่มีการเปลี่ยนแปลงตามเอกสารในที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ อนุมัติ SHOP DRAWING ตามที่ผู้รับจ้างเสนอทั้งนี้ให้ผู้รับจ้างดำเนินการแก้ไขตัวเลขของระยะเสาในหน้าที่ ๓ และ หน้าที่ ๖ เพื่อให้สอดคล้องกับหน้าจริง

### ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องความก้าวหน้าของงาน

๔.๑ ผู้ควบคุมรายงานความก้าวหน้าของงาน (Daily Report และ Weekly Report) ระหว่างวันที่ ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

นายสุนทร เครื่องคำ(ผู้ควบคุมงาน) แจ้งรายงานการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างระหว่างวันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒(ส่งมอบงาน) โดยแจ้งรายละเอียดผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างในแต่ละรายการตามรายละเอียดแห่งสัญญาและรายละเอียดตามแบบรูปรายการละเอียดซึ่งผลปรากฏว่าผู้รับจ้างได้ดำเนินการได้ผลงานครบถ้วนทุกประการตามสัญญาและตามรายละเอียดตามแบบรูปรายการละเอียด

ที่ประชุมทราบ

### ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องพิจารณา

๕.๑ เรื่อง ขอส่งเอกสารงานเพิ่ม – งานลด งานจ้างปรับปรุงหลังคาทางเดินระหว่างอาคาร HB ๗ – โรงอาหารคณะมนุษยศาสตร์ ตามหนังสือของผู้รับจ้างเลขที่ TBV ๐๘ ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ประธานที่ประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่าผู้รับจ้างได้มีหนังสือขออนุมัติงานเพิ่ม – งานลด ในหมวดงานค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี(ค่านั่งร้าน) จำนวนพื้นที่ในการติดตั้งทั้งสิ้น ๔๒ ตารางเมตร โดยผู้รับจ้างขอคิดเป็นงานลดจำนวนทั้งสิ้น ๔๒ ตารางเมตร คิดเป็นเงินลดทั้งสิ้น ๖,๓๐๐.๐๐- บาท (หกพันสามร้อยบาทถ้วน)

ที่ประชุมจากการตรวจสอบหน้างานแล้วปรากฏว่าผู้รับจ้างไม่ได้ดำเนินการติดตั้งนั่งร้านเพื่อประกอบการปฏิบัติงานบริเวณหน้างานก่อสร้างจริงจึงเห็นควรให้มีการปรับลดค่างานดังกล่าวตามจำนวนปริมาณที่ผู้รับจ้างเสนอผ่านผู้ควบคุมงาน

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติ ให้มีการปรับลดค่างานจ้างปรับปรุงหลังคาทางเดินระหว่างอาคาร HB ๗ – โรงอาหารคณะมนุษยศาสตร์

จากเดิม ๑๑๒,๐๖๐.๐๐. - บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสองพันหกสิบบาทถ้วน)

คงเหลือเพียง ๑๐๕,๗๖๐.๐๐. - บาท (หนึ่งแสนห้าพันเจ็ดร้อยหกสิบบาทถ้วน)

ทั้งนี้ให้จัดทำเอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างที่มีการเปลี่ยนแปลงค่างานไว้ต่อกันด้วย

๕.๒ เรื่อง ขอส่งมอบงานจ้างปรับปรุงหลังคาทางเดินระหว่างอาคาร HB ๗ – โรงอาหารคณะมนุษยศาสตร์ ตามหนังสือของผู้รับจ้างเลขที่ TBV๐๙ ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ประธานที่ประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่าผู้รับจ้างได้มีหนังสือขอส่งมอบงานจ้างปรับปรุงหลังคาทางเดิน ระหว่างอาคาร HB ๗ – โรงอาหารคณะมนุษยศาสตร์ รายละเอียดดังเอกสารในที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ รับมอบงานจ้างปรับปรุงหลังคาทางเดินระหว่างอาคาร HB ๗ – โรงอาหารคณะมนุษยศาสตร์ตามหนังสือของผู้รับจ้างเลขที่ TBV ๐๙ ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ

- ไม่มี -

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น.

(นายคณพล โพธิ์เกตุ)  
ผู้จัดรายงานการประชุม