

รายงานการประชุมกรรมการตรวจรับพัสดุ (กรณีตรวจการจ้าง)
โครงการจ้างปรับปรุงภาควิชาจิตวิทยา อาคาร HB ๑ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ครั้งที่ ๒(๒/๒๕๖๒)

วันจันทร์ที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. – ๑๖.๓๐ น.

ณ ห้องประชุม HB ๗๒๑๑ ชั้น ๒ อาคาร HB ๗ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้มาประชุม

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัลย์พร กาญจนการุณ	ประธานกรรมการ
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสรี ใหม่จันทร์	กรรมการ
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิสระ บุญญะฤทธิ์	กรรมการ
๔. นายประพัฒน์ พิละกันทา	กรรมการ
๕. นายภาณุพันธ์ แสงศรีจันทร์	กรรมการ
๖. นายสุนทร เครื่องคำ	กรรมการ
๗. นายดนุพล โพธิ์เกตุ	กรรมการและเลขานุการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายภิศร์ณเดช ชนะดวงดี	ผู้ควบคุมงาน
๒. นายกฤษฎาปฏิฐน์ อารงวรสิทธิ์	ตัวแทนผู้รับจ้าง

ผู้ไม่มาประชุม(ติดภารกิจ)

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทรงพันธ์ ต้นตระกูล	กรรมการ
---	---------

เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น.

ประธานกล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งให้ทราบ (ไม่มี)

-

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

๒.๑ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง โครงการจ้างปรับปรุงภาควิชาจิตวิทยา ครั้งที่ ๑(๑/๒๕๖๒) วันที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ประธานที่ประชุม แจ้งต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง โครงการจ้างปรับปรุงภาควิชาจิตวิทยา ครั้งที่ ๑(๑/๒๕๖๒) ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ รายละเอียดดังเอกสารในที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ รับรองรายงานการประชุม คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง โครงการจ้างปรับปรุงภาควิชาจิตวิทยา ครั้งที่ ๑(๑/๒๕๖๒) วันที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง (ไม่มี)

-

/ระเบียบวาระ...

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องความก้าวหน้าของงาน

๔.๑ เรื่องผู้ควบคุมงานเสนอความก้าวหน้าของงานระหว่างวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

นายภิศร์ณเดช ชนะตวงดี (ผู้ควบคุมงาน) รายงานการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างบริษัท บ้านม่วงใจ จำกัด ระหว่างวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๒ งานจ้างปรับปรุงภาควิชา จิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผลการดำเนินงานในรอบการรายงาน		วันที่ ๒๙ ส.ค. ๖๒ ถึงวันที่ ๒๒ ก.ย. ๖๒ รวม ๒๕ วัน									
- รื้อถอนวงกบบานเกล็ด จำนวน ๑ ชุด											
- รื้อถอนระแนงบานเกล็ด จำนวน ๑ ชุด											
- งานก่ออิฐบล็อกฉาบเรียบ											
- งานฉาบปูนผนังห้องเก็บรถดูมูมิ พื้นที่ ๙.๕๐ ม ^๒											
- ทาสีผนังห้องเก็บรถดูมูมิ											
- งานโครงเคร่าไม้ห้องเก็บรถดูมูมิ											
- งานติดตั้งผนังไม้ไผ่ดัดขนาด ๔ มม. ห้องเก็บรถดูมูมิ											
- งานระบบไฟฟ้าเดินท่อ และร้อยสายไฟฟ้า											
รวมปริมาณงานทั้งโครงการ ๓๕% ของโครงการ											
สรุปผลก้าวหน้าและเวลาของการดำเนินการก่อสร้าง											
งวดงาน	ผลก้าวหน้า (%)				เวลาการทำงานทั้งโครงการ (๖๐ วัน)						หมายเหตุ
	%		% ทั้งโครงการ		ใช้ไป		คงเหลือ		เปรียบเทียบ		
	ตามงวดงาน	ตามสัญญา	ทำจริง	สะสม	วัน	%	วัน	%	สัญญา	แผนงาน	
๑	๓๕ %	๑๐๐%	๓๕%	๓๕%	๒๒	๔๘.๘๙%	๒๓	๕๑.๑๑%			

ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องพิจารณา

๕.๑ เรื่อง ขออนุมัติวัสดุเพื่อใช้ประกอบงานจ้างปรับปรุงโครงการจ้างปรับปรุงภาควิชาจิตวิทยา ตามหนังสือของผู้รับจ้าง บริษัท บ้านม่วงใจ จำกัด เลขที่ BMJ ๐๘ ลงวันที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ประธานที่ประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่าผู้รับจ้างได้มีหนังสือ ขออนุมัติวัสดุเพื่อใช้ประกอบการปรับปรุงโครงการจ้างปรับปรุงภาควิชาจิตวิทยา จำนวน ๕ รายการ รายละเอียดดังเอกสารในที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติ วัสดุประกอบการดำเนินการปรับปรุงจำนวน ๑๕ รายการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

/ตารางแสดง...

ตารางแสดงรายการวัสดุที่อนุมัติสำหรับการดำเนินการปรับปรุงฯ(ครั้งที่ ๒(๒/๒๕๖๒))

ลำดับ	รายการวัสดุ	รายละเอียดรายการวัสดุที่อนุมัติ	หมายเหตุ
๑.หมวดงานพื้น			
๑.๑	งานพื้น กระเบื้องเซรามิก ขนาด ๖๐ x ๖๐ ซม.	กระเบื้องพื้น ๖๐ x ๖๐ ยี่ MAXIMUS สีขาว เงา	ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ (มอก.๒๕๐๘-๒๕๕๕)
๑.๒	งานพื้น กระเบื้องเซรามิก ขนาด ๔๐ x ๔๐ ซม.	กระเบื้องพื้น ๔๐ x ๔๐ ซม. ยี่ห้อ TARA รุ่น เจสซิก้า เกรย์ แบล็ค	ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ (มอก.๒๕๐๘-๒๕๕๕)
๒. หมวดงานเฟอร์นิเจอร์วิวิน			
๒.๑	ไม้โครงเฟอร์นิเจอร์ไม้เนื้อแข็ง	ฟิงเกอร์จ๊อยไม้เนื้อแข็ง	ตัวอย่างผลิตภัณฑ์
๒.๒	ไม้อัดยางหนา ๔ มม.	ไม้อัดยางหนา ๔ มม.	ตัวอย่างผลิตภัณฑ์
๒.๓	กระจกเงาเจียปรี	กระจกเงาเจียปรี	ตัวอย่างผลิตภัณฑ์
๒.๔	กระจกใส	กระจกใส ขนาด ๘ และ ๖ มม.	ตัวอย่างผลิตภัณฑ์
๒.๕	สีพ่นอุตสาหกรรม	สีพ่นอุตสาหกรรม ยี่ห้อ TOA สีขาว (INDUSTRIAL – LACQUER) เบอร์สี ๙๑๑ /Flat white	เอกสารผลิตภัณฑ์ (มอก.๕๖๑/๒๕๔๙)
๒.๖	ปุ่มจับตกแต่งลายไทยสีทอง	ปุ่มจับตกแต่งลายไทยสีทอง	เอกสารผลิตภัณฑ์และตัวอย่าง
๓. หมวดงานระบบไฟฟ้า			
๓.๑	ดวงโคม down light ๔ นิ้วพร้อมหลอด LED	ดวงโคม ขนาด ๔” ยี่ห้อ CARINI รุ่น B๐๕๔๐	เอกสารผลิตภัณฑ์ (warm white)
		หลอด LED ยี่ห้อ PHILIPS รุ่น LEDBulbs MyCare	เอกสารผลิตภัณฑ์ (มอก.๑๙๕๕-๒๕๕๑)
๓.๒	ดวงโคมติดผนัง พร้อมหลอด LED	โคมติดผนัง	เอกสารผลิตภัณฑ์
		หลอด LED ยี่ห้อ PHILIPS รุ่น LEDBulbs MyCare	เอกสารผลิตภัณฑ์ (มอก.๑๙๕๕-๒๕๕๑)
๓.๓	สายไฟฟ้า THW	สายไฟฟ้า THW ยี่ห้อ Bangkok cable	เอกสารผลิตภัณฑ์ (มอก.๑๑ เล่ม ๓-๒๕๕๓)
๓.๔	ท่อร้อยสายไฟฟ้า PVC	ท่อ PVC ยี่ห้อ ท่อน้ำไทย	เอกสารผลิตภัณฑ์ (มอก.๒๑๖-๒๕๒๔)
๓.๕	สวิตช์ เปิด – ปิดทางเดียว	สวิตช์ทางเดียว ยี่ห้อ BITICINO รุ่น MAGIC ADVANCE	เอกสารผลิตภัณฑ์ (มอก.๘๒๔-๒๕๕๑)
๔. หมวดงานกระฉากติดตายวงบอลูมิเนียม			
๔.๑	วงบอลูมิเนียม	วงบอลูมิเนียมขาว ยี่ห้อ THAI METAL	ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ (มอก.๒๘๔-๒๕๓๐)
๔.๒	กระฉากใส่ตัดแสงสีเขียว ขนาด ๖ mm.	กระฉากใส่ตัดแสงสีเขียว ขนาด ๖ mm.	ตัวอย่างผลิตภัณฑ์

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง อื่นๆ

๖.๑ เรื่อง ขออนุมัติ Shop Drawing โครงการจ้างปรับปรุงภาควิชาจิตวิทยา ตามหนังสือของผู้รับจ้าง บริษัท บ้านม่วนใจ่ จำกัด เลขที่ BMJ ๐๙ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ประธานที่ประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่าผู้รับจ้างได้มีหนังสือขออนุมัติ Shop Drawing โครงการจ้างปรับปรุงภาควิชาจิตวิทยารายละเอียดตั้งเอกสารในที่ประชุม

บริษัท บ้านม่วนใจ่ จำกัด (ผู้รับจ้าง) ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าจากการสำรวจหน้างานร่วมกับผู้ควบคุมงานพบว่าระยะหน้างานจริงกับแบบรูปการละเอียดไม่สอดคล้องกัน ผู้รับจ้างจึงได้จัดทำ Shop Drawing โดยปรับระยะของงานก่อสร้างตามสภาพหน้างานจริงแต่ยังคงยึดหลักความสมมาตรตามรายละเอียดของแบบรูปการละเอียด พร้อมนี้ได้เพิ่มเติมรายละเอียดของลายกระเบื้องตกแต่งมาด้วยแล้ว

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ อนุมัติ Shop Drawing โครงการจ้างปรับปรุงภาควิชาจิตวิทยา ตามที่ผู้รับจ้างเสนอผ่านผู้ควบคุมงาน

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น.

(นายตฤพล โพธิ์เกตุ)
 ผู้บันทึกรายงานการประชุม