

รายงานการประชุมกรรมการตรวจรับพัสดุ (กรณีตรวจการจ้าง)

โครงการจ้างปรับปรุงทาสี อาคาร HB ๑

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ครั้งที่ ๒(๒/๒๕๖๒)

วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. - ๑๕.๓๐ น.

ณ ห้องประชุม HB ๓๒๑๑ ชั้น ๒ อาคาร HB ๓ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้มาประชุม

| | |
|--|----------------------------|
| ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทรงพันธ์ ตันตระกูล | ประธานกรรมการ |
| ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสรี ใหม่จันทร์ | กรรมการ |
| ๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิสระ บุญญฤทธิ์ | กรรมการ |
| ๔. นายประพัฒน์ พิละกันทา | กรรมการ |
| ๕. นายภาณุพันธ์ แสงศรีจันทร์ | กรรมการ |
| ๖. นายภิศร์ณเดช ชนะดวงดี | กรรมการและเลขานุการ |
| ๗. นายดนุพล โพธิ์เกตุ | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |

ผู้เข้าร่วมประชุม

| | |
|-----------------------|--------------|
| ๑. นายสุนทร เครื่องคำ | ผู้ควบคุมงาน |
|-----------------------|--------------|

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

ประธานกล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งให้ทราบ(ไม่มี)

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

๒.๑ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ(กรณีตรวจการจ้าง)และผู้ควบคุมงาน งานจ้างปรับปรุงทาสี อาคาร HB ๑ ครั้งที่ ๑(๑/๒๕๖๒) ลงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๒

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ให้แก้ไขข้อความในรายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (กรณีตรวจการจ้าง) และผู้ควบคุมงาน งานจ้างปรับปรุงทาสี อาคาร HB ๑ ครั้งที่ ๑(๑/๒๕๖๒) ลงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๒ โดยมีรายละเอียดการแก้ไขดังต่อไปนี้

๒.๑.๑ หน้าที่ ๕ ระเบียบวาระที่ ๕.๓ เรื่องขออนุมัติวัสดุเหล็กเส้นกลม ตามหนังสือของผู้รับจ้าง บริษัท ทีเอ็ม พีวเจอร์ คอนสตรัคชั่น จำกัด เลขที่ HM CMU - ๐๕ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๒ ย่อหน้าที่ ๒

จากเดิม ทั้งนี้เอกสาร เอกสารรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม(มอก.)...

แก้ไขเป็น ทั้งนี้ เอกสารรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม(มอก.)...

๒.๑.๒ หน้าที่ ๕ ระเบียบวาระที่ ๕.๓ เรื่องขออนุมัติวัสดุเหล็กเส้นกลม ตามหนังสือของผู้รับจ้าง บริษัท ทีเอ็ม พีวเจอร์ คอนสตรัคชั่น จำกัด เลขที่ HM CMU - ๐๕ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๒ ย่อหน้าที่ ๒

จากเดิม ทั้งนี้เอกสาร...แต่จากการตรวจสอบของผู้ควบคุมงานแล้วขนาดเหล็กดังกล่าว บริษัทผู้จัดจำหน่ายได้รับมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแล้ว จึงได้แจ้งให้ผู้รับจ้างดำเนินการแนบเอกสารรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแล้ว

๒/แก้ไขเป็น...

แก้ไขเป็น ทั้งนี้เอกสาร...แต่จากการตรวจสอบของผู้ควบคุมงานผลิตภัณฑ์ของบริษัทผู้
จัดจำหน่ายได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม จึงได้แจ้งให้ผู้รับจ้างจัดทำเอกสารเพิ่มเติมต่อไป

๒.๑.๓ หน้าที่ ๖ ระเบียบวาระที่ ๕.๕ เรื่อง แจ้งรายชื่อบุคลากรผู้ควบคุมงาน ประจำ
โครงการ ตามหนังสือของผู้รับจ้าง บริษัท ทีเอ็ม พีวเจอร์ คอนสตรัคชั่น จำกัด เลขที่ HM CMU – ๐๗ ลงวันที่
๒๔ เมษายน ๒๕๖๒ ย่อหน้าที่ ๒

จากเดิม ที่ประชุมทราบ ทั้งนี้จากการตรวจสอบเอกสารผู้รับจ้างพบว่าผู้รับจ้างยังไม่ได้
ส่งรายชื่อและจำนวนบุคลากร(คนงาน)ทั้งหมด จึงเห็นควรให้ผู้รับจ้างดำเนินการจัดส่งสำเนาเอกสารทางราชการ
พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาบุคลากร(คนงาน) ที่จะเข้ามาดำเนินการปฏิบัติงานในพื้นที่ตามสัญญาเพื่อใช้เป็น
ข้อมูลในการประสานงานต่อผู้เกี่ยวข้องและประชาสัมพันธ์ต่อบุคลากรบริเวณรอบพื้นที่การดำเนินการปรับปรุง

แก้ไขเป็น ที่ประชุมทราบ ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินการตามสัญญาเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยจึงเห็นควรให้ผู้รับจ้างดำเนินการจัดทำเอกสารเพิ่มเติมดังต่อไปนี้

๑.เห็นควรให้ผู้รับจ้างดำเนินการจัดส่งรายชื่อและจำนวนบุคลากร(คนงาน)ทั้งหมดที่
จะเข้ามาดำเนินการปฏิบัติงานในพื้นที่ตามสัญญาเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการประสานงานต่อผู้เกี่ยวข้องและ
ประชาสัมพันธ์ต่อบุคลากรบริเวณรอบพื้นที่การดำเนินการปรับปรุง

๒.เห็นควรให้ผู้รับจ้างจัดส่งแผนการปฏิบัติงานโครงการฯ (S-curve) สำหรับใช้ในการ
ติดตามแผนงานโครงการ(Monitoring) เพื่อดูผลการดำเนินงานและแก้ไขปรับปรุงรวมถึงเร่งรัดการปฏิบัติงานของ
ผู้รับจ้างให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาของสัญญา

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

๓.๑ เรื่องหนังสือรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม(มอก.) ของขนาดเหล็กที่ผู้รับจ้างเสนอขออนุมัติตาม
มติที่ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ(กรณีตรวจการจ้างก่อสร้าง) ระเบียบวาระที่ ๕.๓ เรื่องขออนุมัติวัสดุ
เหล็กเส้นกลม ตามหนังสือของผู้รับจ้าง บริษัท ทีเอ็ม พีวเจอร์ คอนสตรัคชั่น จำกัด ลงวันที่ ๒๒ เมษายน
๒๕๖๒

นายदनุพล โพธิ์เกตุ (กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ) แจ้งต่อที่ประชุมว่าผู้รับจ้างยังไม่ได้
ดำเนินการส่งเอกสารประกอบ (หนังสือรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม(มอก.)) ตามมติที่ประชุมเมื่อคราวประชุมครั้งที่
๑(๑/๒๕๖๒) ลงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๒

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ เร่งรัดให้ผู้รับจ้างรีบดำเนินการจัดส่งเอกสารดังกล่าวและรายงานให้
ที่ประชุมทราบในคราวประชุมครั้งถัดไป

๓.๒ เรื่องการจัดส่งเอกสารบุคลากร (คนงาน) ของผู้รับจ้างที่เข้ามาปฏิบัติงานภายในพื้นที่คณะ
มนุษยศาสตร์ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (กรณีตรวจการจ้างก่อสร้าง) ระเบียบวาระที่ ๕.๔
เรื่องแจ้งรายชื่อบุคลากรผู้ควบคุมงาน ประจำโครงการ ตามหนังสือของผู้รับจ้าง บริษัท ทีเอ็ม พีวเจอร์ คอน
สตรัคชั่น จำกัด ลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๒

นายदनุพล โพธิ์เกตุ (กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ) แจ้งต่อที่ประชุมว่าผู้รับจ้างยังไม่ได้
ดำเนินการจัดส่งเอกสารแจ้งรายชื่อบุคลากรประเภทคนงานก่อสร้าง ตามมติที่ประชุมเมื่อคราวประชุมครั้งที่
๑(๑/๒๕๖๒) ลงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๒

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ เร่งรัดให้ผู้รับจ้างรีบดำเนินการจัดส่งเอกสารดังกล่าวและรายงานให้ที่ประชุมทราบในคราวประชุมครั้งถัดไป

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องความก้าวหน้าของงาน

๔.๑ เรื่องผู้ควบคุมงานเสนอความก้าวหน้าของงานระหว่างวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒

นายสุนทร เครื่องคำ (ผู้ควบคุมงาน) รายงานการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างบริษัท ทีเอ็ม พีวเจอร์ คอนสตรัคชัน จำกัด ระหว่างวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ งานจ้างปรับปรุงทาสีอาคาร HB ๑ คณะมนุษยศาสตร์ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

| ผลการดำเนินงานในรอบการรายงาน | วันที่ ๒๖ เม.ย. ๖๒ ถึงวันที่ ๑๒ พ.ค. ๖๒ รวม ๑๗ วัน |
|---|--|
| - งานทาสีรองพื้น TOA CONTACT PRIMER ดำเนินการแล้วเสร็จ | |
| - งานทาสีจริง TOA SHIELD NANO ดำเนินการแล้วเสร็จ รอบที่ ๑ และรอบที่ ๒ | |
| - งานทาสีขอบหน้าต่าง TOA ๔ SEASON ดำเนินการแล้วเสร็จ | |
| - งานทาสีราง wire way ดำเนินการแล้วเสร็จ | |
| - งานซ่อมแซมครีบบปูนจำนวน ๓๒ ชุด ดำเนินการแล้วเสร็จ | |
| - งานซ่อมเปลี่ยนไม้เทียมด้านทิศใต้ชั้น ๑ ดำเนินการแล้วเสร็จ | |

ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องพิจารณา

๕.๑ เรื่อง ขออนุมัติวัสดุตาข่ายกันนกด้วยแผงตาข่ายไนลอนตาถี่ ตามหนังสือของผู้รับจ้าง บริษัท ทีเอ็ม พีวเจอร์ คอนสตรัคชัน จำกัด เลขที่ HM CMU - ๐๘ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒

นายสุนทร เครื่องคำ(ผู้ควบคุมงาน) แจ้งว่าผู้รับจ้าง บริษัท ทีเอ็ม พีวเจอร์ คอนสตรัคชัน จำกัด ได้มีหนังสือขออนุมัติวัสดุตาข่ายกันนกด้วยแผงตาข่ายไนลอนตาถี่ รายละเอียดดังตัวอย่างวัสดุในที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ อนุมัติวัสดุวัสดุดังกล่าวโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

| ลำดับ | รายการวัสดุ | แบบรูปรายการ | รายละเอียดที่ผู้รับจ้างขออนุมัติ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|----------|
| ๑.หมวดงานติดตาข่ายกันนกด้วยแผงตาข่ายไนลอนตาถี่ ๑ นิ้ว | | | | |
| ๑.๑ | งานติดตาข่ายกันนกด้วยแผงตาข่ายไนลอนตาถี่ ๑ นิ้ว | ตาข่ายกันนกด้วยแผงตาข่ายไนลอนตาถี่ ๑ นิ้ว | ตาข่ายกันนกด้วยแผงตาข่ายไนลอนตาถี่ ๑ นิ้ว | |

๕.๒ เรื่องขออนุมัติใช้เส้นทางขนส่งวัสดุ ตามหนังสือของผู้รับจ้าง บริษัท ทีเอ็ม พีวเจอร์ คอนสตรัคชัน จำกัด เลขที่ HM CMU - ๑๐ ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒

ประธาน แจ้งต่อที่ประชุมว่าผู้รับจ้าง บริษัท ทีเอ็ม พีวเจอร์ คอนสตรัคชัน จำกัด ได้มีหนังสือผ่านผู้ควบคุมงาน ขออนุมัติใช้เส้นทางขนส่งวัสดุสำหรับงานจ้างปรับปรุงทาสีอาคาร HB ๑ โดยขออนุมัติใช้เส้นทางเข้าและออกผ่านประตูคลองชลประทาน(ประตูด้านทิศตะวันออก) สำหรับขนส่งแรงงานและวัสดุที่ใช้สำหรับการดำเนินการปรับปรุงงานจ้างดังกล่าว

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ อนุมัติตามที่ผู้รับจ้างเสนอผ่านผู้ควบคุมงาน

๕.๓ เรื่อง ขออนุมัติใช้พื้นที่กองวัสดุ ตามหนังสือของผู้รับจ้าง บริษัท ทีเอ็ม พีวเจอร์ คอนสตรัคชั่น จำกัด เลขที่ HM CMU - ๑๐ ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒

ประธาน แจ้งต่อที่ประชุมว่าผู้รับจ้าง บริษัท ทีเอ็ม พีวเจอร์ คอนสตรัคชั่น จำกัด ได้มีหนังสือผ่านผู้ควบคุมงาน ขออนุมัติพื้นที่สำหรับใช้กองวัสดุสำหรับการปรับปรุงและเศษวัสดุสำหรับรอกการขนทิ้ง โดยขออนุมัติใช้พื้นที่บริเวณลานกิจกรรมด้านหน้าอาคาร HB ๑

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ อนุมัติตามที่ผู้รับจ้างเสนอผ่านผู้ควบคุมงาน
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่อง อื่นๆ (ไม่มี)

เลิกประชุมเวลา ๑๕.๓๐ น.

(นายคณพล โพธิ์เกตุ)
ผู้บันทึกรายงานการประชุม