

รายงานการประชุมกรรมการตรวจรับพัสดุ (กรณีตรวจการจ้างก่อสร้าง)
โครงการจ้างปรับปรุงอาคาร HB ๓
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ครั้งที่ ๓(๓/๒๕๖๑)

วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๐๐ น. - ๑๒.๓๐ น.

ณ ห้องประชุม HB ๓๒๑๐ ชั้น ๒ อาคาร HB ๓ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้มาประชุม

- | | |
|---|----------------------------|
| ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัลย์พร กาญจนการุณ | ประธานกรรมการ |
| ๒. อาจารย์ ดร.ชวตล เกตุแก้ว | กรรมการ |
| ๓. อาจารย์ วรวิทย์ อัจฉิตโรไพศาล | กรรมการ |
| ๔. นายสันติภูมิ สิทธิราษฎร์ | กรรมการ |
| ๕. นายดนุพล โพธิ์เกตุ | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |

ผู้ไม่มาประชุม(ติดภารกิจ)

- | | |
|------------------------------|---------|
| ๑. นายภาณุพันธ์ แสงศรีจันทร์ | กรรมการ |
|------------------------------|---------|

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--------------------------|------------------------------------|
| ๑. นายภิศร์ณเดช ชนะดวงดี | กรรมการและเลขานุการและผู้ควบคุมงาน |
|--------------------------|------------------------------------|

เริ่มประชุมเวลา ๑๑.๐๐ น.

ประธานกล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งให้ทราบ(ไม่มี)

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

๒.๑ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ(กรณีตรวจการจ้างก่อสร้าง) งานจ้างปรับปรุงก่อสร้างอาคาร HB ๓ คณะมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ ๒(๒/๒๕๖๑) วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ(กรณีตรวจงานจ้างก่อสร้าง) งานจ้างปรับปรุงอาคาร HB ๓ ครั้งที่ ๒(๒/๒๕๖๑) ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ รวบรวมรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

๓.๑ เรื่อง หนังสือมอบอำนาจผู้จัดการโครงการ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (กรณีตรวจงานจ้างก่อสร้าง) งานปรับปรุงหลังคาอาคาร HB ๓ ครั้งที่ ๒(๒/๒๕๖๑) วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

ประธาน แจ้งว่าผู้รับจ้างผู้รับจ้างได้ส่งเอกสารหนังสือมอบอำนาจเป็นผู้จัดการโครงการจ้างปรับปรุงอาคาร HB ๓ ผ่านผู้ควบคุมงาน โดยรายละเอียดของหนังสือมอบอำนาจได้ระบุการมอบอำนาจจากนางสาวภคพร เสถียรกิจ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดกรุงเทพมหานคร ที่ ๑๐๐๙๒๒๐๗๔๖๔๐ ลงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ให้นายธัชชัย สิริวิบูลย์กิตติเป็นผู้จัดการโครงการจ้างปรับปรุงดังกล่าว

นายภิศร์ณเดช ชนะดวงดี (ผู้ควบคุมงาน) -

ที่ประชุมทราบ ตามรายละเอียดหนังสือมอบอำนาจการเป็นผู้จัดการโครงการของผู้รับจ้างที่เสนอผ่านผู้ควบคุมงาน ทั้งนี้จากการตรวจสอบเอกสารประกอบสัญญาอื่นๆของผู้รับจ้างพบว่าผู้รับจ้างยังไม่ได้ดำเนินการจัดส่งเอกสารตามสัญญาข้อ ๒๒.มาตรฐานฝีมือช่าง โดยตามข้อกำหนดแห่งสัญญาแล้วผู้รับจ้างจะต้องมี

และใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจาก สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานหรือผู้เสนอราคาจะต้องมีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่า ร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละสาขาช่าง ประกอบด้วย ช่างก่อสร้างและช่างไฟฟ้า จึงเห็นควรให้ผู้ควบคุมงานติดตามเอกสารเพิ่มเติมของช่างทั้งสองสาขาและเสนอต่อที่ ประชุมอีกครั้ง

๓.๒ เรื่อง แผนการดำเนินงานก่อสร้างงานจ้างปรับปรุงอาคาร HB ๓

ประธาน แจ้งต่อที่ประชุมในการติดตามแผนการดำเนินงานก่อสร้างของผู้รับจ้าง จากผู้ควบคุมงานตามมติคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (กรณีตรวจการจ้างก่อสร้าง) ครั้งที่ ๒(๒/๒๕๖๑) วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑

นายภิศร์ณเดช ชนะดวงดี (ผู้ควบคุมงาน) แจ้งว่าผู้รับจ้างได้ดำเนินการจัดส่งแผนการดำเนินงานก่อสร้างของผู้รับจ้างฉบับแก้ไขให้ผู้ควบคุมงานแล้ว จากการตรวจสอบของผู้ควบคุมงานพบการเข้าปฏิบัติงานจริงของผู้รับจ้างไม่เป็นไปตามแผนงานของผู้รับจ้าง โดยการตรวจสอบการเข้าปฏิบัติงานจริงพบว่าผู้รับจ้างเริ่มเข้าดำเนินการคือวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

ที่ประชุมพิจารณา เอกสารการขออนุมัติแผนของผู้รับจ้างแล้วพบว่าวันที่เริ่มต้น และวันที่สิ้นสุด การปฏิบัติงานของผู้รับจ้างตามแผนงานที่ผู้รับจ้างเสนอมานั้นสามารถยอมรับได้เนื่องจากอยู่ในช่วงระยะเวลาตาม สัญญา แต่ทั้งนี้เห็นควรให้ผู้รับจ้างเพิ่มเติมในรายละเอียดของเส้นการปฏิบัติงานจริงของผู้รับจ้างเพื่อใช้ในการ เปรียบเทียบการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างกับแผนงานของผู้รับจ้างเพื่อใช้ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างว่าได้ ดำเนินการตามแผนงานหรือล่าช้ากว่าแผนงานที่ผู้รับจ้างได้เสนอแผนงานให้ที่ประชุม ที่ประชุมจึงเห็นควรให้ผู้ ควบคุมงานแจ้งต่อผู้รับจ้างในการดำเนินการเพิ่มเติมในส่วนขงรายละเอียดดังกล่าวและเสนอต่อที่ประชุมอีกครั้ง

๓.๓ เรื่อง เอกสารเพิ่มเติมประกอบการอนุมัติวัสดุ จำนวน ๒ รายการประกอบด้วย วัสดุหมวดงานสี วัสดุหมวดงานหลังคา

ประธาน แจ้งต่อที่ประชุมในการติดตามการจัดส่งเอกสารเพิ่มเติมของวัสดุที่ไม่ผ่านการอนุมัติใน คราวประชุมครั้งที่ ๒(๒/๒๕๖๑) วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ ประกอบด้วย

๑. วัสดุหมวดงานสี ให้ผู้รับจ้างจัดส่งเอกสารประกอบของสี ยี่ห้อ Pammastic ในรุ่นที่ เทียบเท่าตามรายละเอียดในแบบรูปายการ

๒. วัสดุหมวดงานหลังคา ให้ผู้รับจ้างจัดส่งเอกสารประกอบผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของวัสดุที่ ผู้รับจ้างเสนอขออนุมัติให้เป็นไปตามรายละเอียดคุณลักษณะของวัสดุตามรายการประกอบแบบรูปายการ

นายภิศร์ณเดช ชนะดวงดี (ผู้ควบคุมงาน) ผู้รับจ้างได้จัดส่งเอกสารเอกสารประกอบผลิตภัณฑ์ ของงานหมวดสี โดยผู้รับจ้างเสนอเป็นสี ยี่ห้อ Pamastic รุ่น Extrapam และงานในหมวดหลังคาผู้รับจ้างเสนอ เป็นแผ่นหลังคา metal sheet ยี่ห้อ Bluescope Colorbond พร้อมเอกสารรับประกันสินค้า

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ อนุมัติวัสดุทั้งสองรายการตามที่ผู้รับจ้างเสนอผ่านผู้ควบคุมงาน

๓.๔ เรื่อง สอบถามรายละเอียดวัสดุประกอบการดำเนินงานในหมวดงานกันซึม (waterproof membrane) จากผู้ออกแบบตามมติที่ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (กรณีตรวจงานจ้างก่อสร้าง) งาน ปรับปรุงหลังคาอาคาร HB ๓ ครั้งที่ ๒(๒/๒๕๖๑) วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

ประธาน แจ้งต่อที่ประชุมว่าผู้ออกแบบได้มีหนังสือแจ้งรายละเอียดคุณลักษณะของวัสดุในหมวด งานของ Waterproof membrane โดยผู้ออกแบบเห็นสมควรให้ใช้วัสดุประเภท liquid membrane ได้ เนื่องจากเป็นชนิดวัสดุที่นิยมใช้ในปัจจุบัน อายุการใช้งานเทียบเท่าชนิดติดตั้งแบบ Sheet Membrane และมี

ความยืดหยุ่นและการปฏิบัติงานหน้างานสะดวกและบำรุงรักษาง่ายกว่าแบบ Sheet Membrane แต่ทั้งนี้การติดตั้งวัสดุชนิด liquid Membrane ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการติดตั้งวัสดุของผู้ผลิตอย่างเคร่งครัดครบถ้วนและให้ปฏิบัติงานตามคำแนะนำของผู้ออกแบบและคณะกรรมการตรวจการจ้าง

นายภิศรัณเดช ชนะดวงดี (ผู้ควบคุมงาน) -

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ให้ผู้ควบคุมงานแจ้งต่อผู้รับจ้างในการดำเนินการขออนุมัติวัสดุกันซึม (waterproof membrane) ที่ผู้รับจ้างได้นำเอกสารรายละเอียดผลิตภัณฑ์ดังกล่าวพร้อมทั้งรายละเอียดของวัสดุ ตัวอย่างวัสดุ และข้อมูลของบริษัทผู้ผลิต เสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาในคราวประชุมครั้งถัดไป

๓.๕ เรื่อง ความขัดกันของวัสดุในแบบรูปรายการกับสถานที่ก่อสร้างหมวดงานโครงสร้างหลังคา(แปหลังคา) ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (กรณีตรวจงานจ้างก่อสร้าง) งานปรับปรุงหลังคาอาคาร HB ๓ ครั้งที่ ๒(๒/๒๕๖๑) วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

ประธาน แจ้งต่อที่ประชุมว่าผู้ออกแบบได้มีหนังสือแจ้งรายละเอียดความขัดกันของแบบรูปรายการในหมวดงานโครงสร้างหลังคา(แปหลังคา) เรื่องวัสดุที่ใช้ดำเนินการในหมวดโครงสร้างหลังคาดังกล่าวโดยผู้ออกแบบเห็นสมควรให้ผู้รับจ้างทาสีน้ำมันทั้งในส่วนของโครง Truss และในส่วนของแปไม้หลังคาเนื่องจากแปไม้เดิมนั้นเป็นไม้เนื้อแข็งขนาด ๒x๕ นิ้ว ซึ่งปลวอดไม่สามารถกินได้การใช้สีน้ำมันทาทับเพียงอย่างเดียวเพียงพอต่อการเคลือบผิวของแปไม้รวมทั้งสามารถรักษาเนื้อไม้และยืดอายุการใช้งานได้แต่การทาสีน้ำมันจะต้องทาสีให้ได้ตามมาตรฐานและความเห็นชอบของผู้ควบคุมงานและกรรมการตรวจการจ้าง

นายภิศรัณเดช ชนะดวงดี (ผู้ควบคุมงาน) -

ที่ประชุมรับทราบ การชี้แจงความขัดกันของแบบรูปรายการในงานดังกล่าว ทั้งนี้การทาสีน้ำมันในส่วนของแปหลังคาเห็นควรให้ผู้ควบคุมงานตรวจสอบและกำชับการดำเนินการของผู้รับจ้างในการทาสีน้ำมันให้ได้ตามปริมาณงานตามสัญญา

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องความก้าวหน้าของงาน

นายภิศรัณเดช ชนะดวงดี (ผู้ควบคุมงาน) รายงานการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างห้างหุ้นส่วนจำกัด เอก เอ็นจิเนียริง เซอร์วิส Weekly Report ระหว่างวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ งานจ้างปรับปรุงอาคาร HB ๓ คณะมนุษยศาสตร์ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผลการดำเนินงานในรอบการรายงาน	วันที่ ๑๕ พ.ย. ๖๑ ถึงวันที่ ๒๑ พ.ย. ๖๑ รวม ๗ วัน
- งานตั้งนั่งร้านทำงานหลังคาและทาสีอาคารจำนวน ๑ แถว	
- ทำการรื้อกระเบื้องหลังคาเพื่อทำการทาสีโครงเหล็กหลังคาพร้อมขนส่งมาชั้น ๑	
- งานทำความสะอาดแผงกันตกและแผงกันแดดด้านทิศใต้บางส่วน	
- งานขนแผงมุงหลังคาบางส่วน	

สรุปผลก้าวหน้าและเวลาของการดำเนินการก่อสร้าง											
งวด งาน	ผลก้าวหน้า (%)				เวลาการทำงานทั้งโครงการ (45 วัน)						หมายเหตุ
	%		% ทั้งโครงการ		ใช้ไป		คงเหลือ		เปรียบเทียบ		
	ตามงวดงาน	ตามสัญญา	ทำจริง	สะสม	วัน	%	วัน	%	สัญญา	แผนงาน	
1	4	100	4	4	28	46	32	54			

ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องพิจารณา

๕.๑ เรื่อง ขออนุมัติวัสดุเพิ่มเติม จำนวน ๓ รายการ งานจ้างปรับปรุงอาคาร HB ๓ ตามหนังสือของผู้รับจ้างห้างหุ้นส่วนจำกัด เอก เอ็นจิเนียริง เซอร์วิส ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

ประธาน แจ้งต่อที่ประชุมว่าผู้รับจ้างได้มีหนังสือขออนุมัติวัสดุเพิ่มเติม จำนวน ๓ รายการ งานจ้างปรับปรุงอาคาร HB ๓ โดยมีรายละเอียดดังเอกสารในที่ประชุม

นายภิศิษฐ์เดช ชนะดวงดี (ผู้ควบคุมงาน) -

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ อนุมัติวัสดุงานจ้างปรับปรุงอาคาร HB ๓ โดยมีรายละเอียดผลการพิจารณาวัสดุดังต่อไปนี้

ลำดับ	รายการวัสดุ	รายละเอียดที่ผู้รับจ้างขออนุมัติ	ผลการพิจารณา	หมายเหตุ
๑.หมวดงานทาสี				
๑.๑	บานประตู	สีย้อมไม้ ยี่ห้อ เบเยอร์	อนุมัติ	G๘๘๐๔ หรือ G๘๘๑๐
๑.๒	วงกบและบานหน้าต่าง	สีน้ำมันปามโลท์ ไฮกลอส	อนุมัติ	HE๔๐๒ หรือ HE๖๐๑
๑.๓	โครงหลังคาไม้และเหล็ก	สีน้ำมันปามโลท์ ไฮกลอส	อนุมัติ	HE๔๐๒ หรือ HE๖๐๑

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่อง อื่น ๆ

๖.๑ เรื่องการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง

ที่ประชุม จากการตรวจสอบหน้างานของผู้รับจ้างแล้วพบว่า การปฏิบัติงานของผู้รับจ้างในการดำเนินการปรับปรุงในหลายกิจกรรมไม่เป็นไปตามหลักวิชาช่างอันจะส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและผลสัมฤทธิ์ของงานตามสัญญา ยกตัวอย่างเช่น ประเด็นในหมวดทาสีที่ผู้รับจ้างไม่มีการเตรียมความพร้อมของพื้นที่ในการดำเนินการทาสีทำให้พื้นที่ปฏิบัติงานโดยรอบได้รับผลกระทบจากสีที่ทาของผู้รับจ้างดำเนินการเป็นต้น

นายภิศิษฐ์เดช ชนะดวงดี (ผู้ควบคุมงาน) -

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ให้ผู้ควบคุมงานดำเนินการแจ้งผู้รับจ้างในเรื่องการปฏิบัติงาน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

๑. เรื่องการดำเนินการทาสีน้ำมันแม่ไม้กำชับให้ผู้รับจ้างดำเนินการทาสีน้ำมันให้เป็นไปตามปริมาณงานในสัญญา

๒. เรื่องการตั้งนั่งร้านของผู้รับจ้างควบคุมให้มีการตั้งนั่งร้านของผู้รับจ้างให้เป็นไปตามข้อกำหนด
แห่งสัญญา

๓. เรื่องงานหมวดทาสีให้ผู้ควบคุมงานกำชับผู้รับจ้างให้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
ในการปฏิบัติงานและถูกต้องตามหลักวิชาช่าง

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๓๐ น.

(นายदनุพล โปธิ์เกตุ)
ผู้บันทึกรายงานการประชุม