

รายงานการประชุมกรรมการตรวจรับพัสดุ (กรณีตรวจการจ้างก่อสร้าง)
โครงการจ้างปรับปรุงอาคาร HB ๓
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ครั้งที่ ๔(๔/๒๕๖๑)

วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๓๐ น. - ๑๗.๓๐ น.

ณ ห้องประชุม HB ๓๒๑๐ ชั้น ๒ อาคาร HB ๓ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้มาประชุม

- | | |
|---|----------------------------|
| ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัลย์พร กาญจนการุณ | ประธานกรรมการ |
| ๒. อาจารย์ วรวิทย์ อัจฉิตโรไพศาล | กรรมการ |
| ๓. นายภาณุพันธ์ แสงศรีจันทร์ | กรรมการ |
| ๔. นายดนุพล โพธิ์เกตุ | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |

ผู้ไม่มาประชุม(ติดภารกิจ)

- | | |
|-----------------------------|---------|
| ๑. อาจารย์ ดร.ชวตล เกตุแก้ว | กรรมการ |
| ๒. นายสันติภูมิ สิทธิราษฎร์ | กรรมการ |

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--------------------------|------------------------------------|
| ๑. นายภิศร์ณเดช ชนะดวงดี | กรรมการและเลขานุการและผู้ควบคุมงาน |
|--------------------------|------------------------------------|

เริ่มประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น.

ประธานกล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งให้ทราบ

๑.๑ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเขตสีน้ำมันหมวดงานวงกบและบานหน้าต่าง และโครงหลังคาไม้และเหล็ก

ประธาน: แจ้งต่อที่ประชุมว่าผู้ควบคุมงานได้แจ้งการเปลี่ยนแปลงรหัสสีน้ำมันยี่ห้อปามไลท์ รุ่นไฮกลอสในหมวดงานวงกบประตูและหน้าต่าง และโครงหลังคาไม้และเหล็กเนื่องจากเขตสีที่มีการเปลี่ยนแปลงใกล้เคียงกับเขตสีเดิมของวงกบประตูและหน้าต่างโดยจากเดิมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ(กรณีตรวจการจ้าง)ได้อนุมัติใช้วัสดุสีจากเดิมในหมวดดังกล่าวรหัสสี HE๔๐๒ เปลี่ยนเป็น HE๒๐๓

นายภิศร์ณเดช ชนะดวงดี (ผู้ควบคุมงาน): ไม่มีความคิดเห็น

ที่ประชุมทราบ

๑.๒ เรื่อง ขอให้ผู้รับจ้างหยุดดำเนินการชั่วคราว

อาจารย์วรวิทย์ อัจฉิตโรไพศาล(กรรมการ): แจ้งต่อที่ประชุมว่าในระหว่างวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ และวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ ภาควิชาภาษาอังกฤษซึ่งมีสำนักงานอยู่ประจำ ณ อาคาร HB ๓ ประสงค์ให้ผู้รับจ้างหยุดดำเนินการเนื่องจากในระหว่างช่วงวันและเวลาดังกล่าวภาควิชามีการจัดประชุมเกรดและตัดเกรดนักศึกษาประจำภาคการศึกษา ๒๕๖๑ กลับสู่จากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างส่งผลกระทบต่อการศึกษาประชุมของภาควิชา

นายภิศร์ณเดช ชนะดวงดี (ผู้ควบคุมงาน): แจ้งต่อที่ประชุมว่าได้แจ้งให้ผู้รับจ้างหยุดดำเนินการในหมวดงานที่ส่งผลกระทบต่อการศึกษาประชุมของภาควิชาในระหว่างวันที่ ๑๓ และ ๑๔ ธันวาคมดังกล่าวแล้ว

ที่ประชุมทราบ

/ระเบียบวาระ...

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

๒.๑ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ(กรณีตรวจการจ้างก่อสร้าง) งานจ้างปรับปรุงก่อสร้างอาคาร HB ๓ คณะมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ ๓(๓/๒๕๖๑) วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ให้แก้ไขรายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ(กรณีตรวจการจ้างก่อสร้าง) งานจ้างปรับปรุงอาคาร HB ๓ ครั้งที่ ๓(๓/๒๕๖๑) ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ โดยมีรายละเอียดการแก้ไขดังต่อไปนี้

๑. หน้า ๒ ระเบียบวาระที่ ๓.๓ เรื่อง เอกสารเพิ่มเติมประกอบการอนุมัติวัสดุ จำนวน ๒ รายการ ประกอบด้วย วัสดุหมวดงานสีและวัสดุหมวดงานหลังคา ย่อนหน้า ๑

จากเดิม ๑. วัสดุหมวดงานสี ให้ผู้รับจ้างจัดส่งเอกสารประกอบผลิตภัณฑ์ของสี ยี่ห้อ Pammastic ในรุ่นที่เทียบเท่าตามรายละเอียดในแบบรูปรายการ

แก้ไขเป็น ๑. วัสดุหมวดงานสี ให้ผู้รับจ้างจัดส่งเอกสารประกอบผลิตภัณฑ์ของสี ยี่ห้อ Pammastic ในรุ่นที่เทียบเท่าตามรายละเอียดในแบบรูปรายการ

๒. หน้า ๓ ระเบียบวาระที่ ๓.๕ เรื่อง ความขัดกันของวัสดุในแบบรูปรายการกับสถานที่ก่อสร้างหมวดงานโครงสร้างหลังคา(แปหลังคา) ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ(กรณีตรวจการจ้างก่อสร้าง) งานปรับปรุงหลังคาอาคาร HB ๓ ครั้งที่ ๒(๒/๒๕๖๑) วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ย่อนหน้า ๑

จากเดิม ประธาน แจ้งต่อที่ประชุมว่าผู้ออกแบบได้มีหนังสือแจ้งรายละเอียดความขัดกันของแบบรูปรายการในหมวดงานโครงสร้างหลังคา(แปหลังคา)...ซึ่ง**ปลวก**ไม่สามารถกินได้

แก้ไขเป็น ประธาน แจ้งต่อที่ประชุมว่าผู้ออกแบบได้มีหนังสือแจ้งรายละเอียดความขัดกันของแบบรูปรายการในหมวดงานโครงสร้างหลังคา(แปหลังคา)...ซึ่ง**ปลวก**ไม่สามารถกินได้

๓. ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องความก้าวหน้าของงาน ย่อนหน้า ๑

จากเดิม นายภิศร์ณเดช ชนะดวงดี (ผู้ควบคุมงาน) รายงานการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง...งานจ้างปรับปรุงอาคาร HB ๓ คณะมนุษยศาสตร์ **โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้**

แก้ไขเป็น นายภิศร์ณเดช ชนะดวงดี (ผู้ควบคุมงาน) รายงานการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง...งานจ้างปรับปรุงอาคาร HB ๓ คณะมนุษยศาสตร์ **โดยมีรายละเอียดดังเอกสารในที่ประชุม**

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

๓.๑ เรื่อง เอกสารมาตรฐานฝีมือช่างตามรายละเอียดสัญญาข้อ ๒๒. มาตรฐานฝีมือช่าง

ประธาน แจ้งการติดตามการส่งเอกสารมาตรฐานฝีมือช่างตามรายละเอียดสัญญาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคาร HB ๓ ข้อ ๒๒. มาตรฐานฝีมือช่างโดยคณะกรรมการได้มีมติให้ผู้ควบคุมงานดำเนินการติดตามการจัดส่งเอกสารของผู้ปฏิบัติงานของผู้รับจ้างที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจาก สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานหรือผู้เสนอราคาจะต้องมีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของแต่ละสาขาช่าง แต่ต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละสาขาช่าง ประกอบด้วยช่างก่อสร้างและช่างไฟฟ้า

นายภิศร์ณเดช ชนะดวงดี (ผู้ควบคุมงาน) แจ้งว่าผู้รับจ้างยังไม่ได้ดำเนินการจัดส่งเอกสารดังกล่าว

/ที่ประชุม...

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ให้ผู้ควบคุมงานแจ้งต่อผู้รับจ้างให้เร่งดำเนินการจัดส่งเอกสารดังกล่าวโดยเร็ว และเสนอต่อที่ประชุมในคราวประชุมครั้งถัดไป

๓.๒ เรื่อง แผนการดำเนินงานก่อสร้างงานจ้างปรับปรุงอาคาร HB ๓

ประธาน แจ้งต่อที่ประชุมในการติดตามแผนการดำเนินงานก่อสร้างของผู้รับจ้าง จากผู้ควบคุมงานตามมติคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (กรณีตรวจการจ้างก่อสร้าง) ครั้งที่ ๓(๓/๒๕๖๑) วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ ในการเพิ่มรายละเอียดการปฏิบัติงานจริงของผู้รับจ้าง

นายภิศร์ณเดช ชนะดวงดี (ผู้ควบคุมงาน) แจ้งว่าผู้รับจ้างยังไม่ได้ดำเนินการจัดส่งแผนดำเนินการที่มีการปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณามีมติ ให้ผู้ควบคุมงานแจ้งต่อผู้รับจ้างให้เร่งดำเนินการจัดส่งเอกสารแผนงานที่ดำเนินการแก้ไขในส่วนของรายละเอียดการปฏิบัติงานจริงของผู้รับจ้างและเสนอต่อที่ประชุมในคราวประชุมครั้งถัดไป

๓.๓ เรื่อง การตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง

ประธาน แจ้งต่อที่ประชุมในการติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างให้เป็นไปตามหลักวิชาช่าง ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ(กรณีตรวจงานจ้างก่อสร้าง) ครั้งที่ ๓(๓/๒๕๖๑) วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑

นายภิศร์ณเดช ชนะดวงดี (ผู้ควบคุมงาน) แจ้งต่อที่ประชุมว่าได้ดำเนินการจัดทำหนังสือเพื่อแจ้งเตือนผู้รับจ้างให้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามหลักวิชาช่างทั้งนี้จากการตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างพบว่าในบางหมวดงานผู้รับจ้างยังคงไม่ปฏิบัติตามคำชี้แนะของผู้ควบคุมงาน

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ให้ผู้ควบคุมงานตรวจสอบและแจ้งเตือนให้ผู้รับจ้างปฏิบัติงานให้เป็นไปตามหลักวิชาช่างโดยเคร่งครัด

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องความก้าวหน้าของงาน

นายภิศร์ณเดช ชนะดวงดี (ผู้ควบคุมงาน) รายงานการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างทางหุ่นส่วนจำกัด เอก เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส (Daily Report และ Weekly Report) ระหว่างวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ งานจ้างปรับปรุงอาคาร HB ๓ คณะมนุษยศาสตร์ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผลการดำเนินงานในรอบการรายงาน	วันที่ ๓ ธ.ค. ๖๑ ถึงวันที่ ๑๓ ธ.ค. ๖๑ รวม ๑๐ วัน
- งานทาสีผนังอาคาร HB ๓ ด้านนอก แล้วเสร็จ ๗๕%	
- งานทาสีฝ้าเพดานและผนังกันแดด ๖๐%	
- งานทาสีวงกบและบานประตู ๗๐ %	

สรุปผลก้าวหน้าและเวลาของการดำเนินการก่อสร้าง											
งวด งาน	ผลก้าวหน้า (%)				เวลาการทำงานทั้งโครงการ (45 วัน)						หมายเหตุ
	%	% ทั้งโครงการ			ใช้ไป		คงเหลือ		เปรียบเทียบ		
		ตามงวดงาน	ตามสัญญา	ทำจริง	สะสม	วัน	%	วัน	%	สัญญา	
2	65	100	65	65	50	83	10	17			

ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องพิจารณา

๕.๑ เรื่อง ขออนุมัติวัสดุ จำนวน ๑ รายการงานจ้างปรับปรุงอาคาร HB ๓ ตามหนังสือของผู้รับจ้าง
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอก เอ็นจิเนียริง เซอร์วิส ลงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑

ประธาน แจ้งต่อที่ประชุมว่าผู้รับจ้างได้มีหนังสือขออนุมัติวัสดุ จำนวน ๑ รายการ งานจ้าง
ปรับปรุงอาคาร HB ๓ โดยมีรายละเอียดดังเอกสารในที่ประชุม

นายภิศร์ณเดช ชนะดวงดี (ผู้ควบคุมงาน) แจ้งต่อที่ประชุมว่าผู้รับจ้างได้จัดส่งเอกสารประกอบ
ผลิตภัณฑ์ ข้อมูลของบริษัทผู้ผลิต(ผลงานการดำเนินการติดตั้งวัสดุกันซึม) และตัวอย่างสีของวัสดุกันซึมให้ที่ประชุม
พิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ให้กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการสอบถามผู้ออกแบบในรายละเอียดของ
วัสดุกันซึมที่ผู้รับจ้างขออนุมัติมานั้นว่าสามารถใช้ในการดำเนินการปรับปรุงได้หรือไม่โดยให้ผู้ออกแบบดำเนินการตอบ
ข้อซักถามดังกล่าวโดยเร็ว ทั้งนี้คณะกรรมการจะยึดถือผลการพิจารณาจากผู้ออกแบบหากผู้ออกแบบเห็นควรให้อนุมัติใช้
ในการดำเนินการปรับปรุงได้ให้ผู้ควบคุมงานดำเนินการแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบโดยเร็ว

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่อง อื่น ๆ(ไม่มี)

เลิกประชุมเวลา ๑๗.๓๐ น.

(นายदनุพล โพธิ์เกตุ)

ผู้บันทึกรายงานการประชุม