

รายงานการประชุมกรรมการตรวจรับพัสดุ (กรณีตรวจการจ้างก่อสร้าง)
โครงการจ้างปรับปรุงอาคาร HB ๓
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ครั้งที่ ๕(๕/๒๕๖๑)

วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. - ๑๔.๓๐ น.

ณ ห้องประชุม HB ๓๒๑๐ ชั้น ๒ อาคาร HB ๓ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้มาประชุม

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัลย์พร กาญจนการุณ	ประธานกรรมการ
๒. อาจารย์ วรวิทย์ อัจฉิตโรไพศาล	กรรมการ
๓. อาจารย์ ดร.ชวตล เกตุแก้ว	กรรมการ
๔. นายสันติภูมิ สิทธิราษฎร์	กรรมการ
๕. นายภาณุพันธ์ แสงศรีจันทร์	กรรมการ
๖. นายดนุพล โพธิ์เกตุ	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายภิศร์ณเดชะ ชนะดวงดี	กรรมการและเลขานุการและผู้ควบคุมงาน
---------------------------	------------------------------------

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น.

ประธานกล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งให้ทราบ (ไม่มี)

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

๒.๑ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ(กรณีตรวจการจ้างก่อสร้าง) งานจ้างปรับปรุงก่อสร้างอาคาร HB ๓ คณะมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ ๕(๕/๒๕๖๑) วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ให้แก้ไขรายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ(กรณีตรวจการจ้างก่อสร้าง) งานจ้างปรับปรุงอาคาร HB ๓ ครั้งที่ ๕(๕/๒๕๖๑) ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ โดยมีรายละเอียดการแก้ไขดังต่อไปนี้

๑. หน้า ๑ ระเบียบวาระที่ ๑.๒ เรื่อง ขอให้ผู้รับจ้างหยุดดำเนินการชั่วคราว ย่อหน้าที่ ๑

จากเดิม อาจารย์วรวิทย์ อัจฉิตโรไพศาล(กรรมการ): แจ้งต่อที่ประชุมว่าในระหว่างวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ และวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ ภาควิชาภาษาอังกฤษซึ่งมีสำนักงานอยู่ประจำ ณ อาคาร HB ๓ ประสงค์ให้ผู้รับจ้างหยุดดำเนินการเนื่องจากในระหว่างช่วงวันและเวลาดังกล่าวภาควิชาได้มีการจัดประชุมเกรดและตัดเกรดนักศึกษาประจำภาคการศึกษา ๒๕๖๑ กลิ่นสีจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างส่งผลกระทบต่อการศึกษาของภาควิชา

แก้ไขเป็น อาจารย์วรวิทย์ อัจฉิตโรไพศาล(กรรมการ): แจ้งต่อที่ประชุมว่าในระหว่างวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ และวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ ภาควิชาภาษาอังกฤษซึ่งมีสำนักงานภาควิชาประจำ ณ อาคาร HB ๓ ได้มีการพิจารณาประเมินการวัดผลประจำภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๑ ภาควิชาจึงประสงค์ให้ผู้รับจ้างหยุดดำเนินการในวันและเวลาดังกล่าวเนื่องจากกลิ่นสีจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างส่งผลกระทบต่อการศึกษาของภาควิชา

๒. หน้าที่ ๔ ระเบียบวาระที่ ๕.๑ เรื่อง ขออนุมัติวัสดุ จำนวน ๑ รายการงานจ้างปรับปรุงอาคาร HB ๓ ตามหนังสือของผู้รับจ้างห้างหุ้นส่วนจำกัด เอก เอ็นจิเนียริง เซอร์วิส ลงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ ย่อหน้าที่ ๓

จากเดิม ให้กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการสอบถามผู้ออกแบบในรายละเอียดของวัสดุกันซึมที่ผู้รับจ้างขออนุมัติมานั้น ว่าสามารถใช้ในการดำเนินการปรับปรุงได้หรือไม่...

แก้ไขเป็น ให้กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการสอบถามผู้ออกแบบในรายละเอียดของวัสดุกันซึมที่ผู้รับจ้างขออนุมัติมา ว่าสามารถใช้ในการดำเนินการปรับปรุงได้หรือไม่...

๓. ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องความก้าวหน้าของงาน ย่อหน้าที่ ๑

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

๓.๑ เรื่อง เอกสารมาตรฐานฝีมือช่างตามรายละเอียดสัญญาข้อ ๒๒. มาตรฐานฝีมือช่าง

ประธาน แจ้งต่อที่ประชุมว่าผู้รับจ้างได้มีหนังสือขออนุญาตแจ้งรายชื่อบุคลากรประจำหน่วยงานผ่านผู้ควบคุมงานตามหนังสือของผู้รับจ้างห้างหุ้นส่วนจำกัด เอก เอ็นจิเนียริง เซอร์วิส หนังสือรับลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑

นายภิศร์ณเดช ชนะดวงดี (ผู้ควบคุมงาน) แจ้งว่าผู้รับจ้างได้แนบเอกสารรายละเอียดของบุคลากรประจำโครงการจากการตรวจสอบเบื้องต้นของผู้ควบคุมงานเอกสารของผู้รับจ้างเป็นไปตามข้อกำหนดในสัญญา

ที่ประชุมทราบ

๓.๒ เรื่อง แผนการดำเนินงานก่อสร้างงานจ้างปรับปรุงอาคาร HB ๓

ประธาน แจ้งต่อที่ประชุมในการติดตามแผนการดำเนินงานก่อสร้างของผู้รับจ้าง จากผู้ควบคุมงานตามมติคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (กรณีตรวจการจ้างก่อสร้าง) ครั้งที่ ๔(๔/๒๕๖๑) วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ ในการเพิ่มรายละเอียดการปฏิบัติงานจริงของผู้รับจ้าง

นายภิศร์ณเดช ชนะดวงดี (ผู้ควบคุมงาน) แจ้งว่าผู้รับจ้างยังไม่ได้ดำเนินการจัดส่งแผนดำเนินการที่มีการปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณามิมติ ให้ผู้ควบคุมงานแจ้งต่อผู้รับจ้างให้เร่งดำเนินการจัดส่งเอกสารแผนงานที่ดำเนินการแก้ไขในส่วนข้อย่อยการปฏิบัติงานจริงของผู้รับจ้างและเสนอต่อที่ประชุมในคราวประชุมครั้งถัดไป

๓.๓ เรื่อง หนังสือตอบกลับจากผู้ออกแบบในหมวดงานวัสดุกันซึมที่ผู้รับจ้างเสนอขออนุมัติ

ประธาน แจ้งต่อที่ประชุมในการติดตามรายละเอียดการสอบถามข้อมูลวัสดุกันซึมที่ผู้รับจ้างจากผู้ออกแบบ ตามมติคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (กรณีตรวจการจ้างก่อสร้าง) ครั้งที่ ๔(๔/๒๕๖๑) วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑

นายตฤพล โพธิ์เกตุ (กรรมการและเลขานุการ) แจ้งต่อที่ประชุมว่าผู้ออกแบบได้มีหนังสือตอบกลับรายละเอียดข้อมูลของวัสดุกันซึม (waterproof membrane) ของผู้รับจ้างโดยจากการตรวจสอบของผู้ออกแบบวัสดุที่ผู้รับจ้างใช้ เห็นสมควรให้ใช้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวได้

ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องความก้าวหน้าของงาน

นายภิศร์ณเดช ชนะดวงดี (ผู้ควบคุมงาน) รายงานการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างห้างหุ้นส่วนจำกัด เอก เอ็นจิเนียริง เซอร์วิส (Daily Report และ Weekly Report) ระหว่างวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ งานจ้างปรับปรุงอาคาร HB ๓ คณะมนุษยศาสตร์ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผลการดำเนินงานในรอบการรายงาน				วันที่ ๑๔ ธ.ค. ๖๑ ถึงวันที่ ๒๑ ธ.ค. ๖๑ รวม ๑๔ วัน							
- งานรื้อถอนวัสดุถุงหลังคา HB ๓ ๑๐๐%											
- งานมุงหลังคา Metal Sheet											
- งานทำท่อระบายน้ำ											
- งานทาสีอาคาร HB ๓											
รวมปริมาณงานทั้งโครงการ ๙๗% ของโครงการ											
ปัญหาและอุปสรรค											
-ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการล่าช้า ทำให้งานไม่แล้วเสร็จตามสัญญา											
สรุปผลก้าวหน้าและเวลาของการดำเนินการก่อสร้าง											
งวด งาน	ผลก้าวหน้า (%)				เวลาการทำงานทั้งโครงการ (60 วัน)					หมายเหตุ	
	%	% ทั้งโครงการ			ใช้ไป		คงเหลือ				เปรียบเทียบ
		ตามงวดงาน	ตามสัญญา	ทำจริง	สะสม	วัน	%	วัน	%		
1+2	97	100	97	97	63	105	0	0			

ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องพิจารณา

๕.๑ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงแก้ไขสัญญา งานลด - งานเพิ่ม โครงการจ้างปรับปรุงอาคาร HB ๓ คณะมนุษยศาสตร์

นายภิศร์ณเดช ชนะดวงดี (ผู้ควบคุมงาน) แจ้งต่อที่ประชุมจากการตรวจสอบของผู้ควบคุมงานพบว่าผู้รับจ้างไม่ได้ดำเนินการติดตั้งนั่งร้านครบตามจำนวนในรายละเอียดตามสัญญาจากการตรวจสอบของผู้ควบคุมงานพบว่าผู้รับจ้างติดตั้งเพียง ๓๙๕.๒๕ ตารางเมตร โดยตามสัญญาส่วนที่ ๓ ตามรายละเอียดแบบแสดงรายการปริมาณ และราคา ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการติดตั้งทั้งสิ้น ๙๘๐ ตารางเมตร รายละเอียดดังรายงานและรูปถ่ายของผู้ควบคุมงาน

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ให้คิดงานลด - งานเพิ่มตามปริมาณการติดตั้งนั่งร้านจริงในการปฏิบัติงานโดยคิดเป็นงานลดทั้งสิ้น ๕๘๔.๗๕ ตารางเมตร ในราคาตารางเมตรละ ๗๕ บาท(ค่าวัสดุและค่าแรงตามรายละเอียดในแบบ ป.ร.๔ ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด) รวมเป็นเงินลดทั้งสิ้น ๔๓,๘๕๖.๒๕ ในหมวดงานดังกล่าว

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่อง อื่น ๆ(ไม่มี)

เลิกประชุมเวลา ๑๗.๓๐ น.

(นายदनุพล โพธิ์เกตุ)
ผู้บันทึกรายงานการประชุม