

รายงานการประชุมกรรมการตรวจรับพัสดุ (กรณีตรวจการจ้าง)  
โครงการจ้างปรับปรุงระบบสุขาภิบาล อาคาร HB ๕  
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
ครั้งที่ ๒(๒/๒๕๖๑)

วันพุธที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. - ๑๔.๐๐ น.

ณ ห้องประชุม HB ๗๒๑๑ ชั้น ๒ อาคาร HB ๗ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้มาประชุม

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัลย์พร กาญจนการุณ	ประธานกรรมการ
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทรงพันธ์ ตันตระกูล	กรรมการ
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังศุมารินทร์ ต่อมดวงแก้ว	กรรมการ
๔. อาจารย์ ดร.สมยศ โองเคลือบ	กรรมการ
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนพรรณ กุลจันทร์	กรรมการ
๖. นายสันติภูมิ สิทธิราษฎร์	กรรมการ
๗. นายดนุพล โพธิ์เกตุ	กรรมการและเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม(ติดภารกิจ)

๑. อาจารย์ ดร.สมยศ โองเคลือบ	กรรมการ
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมหวัง แก้วสุฟอง	กรรมการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายสุนทร เครื่องคำ	ผู้ควบคุมงานและกรรมการ
-----------------------	------------------------

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๓๐ น.

ประธานกล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งให้ทราบ

๑.๑ เรื่อง ขออนุมัติเส้นทางขนส่งวัสดุ – อุปกรณ์ในการดำเนินการก่อสร้าง ตามหนังสือของผู้รับจ้าง บริษัท แอทลาร์ช เอ็นเทอร์ไพรส์ จำกัด เลขที่ ALT๒๐๑๘-๐๑๔/CMU๐๐๙ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑

ประธานที่ประชุม แจ้งรายละเอียดการขออนุมัติเส้นทางขนส่งวัสดุ – อุปกรณ์ในการดำเนินงานก่อสร้างงานจ้างปรับปรุงระบบสุขาภิบาลอาคาร HB ๕ โดยผู้รับจ้างขอใช้เส้นทางเข้า และออกผ่านทางประตูด้านทิศตะวันออก(ประตูคลองชลประทาน) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

๒.๑ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (กรณีตรวจการจ้าง) งานจ้างปรับปรุงระบบสุขาภิบาล อาคาร HB ๕ คณะมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ ๑(๑/๒๕๖๑) ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๑

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (กรณีตรวจการจ้าง) งานจ้างปรับปรุงระบบสุขาภิบาล อาคาร HB ๕ คณะมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ ๑(๑/๒๕๖๑) ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๑

/ระเบียบวาระที่ ๓...

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง (ไม่มี)

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องความก้าวหน้าของงาน

๔.๑ เรื่อง ผู้ควบคุมงานรายงานความก้าวหน้าของงานจ้างปรับปรุงระบบสุขาภิบาลอาคาร HB ๕ คณะมนุษยศาสตร์ (Daily report และ Weekly report) ระหว่างวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๑

ผู้ควบคุมงาน (นายสุนทร เครื่องคำ) รายงานความก้าวหน้าของงานจ้างงานจ้างปรับปรุงระบบสุขาภิบาลอาคาร HB ๕ คณะมนุษยศาสตร์ (Daily report และ Weekly report) ระหว่างวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ รายละเอียดดังเอกสารในที่ประชุม

ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องพิจารณา

๕.๑ เรื่อง ขออนุมัติเข้าทำงาน ตามหนังสือของผู้รับจ้าง บริษัท แอท ลาร์ช เอ็นเตอร์ ไพร์ส เลขที่ ALT๒๐๑๘-๐๑๔/CMU๐๐๑ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑

ผู้ควบคุมงาน (นายสุนทร เครื่องคำ) แจ้งว่าผู้รับจ้างบริษัท แอท ลาร์ช เอ็นเตอร์ไพร์ส ได้มีหนังสือขออนุมัติแผนการดำเนินงานก่อสร้าง งานจ้างปรับปรุงระบบสุขาภิบาลอาคาร HB ๕ คณะมนุษยศาสตร์ รายละเอียดดังเอกสารในที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ อนุมัติตามที่ผู้ควบคุมงานเสนอ

๕.๒ เรื่อง ขออนุมัติ Shop Drawing ห้องน้ำคนพิการ งานจ้างปรับปรุงระบบสุขาภิบาล อาคาร HB ๕ ตามหนังสือของผู้รับจ้าง บริษัท แอทลาร์ช เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด เลขที่ ALT๒๐๑๘-๐๑๔/CMU๐๐๖ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑

ผู้ควบคุมงาน (นายสุนทร เครื่องคำ) แจ้งว่าผู้รับจ้างบริษัท แอท ลาร์ช เอ็นเตอร์ไพร์ส ได้มีหนังสือขออนุมัติ shop drawing งานห้องน้ำคนพิการ งานจ้างปรับปรุงระบบสุขาภิบาล อาคาร HB ๕ โดยรายละเอียดของ shop drawing ห้องน้ำคนพิการที่ผู้รับจ้างเสนอประกอบด้วย

๑. งานก่อฐานรากพร้อมเสาตอม่อ (เอกสารแบบแสดงรูปหน้าตัด ๕ )โดยผู้รับจ้างจะดำเนินการก่อฐานรากพร้อมเสาตอม่อ จำนวน ๒ จุดบริเวณด้านทิศตะวันตกของตึกและอีกเพลาเหล็ก ขนาด ๐.๒๐ x ๐.๒๐ หนา ๑๒ mm. เข้ากับคานเดิมของอาคาร HB ๕ ด้วยพุกเหล็กขนาด ๓/๔” สำหรับใช้รองรับโครงสร้างพื้น คสล. ห้องน้ำคนพิการ

๒. งานหลังคาเหล็ก Metal Sheet (เอกสารแบบแสดงรูปด้านหน้า G) ผู้รับจ้างเลือกใช้ เป็นหลังคาเหล็ก Metal Sheet ขนาดความหนา ๐.๔๓ มม. สีธรรมชาติปูพมกันความร้อนหนา ๑ นิ้ว และช่องแสงห้องน้ำคนพิการ ติดด้วยตาข่ายกันนก

ที่ประชุม จากการตรวจสอบ shop drawing ที่ผู้รับจ้างเสนอเปรียบเทียบกับแบบรูปรายการและปริมาณงานในสัญญาจ้างก่อสร้างระบบสุขาภิบาล อาคาร HB ๕ แล้ว พบว่าปริมาณวัสดุที่ผู้รับจ้างจะใช้ในการดำเนินงานในหมวดงานฐานรากและตอม่อตาม shop drawing ที่เสนอของผู้รับจ้างนั้น มีการลดทอนปริมาณวัสดุเมื่อเปรียบเทียบกับบัญชีแสดงปริมาณงานและราคาวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างตามสัญญาจึงเห็นควรให้ผู้รับจ้างจัดทำเอกสารแสดงปริมาณงานลด ตามปริมาณการใช้วัสดุที่ใช้จริงในการดำเนินการในหมวดงานดังกล่าวและจัดทำ shop drawing ในส่วนของงานตอม่อเพิ่มเติมเพื่อเสนอต่อที่ประชุมอีกครั้ง

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ อนุมัติ Shop drawing งานห้องน้ำคนพิการ ตามที่ผู้รับจ้างเสนอทั้งนี้ให้ ผู้รับจ้างจัดทำเอกสารแสดงปริมาณงานลด ตามปริมาณการใช้วัสดุในการดำเนินการก่อสร้างจริงพร้อมทั้ง shop drawing งานตอม่อ เพิ่มเติมและเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาในคราวประชุมครั้งถัดไป

๕.๓ เรื่อง ขออนุมัติวัสดุที่ใช้ในโครงการจ้างปรับปรุงระบบสุขาภิบาล อาคาร HB ๕ ตามหนังสือของผู้รับจ้าง บริษัท แอทลาร์ช เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด เลขที่ ALT๒๐๑๘-๐๑๔/CMU๐๐๕ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑

ผู้ควบคุมงาน (นายสุนทร เครื่องคำ) แจ้งว่าผู้รับจ้างบริษัท แอท ลาร์ช เอ็นเตอร์ไพรส์ ได้มีหนังสือขออนุมัติวัสดุ จำนวน ๒๓ รายการ ประกอบด้วย

- ๑.หมวดงานพื้น จำนวน ๓ รายการ
- ๒.หมวดงานสุขภัณฑ์ จำนวน ๑๓ รายการ
- ๓.หมวดงานระบบประปาและสุขาภิบาล จำนวน ๑ รายการ
- ๔.หมวดงานระบบไฟฟ้า จำนวน ๔ รายการ
- ๕.หมวดงานเบ็ดเตล็ด จำนวน ๒ รายการ

รายละเอียดวัสดุและเอกสารประกอบ ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ เอกสารรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม ดังเอกสารในที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ อนุมัติวัสดุสำหรับใช้ดำเนินการปรับปรุงระบบสุขาภิบาลอาคาร HB ๕ จำนวน ๒๓ รายการดังกล่าวโดยมีรายละเอียดการอนุมัติวัสดุดังรายการต่อไปนี้

ลำดับ	รายการวัสดุ	รายละเอียดที่ผู้รับจ้างขออนุมัติ	ผลการพิจารณา	หมายเหตุ
๑.หมวดงานพื้น ผนัง ฝ้าเพดาน ประตู และหน้าต่าง				
๑.๑	งานพื้น กระเบื้องเซรามิก ขนาด ๖๐ x ๖๐ ซม.	ยี่ห้อ เซอร์เกรส พาร์คอะเนียวอริโอ(แม่ท)	อนุมัติ	
๑.๒	งานผนัง กระเบื้องเซรามิก ขนาด ๓๐ x ๖๐ ซม.	Vecera รุ่น WGo๒๑ สีขาว	อนุมัติ	
๑.๓	ผนังห้องน้ำสำเร็จรูป ลายไม้	WILLY รุ่น Sandy Sakura WP๔๖	อนุมัติ	
๒.หมวดงานสุขภัณฑ์				
๒.๑	โถส้วมชักโครกแบบนั่งราบ	American Standard รุ่น TF-๒๓๐๗SC-WT-๐	อนุมัติ	
๒.๒	ชุดสายชำระสแตนเลส พร้อมที่แขวน	American Standard รุ่น A-๔๙๐๐-ST	อนุมัติ	
๒.๓	ที่ใส่กระดาษชำระ	VIP รุ่น ๑๐๑-๔	อนุมัติ	
๒.๔	อ่างล้างหน้า ชั้น ๑ , ชั้น ๓	American Standard รุ่น WPF-๕๑๓	อนุมัติ	
๒.๕	อ่างล้างหน้า ชั้น ๒ , ชั้น ๔	American Standard รุ่น TF-๐๕๐๗-WT	อนุมัติ	
๒.๖	ตะแกรงดักกลิ่น (Floor Drain)	American Standard รุ่น A-๘๒๐๐-N	อนุมัติ	
๒.๗	สื่อดูดอ่างล้างหน้าแบบกด (ใหญ่)	American Standard รุ่น A-๘๐๑๖-B-N	อนุมัติ	
๒.๘	ท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้า สแตนเลส	American Standard รุ่น A-๘๐๐๔-N	อนุมัติ	
๒.๙	ก๊อกลีเยวติดผนัง	American Standard รุ่น FFAST๗๐๒-๐To๕๐๐BT๐	อนุมัติ	
๒.๑๐	สตีปวาล์ว	สตีปวาล์ว ขนาด ๑/๒" American Standard รุ่น A-๔๔๐๐	อนุมัติ	
๒.๑๑	สายน้ำดี พีวีซี ขาว/ใส	American Standard A-๘๐๐.๑๖	อนุมัติ	
๒.๑๒	โถปัสสาวะชาย	American Standard รุ่น TF-๖๗๒๘-WT-๐	อนุมัติ	
๒.๑๓	ราวจับสแตนเลสคนพิการ	ราวทรงตัวแบบยาว COTTO รุ่น CT๗๕๐L๑๒๐#SA(HM)	อนุมัติ	
		ราวทรงตัวรูปตัวแอล COTTO รุ่น CT๗๕๑L/R#SA(HM)	อนุมัติ	
		ราวทรงตัวรูปตัวที COTTO รุ่น CT๗๕๓#SA(HM)	อนุมัติ	
		ราวทรงตัวมือจับอ่างล้างหน้า COTTO รุ่น CT๗๕๕	อนุมัติ	
๓.หมวดงานระบบประปาและสุขาภิบาล				
๓.๑	งานสุขาภิบาล	ท่อพีวีซี และอุปกรณ์ บางกอกไฟบูลย์ไฟท์	อนุมัติ	
๓.๒		ท่อพีวีซี และอุปกรณ์ ท่อน้ำไทย	อนุมัติ	

/ลำดับ...

ลำดับ	รายการวัสดุ	รายละเอียดที่ผู้รับจ้างขออนุมัติ	ผลการพิจารณา	หมายเหตุ
<b>๔.หมวดงานระบบไฟฟ้า</b>				
๔.๑	ดวงโคม down light ๖ นิ้ว	TEI รุ่น TDL-๐๐๓A	อนุมัติ	
	หลอด LED	PHILIPS รุ่น CorePro LEDBulbs	อนุมัติ	
๔.๒	สายไฟฟ้า THW	Bankok cable	อนุมัติ	
๔.๓	ท่อร้อยสายไฟฟ้า EMT	ANSI	อนุมัติ	
๔.๔	สวิทช์ เปิด-ปิดทางเดียว	Bticino รุ่น bamboo		
<b>๕.หมวดงานเบ็ดเตล็ด</b>				
๕.๑	งานผนังหน้าห้องน้ำ ลามิเนตลายไม้	Wilsonart รุ่น A๘๖๑๐	อนุมัติ	
๕.๒	ชุดสายชำระสแตนเลส พร้อมที่แขวน	Wilsonart รุ่น A๘๖๐๕	อนุมัติ	

ทั้งนี้จากการตรวจสอบเอกสารขออนุมัติวัสดุแล้วพบว่าผู้รับจ้างยังไม่ได้จัดทำเอกสารขออนุมัติวัสดุในส่วนงานโครงสร้างที่ประชุมจึงเห็นสมควรให้ผู้ควบคุมงานเร่งรัดผู้รับจ้างในการจัดส่งเอกสารขออนุมัติวัสดุในหมวดงานดังกล่าวและเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาในคราวประชุมครั้งถัดไป

### ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่อง อื่น ๆ

#### **๖.๑ เรื่องรายละเอียดตามแบบรูปรายการ หมวดงานท่อโสโครก**

ผู้รับจ้าง แจ้งว่าจากการตรวจสอบในพื้นที่หน้างานแล้วพบว่าบริเวณพื้นที่ก่อสร้างห้องน้ำคนพิการสามารถเดินท่อโสโครกเพื่อเชื่อมเข้ากับระบบบำบัดน้ำเสียกลางของมหาวิทยาลัยได้จึงเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาในการดำเนินการเดินท่อโสโครกเข้าระบบของมหาวิทยาลัยโดยจะขอยกเลิกงานติดตั้งถังบำบัด ๑,๖๐๐ ลิตร

ที่ประชุม ตามที่ผู้รับจ้างได้สอบถามต่อที่ประชุมในการดำเนินการเดินท่อโสโครกเข้าสู่ระบบบำบัดของมหาวิทยาลัยและขอยกเลิกงานถังบำบัดดังกล่าว เนื่องจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวมีการลดถอนปริมาณงานและวัสดุ และเพิ่มเติมปริมาณงานและวัสดุที่นอกเหนือจากแบบรูปรายการ จึงเห็นควรให้ผู้รับจ้างจัดทำ shop drawing และเอกสารงานเพิ่ม - งานลด เพื่อเสนอต่อที่ประชุมในคราววาระประชุมครั้งถัดไป

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ให้ผู้รับจ้างดำเนินการจัดทำ shop drawing และเอกสารประกอบงานเพิ่ม - ลด เพื่อเสนอต่อที่ประชุมอีกครั้งในคราวประชุมครั้งถัดไป

#### เลิกประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น.

(นายตฤพล โพธิ์เกตุ)  
ผู้จดยางานการประชุม