

รายงานการประชุมกรรมการตรวจรับพัสดุ (กรณีตรวจการจ้าง)
โครงการจ้างปรับปรุงระบบสุขภาพ อาคาร HB ๕
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ครั้งที่ ๓(๓/๒๕๖๑)

วันอังคารที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. - ๑๕.๓๐ น.

ณ ห้องประชุม HB ๗๒๑๑ ชั้น ๒ อาคาร HB ๗ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้มาประชุม

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัลย์พร กาญจนการุณ	ประธานกรรมการ
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทรงพันธ์ ตันตระกูล	กรรมการ
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังศุมารินทร์ ต่อมดวงแก้ว	กรรมการ
๔. อาจารย์ ดร.สมยศ โองเคลือบ	กรรมการ
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนพรรณ กุลจันทร์	กรรมการ
๖. นายสันติภูมิ สิทธิราษฎร์	กรรมการ
๗. นายดนุพล โพธิ์เกตุ	กรรมการและเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม(ติดภารกิจ)

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมหวัง แก้วสุฟอง	กรรมการ
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา สโรบล	กรรมการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายสุนทร เครื่องคำ	ผู้ควบคุมงานและกรรมการ
๒. คุณสันธยา คชสารมณี	ผู้ออกแบบ

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๓๐ น.

ประธานกล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งให้ทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

๒.๑ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (กรณีตรวจการจ้าง) งานจ้างปรับปรุงระบบสุขภาพ อาคาร HB ๕ คณะมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ ๓(๓/๒๕๖๑) ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ให้แก้ไขข้อความในรายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (กรณีตรวจการจ้าง) จ้างปรับปรุงระบบสุขภาพ อาคาร HB ๕ คณะมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ ๓(๓/๒๕๖๑) ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน โดยมีรายละเอียดการแก้ไขดังต่อไปนี้

๑. หน้าที่ ๑ รายชื่อผู้ไม่มาประชุม ลำดับที่ ๑ ให้แก้ไขข้อความเดิม “อาจารย์ ดร.สมยศ โองเคลือบ” แก้เป็น “อาจารย์ ดร.อัจฉรา สโรบล”

๒. หน้าที่ ๒ ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องความก้าวหน้าของงาน ให้เพิ่มเนื้อหาในรายงานความก้าวหน้าของผู้ควบคุม Daily report และ Weekly report โดยละเอียด

๓. หน้า ๒ ระเบียบวาระที่ ๕.๒ เรื่อง ขออนุมัติ Shop drawing หอ้งน้ำคนพิการ งานจ้างปรับปรุงระบบสุขาภิบาล อาคาร HB ๕ ตามหนังสือของผู้รับจ้าง บริษัท แอทลาร์ช เอ็นเทอร์ไพรส์ จำกัด เลขที่ ALT๒๐๑๘-๐๑๔/CMU๐๐๖ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑

- บรรทัดที่ ๑ ให้แก้ไขข้อความเดิม “ผู้ควบคุมงาน (นายสุนทร เครื่องคำ)” แก้เป็น “นายสุนทร เครื่องคำ (ผู้ควบคุมงาน)”

-บรรทัดที่ ๕ ให้แก้ไขข้อความเดิม “ตะวันตกของตึกและปีกเพลาเหล็ก” แก้เป็น “ตะวันตกของตึกและยึดเพลาเหล็ก”

-ย่อหน้าที่ ๔ (ที่ประชุม) บรรทัดที่ ๔ ให้แก้ไขข้อความเดิม “มีการลดทอนปริมาณวัสดุ” แก้เป็น “มีการลดทอนปริมาณวัสดุ”

๔. หน้า ๓ ระเบียบวาระที่ ๕.๓ เรื่อง ขออนุมัติวัสดุที่ใช้ในโครงการจ้างปรับปรุงระบบสุขาภิบาล อาคาร HB ๕ ตามหนังสือของผู้รับจ้าง บริษัท แอทลาร์ช เอ็นเทอร์ไพรส์ จำกัด เลขที่ ALT๒๐๑๘-๐๑๔/CMU๐๐๕ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ ย่อหน้าที่ ๓ ตารางรายละเอียดการอนุมัติวัสดุ ให้แก้ไขข้อความเดิมในคอลัมน์ที่ ๓ “รายละเอียดที่ผู้รับจ้างขออนุมัติ” แก้เป็น “รายละเอียดวัสดุที่อนุมัติ” และตัดคอลัมน์ที่ ๔ “ผลการพิจารณา” ออก

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

๓.๑ เรื่อง ขออนุมัติวัสดุสำหรับงานจ้างปรับปรุงระบบสุขาภิบาลอาคาร HB ๕ หมวดงานโครงสร้างตามหนังสือของผู้รับจ้าง บริษัท แอทลาร์ช เอ็นเทอร์ไพรส์ จำกัด เลขที่ ATL๒๐๑๘-๐๑๔/CMU๐๑๐ ลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

ประธาน แจ้งต่อที่ประชุมว่าผู้รับจ้างได้มีหนังสือขออนุมัติวัสดุผ่านผู้ควบคุมงาน โดยรายละเอียดของวัสดุที่ผู้รับจ้างขอมานั้นจากการตรวจสอบเบื้องต้นของผู้ควบคุมงานพบว่ารายละเอียดของวัสดุเป็นไปตามแบบรูปรายการและบัญชีแสดงปริมาณวัสดุ

นายสุนทร เครื่องคำ (ผู้ควบคุมงาน) แจ้งว่าผู้รับจ้างได้นำวัสดุตัวอย่างรายการหมวดสุขภัณฑ์ (ก๊อคน้ำเย็น) รายการที่ ๑.๑๐ เสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา

ที่ประชุม ตามที่ผู้รับจ้างได้เสนอรายการวัสดุในหมวดโครงสร้างและหมวดสุขภัณฑ์ห้องน้ำมานั้นจากการตรวจสอบเอกสารในที่ประชุมเห็นควรอนุมัติตามที่ผู้ควบคุมงานเสนอทั้งนี้ในรายการลำดับที่ ๑.๙ ที่ประชุมเห็นควรให้ผู้รับจ้างจัดส่งเอกสารรับรอง มาตรฐานอุตสาหกรรมเพิ่มเติมในรายการดังกล่าวและเสนอต่อที่ประชุมในคราวประชุมครั้งถัดไป

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ อนุมัติวัสดุจำนวน ๑๐ รายการ และไม่อนุมัติจำนวน ๑ รายการ สำหรับงานจ้างปรับปรุงระบบสุขาภิบาลอาคาร HB ๕ โดยมีรายละเอียดวัสดุที่อนุมัติดังต่อไปนี้

ตารางแสดงรายการวัสดุที่อนุมัติในการประชุมครั้งที่ ๓(๓/๒๕๖๑)

ลำดับ	รายการวัสดุ	รายละเอียดรายการวัสดุที่อนุมัติ	หมายเหตุ
๑.หมวดงานโครงสร้าง			
๑.๑	งานระบบกันซึม	กันซึม ยี่ห้อ SIKA SEALTYPE รุ่น TYPE - S	
๑.๒	เหล็กเส้นกลม	เหล็กเส้นกลม	มอก.ผลิตภัณฑ์
๑.๓	เหล็กข้ออ้อย	เหล็กข้ออ้อย	มอก.ผลิตภัณฑ์
๑.๔	ฝ้าเพดานบีบีซีบอร์ด หนา ๙ มม.	ยิปซอบอร์ด รุ่น Moisture Resistant Board	มอก.๒๑๙-๒๕๕๒
๑.๕	โครงเคร่าเหล็กอาบสังกะสี	โครงเคร่าเหล็กอาบสังกะสี ตราช้าง รุ่น Prowall	เอกสารผลิตภัณฑ์
๑.๖	สีน้ำพลาสติก	สีน้ำพลาสติก ยี่ห้อ TOA รุ่น ๔ SEASON	มอก.๒๓๒๑-๒๕๔๙
๑.๗	สีรองพื้นปูนเก่า	สีรองพื้น ยี่ห้อ TOA รุ่น ๔ SEASON	มอก.๒๓๒๑-๒๕๔๙
๑.๘	สีรองพื้นปูนใหม่	สีรองพื้น ยี่ห้อ TOA รุ่น ๔ SEASON	มอก.๒๓๒๑-๒๕๔๙
๑.๙	แผ่นเมทัลชีท	แผ่นเมทัลชีท ยี่ห้อ Sangthai รุ่น SPU-๒๕-๗๖๐	
๑.๑๐	ก๊อมน้ำเย็น	ก๊อมน้ำเย็น AMERICAN STANDARD รุ่น VENTUNO MONO	ตัวอย่างผลิตภัณฑ์

ตารางแสดงรายการวัสดุที่ไม่อนุมัติในการประชุมครั้งที่ ๓(๓/๒๕๖๑)

ลำดับ	รายการวัสดุ	รายละเอียดรายการวัสดุที่ไม่อนุมัติ	หมายเหตุ
๑.หมวดงานโครงสร้าง			
๑.๑	แผ่นเมทัลชีท	Sangthai รุ่น SPU-๒๕-๗๖๐	

๓.๒ เรื่อง ขออนุมัติ shop drawing ห้องน้ำคนพิการ งานจ้างปรับปรุงระบบสุขาภิบาล อาคาร HB ๕

ประธาน แจ้งต่อที่ประชุมว่าผู้รับจ้างได้มีหนังสือขออนุมัติ shop drawing หมวดงานห้องน้ำคนพิการ ใหม่อีกครั้งผ่านผู้ควบคุมงาน รายละเอียดดังเอกสารในที่ประชุม

นายสุนทร เครื่องคำ (ผู้ควบคุมงาน) -

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ไม่อนุมัติ shop drawing ดังกล่าวเนื่องจากเอกสาร shop drawing ที่ผู้รับจ้างขอมานั้นไม่มีลายมือชื่อของวิศวกรผู้ตรวจสอบ shop drawing รวมทั้งเอกสารดังกล่าวไม่มีการลงลายมือชื่อของผู้มีอำนาจลงนามนิติบุคคลตามสัญญา จึงเห็นควรให้ผู้รับจ้างดำเนินการแก้ไขเอกสารและเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอีกครั้ง

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องความก้าวหน้าของงาน

๔.๑ เรื่อง ผู้ควบคุมงานรายงานความก้าวหน้าของงานจ้างปรับปรุงระบบสุขาภิบาลอาคาร HB ๕ คณะมนุษยศาสตร์ (Daily report และ Weekly report) ระหว่างวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๑

ผู้ควบคุมงาน (นายสุนทร เครื่องคำ) รายงานความก้าวหน้าของงานจ้างงานจ้างปรับปรุงระบบสุขาภิบาลอาคาร HB ๕ คณะมนุษยศาสตร์ (Daily report และ Weekly report) ระหว่างวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ รายละเอียดดังเอกสารในที่ประชุม

ผลการดำเนินงานในรอบการรายงาน	วันที่ ๒๙ ต.ค. ๖๑ ถึงวันที่ ๔ พ.ย. ๖๑ รวม ๗ วัน
- งานรื้อถอนและงานโครงสร้าง ดำเนินการ ๘๐ %	
- งานพื้น ผนัง ฝ้า และประตูหน้าต่าง ๐%	
- งานสุขภัณฑ์ ๐%	
- งานระบบประปาและสุขาภิบาล ๑๕%	
- งานระบบไฟฟ้า ๓๐ %	
- งานต่อเติมห้องน้ำคนพิการ ๒๐ %	
- งานป้ายหน้าห้องน้ำ ๑๐ %	

สรุปผลก้าวหน้าและเวลาของการดำเนินการก่อสร้าง										
งวดงาน	ผลก้าวหน้า (%)				เวลาการทำงานทั้งโครงการ (45 วัน)				หมายเหตุ	
	%	% ทั้งโครงการ			ใช้ไป		คงเหลือ		เปรียบเทียบ	
	ตามงวดงาน	ตามสัญญา	ทำจริง	สะสม	วัน	%	วัน	%	สัญญา	แผนงาน
	28	28	22	28	17	28	43	72		

ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องพิจารณา

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่อง อื่น ๆ

๖.๑ เรื่องความขัดกันของแบบรูปรายการและบัญชีแสดงปริมาณวัสดุหมวดงานสุขภัณฑ์ห้องน้ำ
รายการกล่องกระดาษชำระ

นายสุนทร เครื่องคำ (ผู้ควบคุมงาน) :-

ที่ประชุม จากการตรวจสอบแบบรูปรายการและบัญชีแสดงปริมาณวัสดุพบว่างานในหมวด
สุขภัณฑ์ห้องน้ำ รายการกล่องกระดาษชำระนั้น ตามรายละเอียดในแบบรูปรายการกำหนดเป็นที่แขวนกระดาษ
ชำระม้วนเล็ก รวมทั้งสิ้น ๑๖ ชิ้น แต่เมื่อตรวจสอบรายละเอียดในบัญชีแสดงปริมาณวัสดุตามสัญญาแล้วพบว่า
รายการดังกล่าวในบัญชีแสดงปริมาณวัสดุหมวดงานสุขภัณฑ์ (“ง”) ระบุเป็น กล่องบรรจุกระดาษชำระม้วนใหญ่ ซึ่ง
เกิดความขัดกันในแบบรูปรายการและบัญชีแสดงปริมาณวัสดุ

ผู้ออกแบบ แจ้งว่าจากการตรวจสอบแบบรูปรายการและบัญชีแสดงปริมาณวัสดุแล้วพบว่า
ความขัดกันของแบบรูปรายการและบัญชีแสดงปริมาณวัสดุจริงทั้งนี้ผู้ออกแบบจะดำเนินการจัดทำหนังสือเพื่อ
ชี้แจงอีกครั้ง ทั้งนี้ตามวัสดุประสงค์ของผู้ออกแบบจะระบุให้ใช้วัสดุในงานหมวดดังกล่าวเป็น กล่องบรรจุกระดาษ
ชำระม้วนใหม่ตามบัญชีแสดงปริมาณวัสดุ

/ที่ประชุม...

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ให้ผู้ออกแบบจัดทำหนังสือเพื่อชี้แจงความขัดกันของแบบรูป
รายการและเสนอต่อที่ประชุมเพื่อประกอบการพิจารณาในคราวประชุมครั้งถัดไป

๖.๒ เรื่อง การปรับเปลี่ยนแบบช่องแสงและระบายอากาศ หอมน้ำคนพิการ

ที่ประชุม จากการตรวจสอบแบบรูปรายการ พบว่าช่องแสงและระบายอากาศใช้วัสดุเป็นตาข่าย
กันนกในการปิดช่องดังกล่าวซึ่งจากการสำรวจในบริเวณสถานที่ดำเนินการปรับปรุงแล้วพบว่าการใช้ตาข่ายกันนก
ดังกล่าวหากอยู่บริเวณชั้น ๒ ของอาคาร HB ๕ จะสามารถมองเห็นภายในตัวหอมน้ำผู้พิการได้ส่งผลกระทบต่อความเป็น
ส่วนตัวของผู้พิการในการใช้งานหอมน้ำผู้พิการจึงเห็นควรให้มีการพิจารณาปรับแบบรูปรายการในหมวดงาน
ดังกล่าว

ผู้ออกแบบ จากการตรวจสอบแบบรูปรายการแล้วผู้ออกแบบประสงค์ขอเสนอให้มีการปรับแบบ
หมวดงานดังกล่าวโดยการเปลี่ยนวัสดุจากตาข่ายกันนก เป็น aluminium louver ซึ่งสามารถช่วยบังสายตาจาก
ภายนอกได้ทั้งนี้ผู้ออกแบบจะดำเนินการจัดทำรายละเอียดแบบรูปรายการในการปรับเปลี่ยนแบบรูปรายการ
ดังกล่าวและเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาในคราวประชุมครั้งถัดไป

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ให้ผู้ออกแบบจัดทำ shop drawing งานหมวดหอมน้ำคนพิการ
(งานช่องแสงและระบายอากาศ) ดังกล่าวและเสนอต่อที่ประชุมในคราวประชุมครั้งถัดไป

เลิกประชุมเวลา ๑๕.๓๐ น.

(นายคณพล โพธิ์เกตุ)
ผู้จัดรายการประชุม