

รายงานการประชุมกรรมการตรวจรับพัสดุ (กรณีตรวจการจ้าง)  
โครงการจ้างปรับปรุงระบบสุขาภิบาล อาคาร HB ๕  
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
ครั้งที่ ๘(๘/๒๕๖๑)

วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น.

ณ ห้องประชุม HB ๗๒๐๗ ชั้น ๒ อาคาร HB ๗ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้มาประชุม

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัลย์พร กาญจนการุณ	ประธานกรรมการ
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทรงพันธ์ ตันตระกูล	กรรมการ
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังศุมารินทร์ ต่อมดวงแก้ว	กรรมการ
๔. อาจารย์ ดร.สมยศ โอ่งเคลือบ	กรรมการ
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนพรรณ กุลจันทร์	กรรมการ
๖. นายสันติภูมิ สิทธิราษฎร์	กรรมการ
๗. นายภาณุพันธ์ แสงศรีจันทร์	กรรมการ
๘. นายดนุพล โพธิ์เกตุ	กรรมการและเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม(ติดภารกิจ)

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมหวัง แก้วสุฟอง	กรรมการ
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อัจฉรา สโรบล	กรรมการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายสุนทร เครื่องคำ	ผู้ควบคุมงานและกรรมการ
-----------------------	------------------------

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

ประธานกล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งให้ทราบ (ไม่มี)

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

๒.๑ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (กรณีตรวจการจ้าง) งานจ้างปรับปรุงระบบสุขาภิบาล อาคาร HB ๕ คณะมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ ๗(๗/๒๕๖๑) ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ให้แก้ไขรายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ(กรณีตรวจการจ้างก่อสร้าง) งานจ้างปรับปรุงระบบสุขาภิบาล อาคาร HB ๕ คณะมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ ๘(๘/๒๕๖๑) ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ โดยมีรายละเอียดการแก้ไขดังต่อไปนี้

๑. หน้า ๓ ระเบียบวาระที่ ๓.๕ เรื่อง การสำรวจบ่อน้ำบาดลมหาวิทยาลัยเพื่อเชื่อมต่อระบบสุขาภิบาลงานจ้างปรับปรุงระบบสุขาภิบาลอาคาร HB ๕ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ(กรณีตรวจการจ้าง) งานจ้างปรับปรุงระบบสุขาภิบาลอาคาร HB ๕ ครั้งที่ ๖(๖/๒๕๖๑)

จากเดิม บริษัท แอทลาร์ซ เอ็นเทอร์ไพรส์ จำกัด แจ้งต่อที่ประชุมว่าผู้รับจ้างได้ดำเนินการสำรวจพื้นที่แล้วพบว่าท่อโสโครกเดิมไม่อยู่ในสภาพที่ใช้การได้...

/แก้ไขเป็น...

**แก้ไขเป็น** บริษัท แอทลาร์ช เอ็นเทอร์ไพรส์ จำกัด แจ้งต่อที่ประชุมว่าผู้รับจ้างได้ดำเนินการสำรวจพื้นที่แล้วพบว่า**บ่อเกรอะบ่อซึมและท่อน้ำเสียเกิดการอุดตัน**ไม่อยู่ในสภาพในการได้...

๒. หน้า ๓ ระเบียบวาระที่ ๓.๕ เรื่อง สำรวจบ่อบำบัดมหาวิทยาลัยเพื่อเชื่อมต่อบบบสุขาภิบาล  
งานจ้างปรับปรุงระบบสุขาภิบาลอาคาร HB ๕ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ(กรณีตรวจการจ้าง)  
งานจ้างปรับปรุงระบบสุขาภิบาลอาคาร HB ๕ ครั้งที่ ๖(๖/๒๕๖๑)

**จากเดิม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นควรให้ผู้รับจ้างดำเนินการสำรวจเส้นทางท่อน้ำเสียเพิ่มเติมว่าปลายท่อน้ำเสียเชื่อมต่อไปยังระบบบำบัด...ผู้รับจ้างทำการเชื่อมต่อ**ท่อน้ำโสโครก**เข้าระบบบำบัดของมหาวิทยาลัย

**แก้ไขเป็น** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นควรให้ผู้รับจ้างดำเนินการสำรวจเส้นทางท่อน้ำเสียเพิ่มเติมว่าปลายท่อน้ำเสียเชื่อมต่อไปยังระบบบำบัด...ผู้รับจ้างทำการเชื่อมต่อ**ท่อน้ำเสีย**เข้าระบบบำบัดของมหาวิทยาลัย

๓. หน้า ๕ ระเบียบวาระที่ ๕.๒ เรื่อง ขออนุมัติขยายเวลาการทำงานโครงการ ปรับปรุงระบบ  
สุขาภิบาล อาคาร HB ๕ คณะมนุษยศาสตร์ ตามหนังสือของผู้รับจ้าง บริษัท แอทลาร์ช เอ็นเทอร์ไพรส์ จำกัด  
เลขที่ ATL๒๐๑๘-๐๑๔/CMU๐๒๐

**จากเดิม** นายสุนทร เครื่องคำ(ผู้ควบคุมงาน) แจ้งต่อที่ประชุมว่าตามเหตุจากปัญหาเรื่อง**การย้ายสายเลน**นั้นจากการตรวจสอบพบว่าเป็นตามจริงที่ผู้รับจ้างกล่าวอ้าง

**แก้ไขเป็น** นายสุนทร เครื่องคำ(ผู้ควบคุมงาน) แจ้งต่อที่ประชุมว่าตามเหตุจากปัญหาเรื่อง**การย้ายสายโครงข่ายสารสนเทศ**นั้นจากการตรวจสอบพบว่าเป็นตามจริงที่ผู้รับจ้างกล่าวอ้าง

**ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง** **สืบเนื่อง**

๓.๑ เรื่องขออนุมัติ งานลด - งานเพิ่ม งานจ้างปรับปรุงระบบสุขาภิบาลอาคาร HB ๕ คณะมนุษยศาสตร์ ตามหนังสือของผู้รับจ้าง บริษัท แอทลาร์ช เอ็นเทอร์ไพรส์ จำกัด เลขที่ ATL๒๐๑๘-๐๑๔/CMU๐๒๑ ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๑

เรื่อง งานลด - งานเพิ่มสัญญาจ้างปรับปรุงระบบสุขาภิบาลอาคาร HB ๕ คณะมนุษยศาสตร์ ตามหนังสือของผู้รับจ้างเลขที่ ATL๒๐๑๘ - ๐๑๔/CMU๐๒๑ ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๑

**นายสุนทร เครื่องคำ (ผู้ควบคุมงาน)** แจ้งว่าผู้รับจ้างได้มีหนังสือขออนุมัติงานลด - งานเพิ่มสัญญาจ้างปรับปรุงระบบสุขาภิบาลอาคาร HB ๕ คณะมนุษยศาสตร์

**ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติ** งานลด - งานเพิ่มสัญญาจ้างปรับปรุงระบบสุขาภิบาลอาคาร HB ๕ คณะมนุษยศาสตร์ตามที่ผู้รับจ้างเสนอผ่านผู้ควบคุมงาน

**ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง** **ความก้าวหน้าของงาน**

๔.๑ เรื่อง ผู้ควบคุมงานรายงานความก้าวหน้าของงานจ้างปรับปรุงระบบสุขาภิบาลอาคาร HB ๕ คณะมนุษยศาสตร์ (Daily report และ Weekly report) ระหว่างวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๑

ผลการดำเนินงานในรอบการรายงาน				วันที่ ๑๗ ธ.ค. ๖๑ ถึงวันที่ ๒๓ ธ.ค. ๖๑ รวม ๗ วัน							
- งานพื้น ผัง ฝ้า และประตูหน้าต่าง ดำเนินการแล้ว ๙๒%											
- งานสุขภัณฑ์ ๙๐ %											
- งานระบบประปาและสุขาภิบาล ๙๐%											
- งานระบบไฟฟ้า ๙๕ %											
- งานต่อเติมห้องน้ำคนพิการ ๘๕ %											
- งานป้ายหน้าห้องน้ำ ๙๕ %											
สรุปผลก้าวหน้าและเวลาของการดำเนินการก่อสร้าง											
งวดงาน	ผลก้าวหน้า (%)				เวลาการทำงานทั้งโครงการ ( ๖๐ วัน )				หมายเหตุ		
	%		% ทั้งโครงการ		ใช้ไป		คงเหลือ			เปรียบเทียบ	
	ตามงวดงาน	ตามสัญญา	ทำจริง	สะสม	วัน	%	วัน	%		สัญญา	แผนงาน
	-	-	๙๒	-	๖๗	-	-	-			

**ที่ประชุมทราบ**

**ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องพิจารณา**

**๕.๑ เรื่อง ขออนุมัติ shop drawing งานประตูห้องน้ำชาย – หญิง ตามหนังสือของผู้รับจ้าง บริษัท แอทลาร์ช เอ็นเทอร์ไพรส์ จำกัด เลขที่ ATL๒๐๑๘-๐๑๔/CMU๐๒๒ ลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑**

ประธาน แจ้งต่อที่ประชุมว่าผู้รับจ้างได้มีหนังสือขออนุมัติ shop drawing งานประตูห้องน้ำชาย – หญิง (งานสัญลักษณ์หน้าห้องน้ำ) ตามหนังสือของผู้รับจ้าง บริษัท แอทลาร์ช เอ็นเทอร์ไพรส์ จำกัด

นายสุนทร เครื่องคำ (ผู้ควบคุมงาน) แจ้งว่าผู้รับจ้างได้มีหนังสือขออนุมัติ shop drawing การเปลี่ยนแปลงแบบงานสัญลักษณ์หน้าห้องน้ำ โดยมีรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงแบบดั่งเอกสารในที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ อนุมัติ shop drawing งานเปลี่ยนแปลงสัญลักษณ์หน้าห้องน้ำตามหนังสือขออนุมัติของผู้รับจ้างผ่านผู้ควบคุมงาน

**๕.๒ เรื่อง ขอส่งมอบงานงวดงานที่ ๑ ตามหนังสือของผู้รับจ้าง บริษัท แอทลาร์ช เอ็นเทอร์ไพรส์ จำกัด เลขที่ ATL๒๐๑๘-๐๑๔/CMU๐๑๖ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑**

ประธาน แจ้งต่อที่ประชุมว่าผู้รับจ้างได้มีหนังสือขอส่งมอบงานงวดงานที่ ๑ สัญญาจ้างปรับปรุงระบบสุขาภิบาล อาคาร HB ๕ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รายละเอียดดั่งเอกสารในที่ประชุม

นายสุนทร เครื่องคำ (ผู้ควบคุมงาน) แจ้งต่อที่ประชุมว่าจากการตรวจสอบของผู้ควบคุมงานแล้วพบว่าผู้รับจ้างได้ดำเนินการผลงานรวมแล้วเสร็จแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของปริมาณงานทั้งหมดและในรายละเอียดงานข้อ ๑ – ๖ ตามรายละเอียดในแบบท้ายสัญญาจ้าง จึงเห็นควรพิจารณาตรวจรับงานงวดที่ ๑

/ที่ประชุม...

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ รับมอบงานจ้างปรับปรุงระบบสาขาภิบาลอาคาร HB ๕ คณะมนุษยศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ งานที่ ๑

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น.

(นายदनุพล โพธิ์เกตุ)  
ผู้บันทึกรายงานการประชุม