

รายงานการประชุมกรรมการตรวจรับพัสดุ (กรณีตรวจการจ้าง)
โครงการจ้างปรับปรุงระบบสุขาภิบาล อาคาร HB ๕
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ครั้งที่ ๙(๑/๒๕๖๒)

วันพุธที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๓๐ น. - ๑๒.๓๐ น.
ณ ห้องประชุม ศูนย์ญี่ปุ่น อาคาร HB ๖ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้มาประชุม

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัลย์พร กาญจนการุณ	ประธานกรรมการ
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังศุมารินทร์ ต่อมดวงแก้ว	กรรมการ
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมหวัง แก้วสุฟอง	กรรมการ
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนพรรณ กุลจันทร์	กรรมการ
๕. นายสันติภูมิ สิทธิราษฎร์	กรรมการ
๖. นายดนุพล โพธิ์เกตุ	กรรมการและเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม(ติดภารกิจ)

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทรงพันธ์ ตันตระกูล	กรรมการ
๒. อาจารย์ ดร.สมยศ โอง์เคลือบ	กรรมการ
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา สโรบล	กรรมการ
๔. นายภาณุพันธ์ แสงศรีจันทร์	กรรมการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายสุนทร เครื่องคำ	ผู้ควบคุมงานและกรรมการ
-----------------------	------------------------

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

ประธานกล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งให้ทราบ

๑.๑ เรื่อง รายละเอียดแนบท้ายสัญญาจ้างปรับปรุงระบบสุขาภิบาลอาคาร HB ๕ สัญญาเลขที่ ๑๗/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๑

ประธาน แจ้งรายละเอียดแนบท้ายสัญญาจ้างปรับปรุงระบบสุขาภิบาลอาคาร HB ๕ สัญญาเลขที่ ๑๗/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ เพื่อประกอบการพิจารณาในการดำเนินการตรวจรับพัสดุของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ(กรณีตรวจการจ้างก่อสร้าง)

ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

๒.๑ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (กรณีตรวจการจ้าง) งานจ้างปรับปรุงระบบสุขาภิบาล อาคาร HB ๕ คณะมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ ๘(๘/๒๕๖๑) ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑

/ที่ประชุม...

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ให้แก้ไขรายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ(กรณีตรวจการจ้างก่อสร้าง) งานจ้างปรับปรุงระบบสุขาภิบาล อาคาร HB ๕ คณะมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ ๘(๘/๒๕๖๑) ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ โดยมีรายละเอียดการแก้ไขดังต่อไปนี้

๑. หน้าที่ ๓ ระเบียบวาระที่ ๕.๑ เรื่อง ขออนุมัติ shop drawing งานประตูห้องน้ำชาย – หญิง ตามหนังสือของผู้รับจ้าง บริษัท แอทลาร์ช เอ็นเทอร์ไพรส์ จำกัด เลขที่ ATL๒๐๑๘-๐๑๔/CMU๐๒๒ ลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑

จากเดิม อนุมัติ shop drawing งานเปลี่ยนแปลง**สัญลักษณ์**หน้าห้องน้ำตามหนังสือขออนุมัติของผู้รับจ้างผ่านผู้ควบคุมงาน

แก้ไขเป็น อนุมัติ shop drawing งานเปลี่ยนแปลง**สัญลักษณ์**หน้าห้องน้ำตามหนังสือของผู้รับจ้างผ่านผู้ควบคุมงาน

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง (ไม่มี)

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องความก้าวหน้าของงาน

๔.๑ เรื่อง ผู้ควบคุมงานรายงานความก้าวหน้าของงานจ้างปรับปรุงระบบสุขาภิบาลอาคาร HB ๕ คณะมนุษยศาสตร์ (Daily report และ Weekly report) ระหว่างวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑

ผลการดำเนินงานในรอบการรายงาน				วันที่ ๒๔ ธ.ค. ๖๑ ถึงวันที่ ๒๘ ธ.ค. ๖๑ รวม ๕ วัน							
- งานพื้น ผนัง ฝ้า และประตูหน้าต่าง ดำเนินการแล้ว ๑๐๐%											
- งานสุขภัณฑ์ ๑๐๐ %											
- งานระบบประปาและสุขาภิบาล ๑๐๐%											
- งานระบบไฟฟ้า ๑๐๐ %											
- งานต่อเติมห้องน้ำคนพิการ ๑๐๐ %											
- งานป้ายหน้าห้องน้ำ ๑๐๐ %											
สรุปผลก้าวหน้าและเวลาของการดำเนินการก่อสร้าง											
งวดงาน	ผลก้าวหน้า (%)				เวลาการทำงานทั้งโครงการ (๖๐ วัน)					หมายเหตุ	
	%	% ทั้งโครงการ			ใช้ไป		คงเหลือ		เปรียบเทียบ		
		ตามงวดงาน	ตามสัญญา	ทำจริง	สะสม	วัน	%	วัน	%		สัญญา
	-	-	๑๐๐	-	-	-	-	-	-	-	

ที่ประชุมทราบ

/ระเบียบวาระที่...

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องพิจารณา

๕.๑ เรื่อง ขอส่งมอบงานงวดงานที่ ๒ งานจ้างปรับปรุงระบบสุขาภิบาลอาคาร HB ๕ คณะ
มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตามหนังสือของผู้รับจ้าง บริษัท แอทลาร์ช เอ็นเทอร์ไพรส์ จำกัด เลขที่
ATL๒๐๑๘-๐๑๔/CMU๐๒๓ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑

ประธาน แจ้งต่อที่ประชุมว่าผู้รับจ้างได้มีหนังสือขอส่งมอบงานงวดงานที่ ๒ งานจ้างปรับปรุง
ระบบสุขาภิบาลอาคาร HB ๕ คณะมนุษยศาสตร์ ผ่านผู้ควบคุมงาน

นายสุนทร เครื่องคำ (ผู้ควบคุมงาน) แจ้งว่าจากการตรวจสอบของผู้ควบคุมงานยังมีบางหมวดงาน
ปรับปรุงที่ยังคงต้องดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

๑. อ่างล้างหน้าห้องน้ำหญิงชั้น ๓ น้ำรั่ว ๒ อ่าง
๒. ที่ใส่กระดาษชำระม้วนใหญ่ไม่ได้ติดตั้ง ๓ จุด
๓. หลังคาห้องน้ำคนพิการยังไม่ได้รับการแก้ไข

ทั้งนี้ผู้ควบคุมงานได้แจ้งให้ผู้รับจ้างเข้ามาแก้ไขงานในหมวดดังกล่าวแล้วและผู้ควบคุมงานได้
ดำเนินการตรวจสอบอีกครั้งพบว่าการแก้ไขแล้วเสร็จสมบูรณ์ตามข้อเสนอแนะของผู้ควบคุมงานและครบถ้วนสมบูรณ์ตาม
แบบรูปรายการและปริมาณงานตามสัญญาจึงเห็นควรให้รับมอบงานดังกล่าว

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ รับมอบงานจ้างปรับปรุงระบบสุขาภิบาลอาคาร HB ๕ งานที่ ๒ ตาม
หนังสือของผู้รับจ้างผ่านผู้ควบคุมงาน

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๓๐ น.

(นายดนุพล โพธิ์เกตุ)
ผู้บันทึกรายงานการประชุม