

รายงานการประชุมกรรมการตรวจรับพัสดุ (กรณีตรวจการจ้าง)
โครงการจ้างปรับปรุงก่อสร้างห้องน้ำ อาคาร HB ๗
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ครั้งที่ ๒(๒/๒๕๖๑)

วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. - ๑๖.๐๐ น.

ณ ห้องประชุม HB ๗๒๑๑ ชั้น ๒ อาคาร HB ๗ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้มาประชุม

- | | |
|---|------------------|
| ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทรงพันธ์ ตันตระกูล | ประธานกรรมการ |
| ๒. อาจารย์ ดร.วรุฒิ อัจฉิตโรไพศาล | กรรมการ |
| ๓. นายสันติภูมิ สิทธิราษฎร์ | กรรมการ |
| ๔. นายประพัฒน์ พิละกันทา | กรรมการ |
| ๕. นายดนุพล โพธิ์เกตุ | ผู้ช่วยเลขานุการ |

ผู้ไม่มาประชุม(ติดภารกิจ)

- | | |
|------------------------------|---------|
| ๑. นายภาณุพันธ์ แสงศรีจันทร์ | กรรมการ |
|------------------------------|---------|

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-----------------------|--------------|
| ๑. นายสุนทร เครื่องคำ | ผู้ควบคุมงาน |
|-----------------------|--------------|

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

ประธานกล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งให้ทราบ (ไม่มี)

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

ประธาน แจ้งต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑(๑/๒๕๖๑) ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑(๑/๒๕๖๑) ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

๓.๑ เรื่อง ขอแต่งตั้งบุคลากรประจำหน่วยงาน ตามหนังสือของผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจัด
ไจยะ คอนสตรัคชั่น เลขที่ HB๗/๑๐๑๓ ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๑

ผู้ควบคุมงาน (นายสุนทร เครื่องคำ) แจ้งว่า ผู้รับจ้างห้างหุ้นส่วนจำกัด ไจยะ คอนสตรัคชั่น
ได้มีหนังสือขอแจ้งรายชื่อบุคลากรประกอบด้วย

- | | |
|-------------------------------------|------------|
| ๑. วิศวกร (วิศวกรรมควบคุม สาขาโยธา) | จำนวน ๑ คน |
| ๒. ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ ๑ | จำนวน ๑ คน |

ที่ประชุมทราบ

/๓.๒ เรื่องขอใช้...

๓.๒ เรื่องขอใช้เส้นทางขนส่งแรงงานและวัสดุ ตามหนังสือของผู้รับจ้างห้างหุ้นส่วนจำกัด ไจยะ คอนสตรัคชั่น เลขที่ HB๗/๑๐๑๖ ลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

ผู้ควบคุมงาน (นายสุนทร เครื่องคำ) แจ้งว่าผู้รับจ้างห้างหุ้นส่วนจำกัด ไจยะ คอนสตรัคชั่น ได้มีหนังสือขออนุมัติเส้นทางขนส่งแรงงานและวัสดุ โดยจะขนส่งแรงงานและวัสดุสำหรับการปรับปรุงผ่านทาง ประตู คลองชลประทาน(ทิศตะวันออกของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ อนุมัติเส้นทางสำหรับขนส่งแรงงานและวัสดุสำหรับงานจ้างปรับปรุงก่อสร้างห้องน้ำอาคาร HB ๗ คณะมนุษยศาสตร์ ตามที่ผู้ควบคุมงานเสนอ

๓.๓ เรื่องขออนุมัติพื้นที่กองเศษวัสดุ ตามหนังสือของผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไจยะ คอนสตรัคชั่น เลขที่ HB๗/๑๐๑๐ ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๑

ผู้ควบคุมงาน (นายสุนทร เครื่องคำ) แจ้งว่าผู้รับจ้างห้างหุ้นส่วนจำกัด ไจยะ คอนสตรัคชั่น ได้มีหนังสือขออนุมัติพื้นที่กองเศษวัสดุ โดยมีการปรับเปลี่ยนพื้นที่จัดเก็บ จากเดิมบริเวณด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ของอาคาร HB ๗ มาเป็นบริเวณ ทิศเหนือของอาคาร(บริเวณหม้อแปลงไฟฟ้า)

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ อนุมัติพื้นที่กองวัสดุสำหรับงานจ้างปรับปรุงก่อสร้างห้องน้ำอาคาร HB ๗ คณะมนุษยศาสตร์ ตามที่ผู้ควบคุมงานเสนอ

๓.๔ เรื่องแผนการปฏิบัติงานปรับปรุงก่อสร้างห้องน้ำ อาคาร HB ๗ คณะมนุษยศาสตร์ ตามหนังสือของผู้รับจ้างห้างหุ้นส่วนจำกัด ไจยะ คอนสตรัคชั่น เลขที่ HB๗/๑๐๑๒ ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๑

ผู้ควบคุมงาน (นายสุนทร เครื่องคำ) แจ้งว่าผู้รับจ้างห้างหุ้นส่วนจำกัด ไจยะ คอนสตรัคชั่น ได้มีหนังสือขออนุมัติแผนการปฏิบัติงานปรับปรุงก่อสร้างห้องน้ำอาคาร HB๗ คณะมนุษยศาสตร์รายละเอียดดังเอกสารในที่ประชุม

ที่ประชุม จากการตรวจสอบแผนการดำเนินงานและผลการปฏิบัติงานจริงของผู้รับจ้างพบว่าการปฏิบัติงานจริง ณ ช่วงเวลาปัจจุบันผู้รับจ้างยังปฏิบัติงานล่าช้ากว่าแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการส่งมอบงานล่าช้ากว่ากำหนดระยะเวลาตามสัญญา(๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑) จึงเห็นควรให้ผู้ควบคุมงานควบคุมดูแลและเร่งรัดให้ผู้รับจ้างดำเนินการปรับปรุงให้เป็นไปตามกำหนดของระยะเวลาตามสัญญา

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ อนุมัติตามที่ผู้ควบคุมงานเสนอ

๓.๕ เรื่อง ขออนุมัติวัสดุ ตามหนังสือของผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไจยะ คอนสตรัคชั่น เลขที่ HB๗/๑๐๐๘ ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๑

ผู้ควบคุมงาน (นายสุนทร เครื่องคำ) แจ้งว่าผู้รับจ้างห้างหุ้นส่วนจำกัด ไจยะ คอนสตรัคชั่น ได้มีหนังสือขออนุมัติวัสดุ เพิ่มเติม จำนวน ๑๕ รายการ ทั้งนี้ผู้ควบคุมงานได้ตรวจสอบเบื้องต้นแล้ววัสดุที่ขออนุมัตินี้ดังกล่าวปริมาณและราคาเป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ อนุมัติตามที่ผู้ควบคุมงานเสนอโดยมีรายละเอียดของวัสดุที่อนุมัติตั้งรายการต่อไปนี้

ลำดับ	รายการวัสดุ	รายละเอียดที่ผู้รับจ้างขออนุมัติ	ผลการพิจารณา	หมายเหตุ
๑.หมวดงานสุขภัณฑ์				
๑.๑	อ่างล้างหน้า	American Standard รุ่น TF -๐๔๕๘	อนุมัติ	
๑.๒	ก๊อกน้ำเย็นอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก	COTTO CT๑๑๖๐A	อนุมัติ	
๑.๓	โถปัสสาวะชาย	American Standard รุ่น TF ๖๕๐๒	อนุมัติ	
๑.๔	อ่างล้างหน้าแบบแขวน	American Standard รุ่น Concept Cube	อนุมัติ	
๒.งานระบบกันซึม				
๒.๑	ระบบกันซึม SIKA Seal Tape	SIKA Seal Tape	อนุมัติ	
๓.หมวดงานต่อเติมห้องน้ำคนพิการ				
๓.๑	ราวจับคนพิการ	COTTO CT๗๕๐L๖๐#SA(HM)	อนุมัติ	
		COTTO CT๗๕๑L_R#SA(HM)	อนุมัติ	
		COTTO CT๗๕๓#SA(HM)	อนุมัติ	
		COTTO CT๗๕๕	อนุมัติ	
๓.๒	มือประตูด้านเลส	Hafele	อนุมัติ	
๔.หมวดงานระบบไฟฟ้า				
๔.๑	ดวงโคม	ดวงโคม EGV หลอด LED Philips	อนุมัติ	
๔.๒	ท่อร้อยสายไฟ	ANSI	อนุมัติ	
๕.หมวดงานเบ็ดเตล็ด				
๕.๑	พัดลมดูดอากาศ	PANASONIC รุ่น Fv-๒๐WU T๑	อนุมัติ	
๖.หมวดงานผนัง วัสดุ				
๖.๑	ผนังสำเร็จรูป WILLY	WILLY MFF รุ่น WP ๔๖	อนุมัติ	
๗.หมวดงานสี				
๗.๑	สี TOA	TOA ๔ SEASON รุ่น A-๘๐๐๐	อนุมัติ	

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องความก้าวหน้าของงาน

๔.๑ เรื่องผู้ควบคุมงานเสนอความก้าวหน้าของงานระหว่างวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๑

ผู้ควบคุมงาน (นายสุนทร เครื่องคำ) รายงานการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฉยะคอนสตรัคชั่น ระหว่างวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ งานจ้างปรับปรุงก่อสร้างห้องน้ำอาคาร HB ๗ คณะมนุษยศาสตร์

ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องพิจารณา

๕.๑ เรื่องขออนุมัติ shop drawing งานระบบไฟฟ้า ตามหนังสือของผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฉยะคอนสตรัคชั่น เลขที่ HB๗/๑๐๑๕ ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๑

ผู้ควบคุมงาน (นายสุนทร เครื่องคำ) แจ้งว่าผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฉยะ คอนสตรัคชั่น ได้มีหนังสือขออนุมัติ shop drawing งานระบบไฟฟ้า ห้องน้ำคนพิการ เนื่องจากสวิทซ์ไฟห้องน้ำคนพิการเดิมติดตั้งบริเวณด้านนอกห้องน้ำคนพิการ ซึ่งจากการตรวจสอบบริเวณหน้างานแล้วพบว่าเมื่อเกิดฝนตกบริเวณดังกล่าวจะโดนละอองฝนซึ่งอาจเกิดอันตรายต่อผู้ใช้งานผู้รับจ้างจึงประสงค์ย้ายจุดสวิทซ์ไฟไปไว้ในบริเวณด้านในห้องน้ำ โดยรายละเอียดการปรับเปลี่ยนจุดสวิทซ์ไฟดังกล่าว เอกสารในที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ อนุมัติตามที่ผู้ควบคุมงานเสนอ

/๕.๒ เรื่องอนุมัติ...

๕.๒ เรื่องขออนุมัติ Shop drawing งานถังบำบัดและบ่อบำบัด ตามหนังสือของผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฉยะ คอนสตรัคชั่น เลขที่ HB๗/๑๐๒๐ ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๑

ผู้ควบคุมงาน (นายสุนทร เครื่องคำ) แจ้งว่าผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฉยะ คอนสตรัคชั่น ได้มีหนังสือขออนุมัติ shop drawing งานถังบำบัดและบ่อบำบัด โดยผู้รับจ้างประสงค์ยกเลิกงานบ่อบำบัดและถังบำบัด เหตุเพราะเมื่อผู้รับจ้างสำรวจบริเวณหน้างานจริงร่วมกับผู้ควบคุมงานแล้วพบว่าระบบบำบัดเดิมยังสามารถใช้งานได้ดีจึงมีข้อเสนอให้ต่อท่อน้ำทิ้งเข้าระบบเดิมของคณะมนุษยศาสตร์ซึ่งจะส่งผ่านไปยังระบบบำบัดของเสียของมหาวิทยาลัยต่อไป

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ อนุมัติตามที่ผู้ควบคุมงานเสนอทั้งนี้การยกเลิกรายการวัสดุดังกล่าว ผู้รับจ้างจำเป็นต้องจัดทำบัญชีแสดงปริมาณงานลดเพิ่มเติมเนื่องจากการลดปริมาณวัสดุและแรงงานตามเนื้องานในแบบรูปรายการพร้อมเสนอต่อที่ประชุมพิจารณาในคราวประชุมถัดไป

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่อง อื่นๆ

๖.๑ เรื่อง หน้าต่างภายในห้องน้ำ

ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฉยะ คอนสตรัคชั่น ประสงค์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมในการติดตั้งหน้าต่างภายในห้องน้ำระหว่างการติดตั้งแบบปิดตาย และการติดตั้งบานกระทุ้งรวมทั้งสีของวัสดุกรอบอลูมิเนียม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ให้ผู้รับจ้างติดตั้งแบบบานกระทุ้งโดยสีสำหรับวัสดุกรอบอลูมิเนียม ให้ใช้เป็นสีดำสำหรับทุกบานหน้าต่าง

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น.

(นายคณพล โพธิ์เกตุ)

ผู้จัดรายงานการประชุม

* ๑. หน้า ๗ ระเบียบวาระที่ ๖.๑ เรื่องการปรับเปลี่ยนรายละเอียดในการดำเนินการปรับปรุงก่อสร้างตามแบบรูปรายการปรับปรุงก่อสร้างห้องน้ำอาคาร HB ๗ หน้า ID-๒๐ ให้ยกเลิกข้อความ “ที่ประชุม จากการตรวจสอบจากแบบรูปรายการและสถานที่จริงในการปรับปรุงก่อสร้าง พบว่าพื้นที่ดังกล่าวพบว่าระบบสุขาภิบาล ดิมยังสามารถใช้การได้จริงตามที่ผู้ควบคุมงานเสนอ...”

๒. หน้า ๗ ระเบียบวาระที่ ๖.๓ เรื่องการก่อสร้างเอ็นเพิ่มเติมสำหรับห้องน้ำผู้พิการ ตามรายละเอียดในแบบรูปรายการหน้า ID - ๑๔ ให้ยกเลิกวาระดังกล่าว