

รายงานการประชุมกรรมการตรวจรับพัสดุ (กรณีตรวจการจ้าง)
โครงการจ้างปรับปรุงห้องสำนักงานให้คำปรึกษาห้องบ้านหลังที่ ๒ ตึก HB ๑
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ครั้งที่ ๒(๒/๒๕๖๒)

วันพุธที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๓๐ น. - ๑๖.๐๐ น.

ณ ห้องประชุม HB ๓๒๐๗ ชั้น ๒ อาคาร HB ๓ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้มาประชุม

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัลย์พร กาญจนการุณ	ประธานกรรมการ
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสรี ใหม่จันทร์	กรรมการ
๓. นายประพัฒน์ พิละกันทา	กรรมการ
๔. นายภาณุพันธ์ แสงศรีจันทร์	กรรมการ
๕. นายสุนทร เครื่องคำ	กรรมการ
๖. นายดนุพล โพธิ์เกตุ	กรรมการและเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม(ติดภารกิจ)

๑. อาจารย์ ดร.กมลวดี ทองไพบูลย์	กรรมการ
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทรงพันธ์ ตันตระกูล	กรรมการ
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยันต์ สกลศรีประเสริฐ	กรรมการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายภิศร์ณเดชะ ชนะดวงดี	ผู้ควบคุมงาน
๒. นายสุรเชษฐ เลิศรัตน์ประภากร (ผู้จัดการทั่วไป)	ตัวแทนผู้รับจ้าง

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

ประธานกล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งให้ทราบ

๑. เรื่อง ขออนุมัติพื้นที่กองวัสดุและจอตรด จำนวน ๒ คัน ตามหนังสือของผู้รับจ้าง บริษัท เอส. แอล. นานา วัสดุภัณฑ์ จำกัด ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ประธานที่ประชุม แจ้งการขออนุมัติพื้นที่กองวัสดุและพื้นที่สำหรับจอตรดสำหรับโครงการจ้างปรับปรุงบ้านหลังที่ ๒ อาคาร HB ๑ คณะมนุษยศาสตร์

นายภิศร์ณเดชะ ชนะดวงดี(ผู้ควบคุมงาน) แจ้งต่อที่ประชุมว่าผู้รับจ้างขอใช้พื้นที่กองวัสดุก่อสร้างบริเวณด้านหน้าสถานที่ปรับปรุง

ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

๒.๑ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง โครงการจ้างปรับปรุงห้องสำนักงานให้คำปรึกษา ห้องบ้านหลังที่ ๒ ตึก HB ๑ สัญญาเลขที่ ๑๖/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑(๑/๒๕๖๒)

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ให้แก้ไขรายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง โครงการจ้างปรับปรุงห้องสำนักงานให้คำปรึกษา ห้องบ้านหลังที่ ๒ ตึก HB ๑ สัญญาเลขที่ ๑๖/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ครั้ง ๑(๑/๒๕๖๒) โดยมีรายละเอียดการแก้ไขดังต่อไปนี้

หน้าที่ ๑ “รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม”

จากเดิม ๑. นายสุนทร เครื่องคำ

ผู้ควบคุมงาน

แก้ไขเป็น ๑. นายภิศร์ณเดช ชนะดวงดี

ผู้ควบคุมงาน

๒. นายสุรเชษฐ เลิศรัตน์ประภากร(ผู้จัดการทั่วไป)

ตัวแทนผู้รับจ้าง

หน้าที่ ๑ ย่อหน้าที่ ๑ “ระเบียบวาระที่ ๑.๑ เรื่อง รายละเอียดสัญญาจ้างปรับปรุงบ้านหลังที่ ๒ ตามหนังสือสัญญาจ้างเลขที่ ๑๖/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ”

จากเดิม ประธานที่ประชุม แจ้งรายละเอียดของสัญญาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงห้องสำนักงานให้คำปรึกษาห้องบ้านหลังที่ ๒ ตึก HB ๑ โดยเน้นย้ำสาระสำคัญของสัญญาจ้างดังนี้

แก้ไขเป็น ประธานที่ประชุม แจ้งรายละเอียดของสัญญาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงห้องสำนักงานให้คำปรึกษาห้องบ้านหลังที่ ๒ ตึก HB ๑ โดยเน้นย้ำสาระสำคัญของสัญญาจ้างดังนี้

หน้าที่ ๒ ย่อหน้าที่ ๑ “๓) ระยะเวลาดำเนินงาน”

จากเดิม ๓) ระยะเวลาดำเนินงานจ้างผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ ภายในวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๒

แก้ไขเป็น ๓) ระยะเวลาดำเนินงานตามสัญญาจ้างผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ ภายในวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๒

หน้าที่ ๒ ย่อหน้าที่ ๒ “๔) ความรับผิดชอบ”

จากเดิม ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากงานจ้างนี้ ภายในกำหนด ๒ ปี

แก้ไขเป็น ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากงานจ้างนี้ ภายในกำหนด ๒ ปี นับจากวันที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างได้รับมอบงานนั้นไว้แล้ว

หน้าที่ ๔ ย่อหน้าที่ ๒ “นายสุรเชษฐ”

จากเดิม นายสุรเชษฐ เลิศรัตน์ประภากร(ผู้รับจ้าง) แจ้งแนวทางในการดำเนินการแก้ไขปัญหา ทั้ง ๒ ประเด็นตามที่ผู้ควบคุมงานได้เสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาดังนี้

แก้ไขเป็น นายสุรเชษฐ เลิศรัตน์ประภากร(ผู้รับจ้าง) แจ้งแนวทางในการดำเนินการแก้ไขปัญหา ทั้ง ๒ ประเด็นตามที่ผู้ควบคุมงานได้เสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

๓.๑ เรื่อง ขออนุมัติ แผนดำเนินงานจ้างปรับปรุงบ้านหลังที่ ๒ ฉบับแก้ไข

ประธานที่ประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่าผู้รับจ้างได้มีหนังสือขออนุมัติ แผนดำเนินงานจ้างปรับปรุงบ้านหลังที่ ๒ ฉบับแก้ไขเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาใหม่อีกครั้งรายละเอียดแผนการดำเนินงานฉบับแก้ไขดังเอกสารในที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ให้ผู้รับจ้างดำเนินแก้ไขระยะเวลาก่อสร้างให้เป็นไปตามกรอบสัญญา เนื่องจากรายละเอียดระยะเวลาก่อสร้างที่ผู้รับจ้างเสนอมาเป็นจำนวนทั้งสิ้น ๖๐ วัน ไม่เป็นไปตามกรอบระยะเวลาตามสัญญาซึ่งกำหนดไว้ที่ ๔๕ วัน จึงเห็นควรให้ดำเนินการแก้ไขและเสนอต่อที่ประชุมอีกครั้ง

๓.๒ เรื่อง รายละเอียดเบอร์ดี้ สำหรับงานปรับปรุงต่อสร้างตามรายละเอียดการประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง โครงการจ้างปรับปรุงบ้านหลังที่ ๒ อาคาร HB ๑ ครั้งที่ ๑(๑/๒๕๖๒) ระเบียบวาระที่ ๖.๑ เรื่องขออนุมัติวัสดุ ตามหนังสือของผู้รับจ้าง บริษัท เอส. แอล. นานา วัสดุภัณฑ์ จำกัด ลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสรี ใหม่จันทร์(กรรมการ) แจ้งรายละเอียดของเบอร์ดี้จากการประชุมร่วมของอาจารย์ภาควิชาจิตวิทยา จำนวน ๓ รายการ โดยมีรายละเอียดรายการดังต่อไปนี้

๔. หมวดงานสี			
๔.๑	สีผนังภายในสีน้ำอะคริลิกชนิดกึ่งเงา	สีผนังภายในสีน้ำอะคริลิกชนิดกึ่งเงา ยี่ห้อ TOA รุ่น ๔ SEASON (AG๕๐๐๑)	เอกสารผลิตภัณฑ์
๔.๒	สีผนังภายนอกด้านทางเข้าห้องสีน้ำอะคริลิกชนิดด้าน	สีผนังภายนอกด้านทางเข้าห้อง สีน้ำอะคริลิกชนิดด้าน ยี่ห้อ TOA ๔ SEASON (๕๐๗ - Pear White)	เอกสารผลิตภัณฑ์
๔.๓	สีทากบไม้ - ประตูไม้วงกบช่องแสงกระจกสีน้ำมัน	สีทากบไม้ - ประตูไม้วงกบช่องแสงกระจกสีน้ำมัน ยี่ห้อ TOA รุ่น ๔ SEASON (F๖๑๐๓ OAK)	เอกสารผลิตภัณฑ์

ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องความก้าวหน้าของงาน

๔.๑ เรื่อง ผู้ควบคุมงานรายงานความคืบหน้าของงาน ระหว่างวันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึง วันที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

นายภิศณุเดช ชนะดวงดี(ผู้ควบคุมงาน) แจ้งรายงานผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างต่อที่ประชุม โดยมีใจความสำคัญดังนี้

๑. ผู้รับจ้างได้เริ่มเข้าดำเนินการสำรวจและรื้อถอนภายในสถานที่ก่อสร้าง ตั้งแต่วันที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นต้นมา ผลการปฏิบัติงานโดยรวมของผู้รับจ้างทั้งโครงการ ณ ปัจจุบัน อยู่ที่ ๙๕%

๒. การเข้าดำเนินงานของผู้รับจ้างเป็นไปอย่างต่อเนื่องและการใช้วัสดุประกอบการปรับปรุงโครงการบ้านหลังที่ ๒ ผู้รับจ้างได้ใช้วัสดุสำหรับการก่อสร้างตามรายละเอียดที่ได้ขออนุมัติจากที่ประชุม คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างถูกต้องครบถ้วน

๓. ทั้งนี้จากการดำเนินการปรับปรุงดังกล่าวพบปัญหาอุปสรรคในระหว่างปรับปรุงได้แก่

๓.๑ ท่อน้ำดีบริเวณห้องเตรียมอาหารภายในห้องบ้านหลังที่ ๒ แตกส่งผลให้น้ำรั่วบริเวณพื้นห้องผู้รับจ้างจึงได้ดำเนินการแก้ไขด้วยการตัดท่อเพื่อไม่ให้เกิดการรั่วไหลเพิ่มเติม

๓.๒ ท่อน้ำทิ้งบริเวณห้องน้ำเกิดการอุดตัน ผู้รับจ้างได้ดำเนินการแก้ไขในเบื้องต้นเพื่อให้สามารถใช้งานได้

ทั้งนี้ เห็นควรให้มีการดำเนินการสำรวจและแก้ไขปัญหาดังกล่าวเพื่อให้ห้องบ้านหลังที่ ๒ พร้อมสำหรับการใช้งานต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องพิจารณา

๕.๑ เรื่อง ติดตามความก้าวหน้าของงานจ้างปรับปรุงบ้านหลังที่ ๒ อาคาร HB ๑ คณะมนุษยศาสตร์ ร่วมกับผู้รับจ้าง

ประธานที่ประชุม แจ้งสอบถามความก้าวหน้าของงานและออกตรวจการจ้าง ณ สถานที่ก่อสร้างงานจ้างปรับปรุงบ้านหลังที่ ๒ อาคาร HB ๑ คณะมนุษยศาสตร์ รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการร่วมกับผู้ควบคุมงาน คณะกรรมการตรวจรับและผู้รับจ้าง

นายสุรเชษฐ เลิศรัตน์ประภากร(ผู้รับจ้าง) แจ้งต่อที่ประชุมว่าการดำเนินงานโดยภาพรวมแล้วอยู่ที่ประมาณ ๙๕ % เหลือเพียงแต่งานติดตั้งมือจับประตูภายในของแต่ละห้อง รวมทั้งงานเก็บกวาดวัสดุก่อสร้าง ทั้งนี้จากการดำเนินงานไม่พบปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน

ที่ประชุม ผลจากการออกตรวจพบว่าความคืบหน้าของงานยังคงเป็นไปตามกำหนดระยะเวลา ก่อสร้างเหลือเพียงงานติดตั้งมือจับประตู ตามที่ผู้รับจ้างแจ้งต่อคณะกรรมการฯ ทั้งนี้เห็นควรให้ผู้รับจ้างดำเนินการเคลียร์พื้นที่ก่อสร้างให้เรียบร้อยก่อนการส่งมอบงานตามกรอบระยะเวลาในสัญญา

(นายคณพล โพธิ์เกตุ)

กรรมการและเลขานุการโครงการฯ

ผู้จัดรายงานการประชุม